

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 335/2024

Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat	Mgr. Iveta Mikšíková,
ve věcech smluvních	
ve věcech technických	

IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel	MEPRO s.r.o.
Zapsaný	v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14141
Sídlo	nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6
Zastoupený	Ing. arch. Martinem Březinou, jednatelem společnosti
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. arch. Martin Březina, jednatel společnosti
ve věcech technických	Ing. arch. Martin Březina, jednatel společnosti
IČO	480 25 721
DIČ	CZ48025721
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	9hb58nf
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s., Praha 5
Číslo účtu	67301051/0100

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20.03.2024 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele 335/2024 a dodatek č. 1 ze dne 12.06.2024 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést projekční práce pro objednatele na akci s názvem „**Studie proveditelnosti – změna PD – stavební úpravy a přístavba objektu školní jídelny a družiny při 2. ZŠ Kmochova, Kolín II**“

(dále jen „**dílo**“) a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu díla.

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v průběhu provádění díla vyvstala potřeba změnit termín řádného provedení díla z 15 týdnů na 24 týdnů ode dne uzavření smlouvy. Důvodem prodloužení doby plnění je provedení úprav dispozičního řešení na základě předloženého nového PBŘ, což se odrazilo ve všech profesích (je nutné přeprojektovat přístavbu a část původního objektu).

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. VII. odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- *Termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,*
- *Termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 24 týdnů ode dne uzavření této smlouvy.“*

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 16.12.2024, usnesení č. 5130/82/RM/2024.

V Kolíně dne

V Praze dne

za objednatele:

Mgr. Iveta

Mikšíková

Digitálně podepsal Mgr.
Iveta Mikšíková
Datum: 2024.12.18
07:57:57 +01'00'

město Kolín

Mgr. Iveta Mikšíková

I. místostarostka města

za zhotovitele:

Ing. arch. Martin

Březina

Digitálně podepsal Ing. arch. Martin
Březina
Datum: 2024.12.17 11:25:28 +01'00'

MEPRO s.r.o.

Ing. arch. Martin Březina

jednatel společnosti