

Dodatek č. 1

č. zhotovitele:

č. objednatele: **CES 2024/1588****Smluvní strany:**

1) Objednatel: **statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupeno: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Datová schránka: bebb2in
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - pověřený vedením investičního odboru
- tel. 495 707 680
- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
Ing. Drahomíra Kůrková - investiční technik
- tel. 495 707 692
- e-mail: drahomira.kurkova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2) Zhotovitel: **M – SILNICE a.s.**
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva, na základě písemného pověření představenstvem
IČO: 42196868
DIČ: CZ421968680
Datová schránka: jwtq7ju
Spisová značka: B 430 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. prosince 1991
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, ze dne 07.08.2024
(dále jen „smlouva o dílo“)

„Komunikace Hradec Králové – Komerční zóna Hradubická II – 2. etapa – fáze B“

I. Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II. odst. 7 a čl. V. odst. 3 až 5 smlouvy o dílo, a dále v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“), a **ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)** na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení víceprací a na nerealizaci méněprací, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto dodatku:
 - **zemní práce** – v položkovém rozpočtu jsou položky, které se při realizaci ukázaly jako chybné, popřípadě jejich množství neodpovídalo skutečností zjištěným na stavbě;
 - **výměna položek** – k výměně položek dochází z ekonomického důvodu, kdy záměnou položek není zhoršena kvalita prací a naopak využití geotextilie je vhodnější než izolace proti zemní vlhkosti.
2. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl. II. odst. 7 a čl. V. odst. 3 až 5 smlouvy o dílo, směrnici, a **ustanovením § 222 odst. 6 zákona** na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení víceprací a na nerealizaci méněprací, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto dodatku:
 - **výměna podloží** – v rámci prohlídky po odkrytí vrstev bylo zjištěno, že podloží komunikace je tvořeno náplavovými červenicemi, které dle výsledků laboratorních rozborů nabývají charakteru písčitého jílu. V rámci zkoušky syčení vodou bylo zjištěno rapidní snížení konzistence. Negativní vliv nasycení vodou byl zjištěn i po předcházejících deštích, kdy bylo zjištěno rozbrědnutí svrchních zemin do hloubky cca 0,1 m. Z důvodu očekávané nízké únosnosti, podmíněčné vlhkosti pro podloží vozovky a nevhodnosti rostlých zemin do aktivní zóny komunikace, bylo pro projektem předpokládáno zlepšení svrchních 0,4 m směsným hydraulickým pojivem. Podloží a částečně i těleso násypu však bude nepravidelně saturováno vodou natékající z koryta toku, ale i zvýšenou hladinou podzemní vody. Při zvýšení hladiny ve vodoteči dochází k vytlíčení vody z koryta. Vzhledem k této skutečnosti bude v některých ročních obdobích docházet k déletrvajícím negativním vlivům vody na zeminy v podloží násypu. Z důvodu rizika postupné degradace zlepšených zemin v okolí propustku je účelné sanaci chemickým pojivem nahradit za mechanickou sanaci.
 - **hydrant** – stavba hydrantu vznikla v dotčeném území v důsledku dřívější sousední výstavby, v projektové dokumentaci k dílu nebyla tato stavba zohledněna; výškové a polohové umístění původní kanalizace a hydrantu bylo nutné polohově a výškově přeložit;
 - **dopravní značení** – umístění dopravního značení bylo v projektové dokumentaci k zadání stavby schváleno ze strany PČR i Odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, požadované dodatečné odstranění některého dopravního značení bylo realizováno na základě požadavku Odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové.
3. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení s názvem „Komunikace Hradec Králové – Komerční zóna Hradubická II - 2. etapa – fáze B“, posoudil objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku rovněž podle příslušných ustanovení § 222 zákona.
4. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 1 tohoto článku dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. **Hodnota změny závazku realizované tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 zákona činí 544 446,28 Kč bez DPH jako vícepráce, tj. 7,39 % původní hodnoty závazku a dále – 519 238,82 Kč bez DPH jako méněpráce, tj. 7,05 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny závazku tak činí 14,44 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny realizované tímto dodatkem je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.**
5. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 2 tohoto článku dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. **Hodnota změny závazku realizované tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 6 zákona činí 2 043 028,95 Kč bez DPH jako vícepráce, tj. 27,73 % původní hodnoty závazku, a dále -1 081,00 Kč bez DPH jako méněpráce, tj. 0,01 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny závazku celkem činí 2 041 947,41 Kč, tj. 27,72 % původní hodnoty závazku.**
6. Změnový list č. 1 je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku

1. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo tak, že ruší znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo „Cena za dílo“ a nahrazují jej novým úplným změním takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena za realizaci díla bez DPH:	9 433 821,41 Kč
DPH 21 %:	1 981 102,50 Kč
Cena za realizaci díla vč. DPH:	11 414 923,91 Kč

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové, jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem smlouvy a které odpovídá Číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.“

Rekapitulace smluvní ceny bez DPH			
	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
Smlouva o dílo			7 366 666,00 Kč
Dodatek č. 1	2 587 475,23 Kč	-520 319,82 Kč	2 067 155,41 Kč
Celkem			9 433 821,41 Kč

2. Objednatel se zavazuje do 30 dnů od změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem dle § 212 zákona.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením č. RM/2024/1540 na 16. zasedání Rady města Hradec Králové konaném dne 10.12.2024.
3. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810
DS: bebb2in

a

M – SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
ID datové schránky: jwtq7ju

vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo – dodatek č. 1 – méněpráce a vícepráce, změna ceny díla

cena: 2 067 155,41 Kč bez DPH, 2 501 258,05 Kč včetně DPH


datum uzavření smlouvy: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou
považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.
9. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.


Přílohy: změnový list č. 1

18. 12. 2024

V Dobrém dne



za zhotovitele
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva,
na základě písemného pověření představenstvem




18. 12. 2024

V Hradci Králové dne



za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města



ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1		smlouva o dílo č: CES 2024/1588	
Název stavby:		Komunikace Hradec Králové - Komerční zona Hradubická II - 2. etapa - fáze B	
Změna zasahuje do projektu:		Komunikace Hradec Králové - Komerční zona Hradubická II - 2. etapa - fáze B	
Zhotovitel:		M - SILNICE a.s.	
Název změny:		Změna č. 1 - Výměna podloží, přeložka vodovodu a kanalizace	
Důvod změny, kdo ji vyvolal:			
- Výměna podloží - sanace lomovým kamenem Ve dnech 05.09. a 16.09. 2024 byla provedena prohlídka lokality určené k výstavbě objektu SO 01 - Komunikace, cyklostezka, chodník, vč. odvodnění propustku. V rámci terénní prohlídky dne 05.09. 2024 bylo zjištěno, že podloží komunikace, resp. z větší části násypu je tvořeno typickými náplavovými červenicemi, které dle výsledků laboratorních rozborů (vzorky č. 4087/24) nabývají charakteru jílu písčitého tř. F4 CS / saCl. V době odběru vzorků a první prohlídky měly jíly pevnou konzistenci s laboratorně doloženým $I_c = 1,0$. V rámci laboratorních zkoušek bylo provedeno i stanovení hodnoty CBR při 96hodinovém sycení vzorku vodou. V rámci této zkoušky bylo zjištěno rapidní snížení konzistence při výsledné hodnotě CBR 4,1 %. Negativní vliv nasycení vodou byl zjištěn i v rámci prohlídky dne 16.09. 2024 po předcházejících deštích, kdy bylo zjištěno rozhrnutí svrchních zemin do hloubky cca 0,1 m viz fotodokumentace. Z důvodu očekávané nízké únosnosti, podmínečné vhodnosti pro podloží vozovky a nevhodnosti rostlých zemin do aktivní zóny komunikace, bylo projektem předpokládáno zlepšení svrchních 0,4 m směsným hydraulickým pojivem. Podloží a částečně i těleso násypu však bude nepravděelně saturováno vodou natékající z koryta toku, ale i zvýšenou hladinou podzemní vody, kde je i z fotodokumentace patrné déle trvající zdržení srážkové vody. Při zvýšení hladiny ve vodoteči dochází k vytláčení vody z koryta. Vzhledem k této skutečnosti bude v některých ročních obdobích docházet k déletrvajícímu negativnímu vlivu vody na zeminy v podloží násypu. Z důvodu rizika postupné degradace zlepšených zemin v okolí propustku je účelné sanaci chemickým pojivem nahradit za mechanickou sanaci. Toto se v položkovém rozpočtu týká položek č. 007A, 008A, 009A, 011A, 012A, 013A, 015A, 026A, 029A, 035. Celková částka za sanace je 1 894 844,40 Kč • Položky vzniklé chybou projektu - zemní práce V smluvním rozpočtu jsou položky, které se při realizaci ukázali jako chybné, popř. jejich množství neodpovídalo skutečným zastížením na stavbě. Toto se týká položek č.005, 006, 007, 008, 009, 012, 013, 014, 015, 018, 019. Celková částka položek vzniklých chybou projektu je 30 903,58 Kč • Hydrant Výškové a polohové umístění původní kanalizace i vodovodu, bylo nutné polohově a výškově přeložit, toto se týká položek 027, 028, 042, 047, 048. Celková částka položek je 102 283,55 Kč • Záměna položek Z ekonomického důvodu, kdy záměnou položek nebyla zhoršena kvalita prací, naopak využití geotextilie bylo vhodnější provedla se záměna položek č.029, 094, 095. Celková částka položek vzniklých záměnou položek je - 5 696,12 Kč • Dopravní značení Jedná se o úpravu stávajícího dopravní značení vzhledem k nové komunikaci. Toto se týká položky č.097. Celková částka položky dopravního značení je 44 820 Kč			
Popis změny :			
•Výměna podloží bude probíhat na zarovnaný a staticky přehutněný povrch podloží kde se položí separační geotextilie 300 g/m2 a na tuto geotextilii pak zahutní min. 0,4 m lomového kamene s jemnozrnnější prosívkou (např. 0 - 63/32 mm) • Přeložka vodovodu a kanalizace bude probíhat odstraněním konusu a nahrazením přechodovou deskou, výškovou úpravou šoupat a výškovou a polohovou úpravou hydrantu.			
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	7 366 666,00	21%	8 913 665,86
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	7 366 666,00	21%	8 913 665,86
Cena změny	2 067 155,41 Kč komentář		
Odpočet (bez DPH)	0,00		
Přípočet (bez DPH)	2 067 155,41		
Celková cena změny (bez DPH)	2 067 155,41		
Smluvní termín dokončení díla:		30.11.2024	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		30.11.2024	
Za stavební dozor investora		Za zhotovitele:	
Schvaluji: [redacted] dne:	Schvaluji: [redacted] dne:		
Za autorský dozor a GP	Za objednatele:		
Schvaluji: [redacted] dne:	Schvaluji: [redacted] dne: Kůrková [redacted]		
	Schvaluji: [redacted] dne: Drahomíra Ing. [redacted]		

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

M - SILNICE a.s.

Měna: CZK

Pol	Kód	Popis	Množství	M.j.	j.o.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
-----	-----	-------	----------	------	------	------------	-----	--------------

Stavba: 924124108 - Hradec Králové - komerční zóna Hradubická II - 2. etapa - fáze - SM Hradec Králové

005	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti vedení	-89,740	m3	122,00	-10 948,28	21%	-13 247,42
006	121101103R00	Seymut omítky s přemístěním přes 100 do 250 m	437,900	m3	81,00	35 469,90	21%	42 918,58
007	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	350,860	m3	348,00	122 450,14	21%	148 164,67
007A	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	872,700	m3	348,00	302 772,30	21%	364 074,48
008	122202209R00	Příplatek za lepenost - odkop. pro silnice v hor. 3	350,860	m3	87,00	30 524,82	21%	36 935,03
008A	122202209R00	Příplatek za lepenost - odkop. pro silnice v hor. 3	872,700	m3	87,00	75 924,90	21%	91 815,13
008	171201211.N	Poplatek za uložení odpadu ze vypařiny na skládce (skládkovné)	350,860	m3	450,00	157 887,00	21%	191 043,27
008A	171201211.N	Poplatek za uložení odpadu ze vypařiny na skládce (skládkovné)	872,700	m3	450,00	392 715,00	21%	476 286,15
011A	482511181.N	Zátloc z kamenného kamene třídního hrubost, kamenný do 80 kg bez výplně	872,700	m3	1 042,00	909 853,40	21%	1 100 853,81
012	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 10000 m	350,860	m3	348,00	122 088,28	21%	147 740,13
012A	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 10000 m	872,700	m3	348,00	302 088,28	21%	364 286,52
013	167101101R00	Nakládání výkopu z hor. 1-4 v množství do 100 m3	350,860	m3	120,00	42 103,20	21%	50 944,67
013A	167101101R00	Nakládání výkopu z hor. 1-4 v množství do 100 m3	872,700	m3	120,00	104 724,00	21%	126 878,04
014	171101105R00	Uložení vypařiny do násepů zhruběných na 103% PS	-747,450	m3	68,00	-50 826,80	21%	-61 500,18
015	171201201R00	Uložení vypařiny na skládce - vypařina na výšku přes 2m	350,860	m3	17,00	5 964,82	21%	7 217,19
015A	171201201R00	Uložení vypařiny na skládce - vypařina na výšku přes 2m	872,700	m3	17,00	14 835,80	21%	17 837,44
018	561471126T00	Podklad ze zeminy slab. vápnem, Road Mix, tl. 40 cm	-2 630,000	m2	138,00	-363 370,00	21%	-435 877,70
019	56344198T	Vhodný zhruběný materiál do násepů	-304,505	t	100,00	-30 450,50	21%	-36 845,11
028A	5842145.N	Prosepy sanace ložné kamenné tříd. 83mm	103,490	m3	1 110,00	114 873,90	21%	138 987,42
027	917354000T00	Návrtka do trub propustků s napojením dle PD	-1,000	kus	1 081,00	-1 081,00	21%	-1 308,01
028	889132212	Výměna (výškové úpravy) potrubí vodovodního samostatného nebo pevného šachetového	5,000	ka	3 350,00	16 750,00	21%	20 257,50
028A	88913221R	Gesteobloc netkaná GUTTATEX 200 g/m2	2 068,800	m2	73,00	151 086,40	21%	182 825,43
029	88913221R	Gesteobloc netkaná GUTTATEX 200 g/m2	382,840	m2	73,00	27 947,32	21%	33 816,26
035	1625142	Přechodná deska TZK-Q.1 1000-630/2001 D-400 (výška 25cm)	1,000	ks	5 850,00	5 850,00	21%	7 083,80
042	R-62432	Výšková úprava nadzemního hydrantu, podzemního hydrantu s výměnou zátopových souprav	1,000	hpt	69 594,55	69 594,55	21%	84 208,41
047	889132213	Výměna (výškové úpravy) potrubí vodovodního samostatného nebo pevného hydrantového	2,000	ka	4 080,00	8 160,00	21%	9 873,80
048	889132212	Výměna (výškové úpravy) potrubí kanalizačního pevného s oděšením podtlaku hloubky do 25 cm	1,000	ka	8 860,00	8 860,00	21%	10 720,60
094	711172559RV2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, fólii, volně včtené fólie PE Penefol 600, tl. 1,5 mm	-382,840	m2	81,00	-31 010,04	21%	-37 522,15
095	998711101R00	Přesun hmot pro izolaci proti vodě, výšky do 6 m	-0,532	t	4 950,00	-2 633,40	21%	-3 186,41
097	R-668321	Sanace lomovým kamenem	1,000	ka	44 820,00	44 820,00	21%	54 222,20
		Součet za				2 067 155,41		2 501 258,05
		CELKEM						2 501 258,05

Celkem zaokrouhleno	bez DPH	2 067 155,41	2 501 258,05
---------------------	---------	--------------	--------------

Sanace lomovým kamenem	1 894 844,40
Položky vzniklé chybou projektu - zemní práce	30 903,58
Hydrant	102 283,55
Výměna položek za jiné dle domluvy vhodnější	-5 696,12
Dopravní značení	44 820,00
Celkem	2 067 155,41

