

Změnový list

UK-FF-Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 , Praha 1 – stavební práce

Navrhovatel změny AVERS spol. s r.o. Adresa: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00 Index navrhovatele Z	Číslo SO nebo PS SO001	Registrační číslo Změnového listu (ZL) ZL_010
Objednatel Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Adresa: nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Zhotovitel AVERS spol. s r.o. Adresa: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00 Indexy O...Objednatel Z...Zhotovitel AUP...Autorský dozor projektanta TDS...Technický dozor stavby J...jiný	Změna má / nemá vliv do průběhu následujících Prací Změna nemá vliv na konečný termín stavby	
	Změna má / nemá vliv na následující částí Díla Změna nemá vliv na žádné části díla	
	Datum 24/10/2024	
Název Změny ZMĚNA SKLADY R02 – střecha nad schodištěm obj.C		
Položka, popis 1) Záměna keramické krytiny bobrovka za plechovou krytinu 2) Doplnění chybějících položek ve skladbě střechy		
Potřeba úpravy Projektové dokumentace Není nutná		
Důvod Změny V rámci stavebního řízení, byla stanoviskem NPÚ požadována realizace střechy objektu „C“ pouze v pálené krytině „bobrovka“. V průběhu realizace a na základě konzultace se zástupcem NPÚ se odsouhlasilo nahrazení pálené krytiny pro provedení části střechy objektu „C“. Tato změna byla odsouhlasena z důvodu složitého tvaru střechy R02 (objekt C nad schodištěm), nutnému provedení několika šikmých sbíhajících se nárožích, jež by seříznutím pálené krytiny značně oslabilo samotný materiál krytiny. Proto bylo vyhodnoceno jako vhodnější, bezpečnější a trvanlivější provedení této střechy v plechové krytině, stejně jako původní dochované provedení. Skladba R02 byla pak doplněna o vrstvu tepelné izolace a dalších vrstev, které zajišťují systémové provedení.		
Vliv na Cenu díla odhadnuté náklady (Kč bez DPH) konečná cena (Kč bez DPH) Vliv na Cenu díla (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o (Kč bez DPH) 155.208 snížení ceny o (Kč bez DPH)		

Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením* ANO ☒ NE
Dopad do harmonogramu ANO ☒ NE celkový počet dní
Přílohy OPL_ZL010_p01_rozpočet změna skladby R02.xlsx OPL_ZL010_p02_skica R02.pdf

Vyjádření zástupce TDS Ing. Radim Fišer	Schváleno Důvod	Datum 25/10/2024 Podpis
---	-------------------------------	---

Vyjádření objednatele Ing. Barbara Poslušná	SOUHLASÍM Důvod	Datum 24/10/2024 Podpis
---	-------------------------------	---

Vyjádření zástupce AUP Ing. arch. Václav Škarda	SOUHLASÍM Důvod	Datum 24/10/2024 Podpis
---	-------------------------------	---

Vyjádření zástupce Zhotovitele Ing. Milan Popule	SOUHLASÍM Důvod	Datum 25/10/2024 Podpis
--	-------------------------------	---

Finální vyjádření objednatele Ing. Barbara Poslušná	Schváleno ▼ Důvod	Datum  25/10/2024 Podpis
---	--	---

