

Změnový list

UK-FF-Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 , Praha 1 – stavební práce

Navrhovatel změny AVERS spol. s r.o. Adresa: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00 Index navrhovatele AUP	Číslo SO nebo PS SO001	Registrační číslo Změnového listu (ZL) ZL_009
Objednatel Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Adresa: nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Zhotovitel AVERS spol. s r.o. Adresa: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00 Indexy O...Objednatel Z...Zhotovitel AUP...Autorský dozor projektanta TDS...Technický dozor stavby J...jiný	Změna má / nemá vliv do průběhu následujících Prací Změna nemá vliv na konečný termín stavby Změna má / nemá vliv na následující části Díla Změna nemá vliv na žádné části díla Datum 24/10/2024	
Název Změny ZÁMĚNA POŽÁRNÍCH ROLET A REPASÍ OKEN ZA REPLIKU OKEN S PO		
Položka, popis 1) Zrušení požárních rolet C.Z01,C.Z02,C.Z03 v místnostech 1.67, 2.22, 3.22 2) Změna provedení repasí oken C.OR/04, C.OR/06+C.OR/06b+C.OK/02, C.OR/11+C.OR/12 bez požární odolnosti za repliky s požární odolnosti 45DP		
Potřeba úpravy Projektové dokumentace Dle informace stavbě IS006		
Důvod Změny V rámci přípravy projektu NPÚ nedalo kladné vyjádření k realizaci replik dotčených oken a trvalo na repasi původních oken. Z důvodu Požárně bezpečnostního řešení musely být repasovaná okna doplněna požární roletou se zkrápěním. Architekt v rámci realizace stavby vyvolal nové jednání s NPÚ, kdy žádal o možnost nahrazení požárních rolet se zkrápěním za provedení replik oken s požární odolností. Na základě jednání architekta s NPÚ byla nově odsouhlasena změna provedení původně repasovaných dřevěných oken za dřevěnou repliku oken. Repliky budou v provedení s požární odolností EI 45DP1. Tato změna umožňuje nerealizovat původně plánované požární rolety se zkrápěním.		
Vliv na Cenu díla odhadnuté náklady (Kč bez DPH) konečná cena (Kč bez DPH) Vliv na Cenu díla (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o (Kč bez DPH) snížení ceny o (Kč bez DPH) 2262.07		

Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením* ☐ ANO ☒ NE		
Dopad do harmonogramu ☐ ANO ☒ NE celkový počet dni		
Přílohy OPL_ZL009p01_IS006_dřevěné okno D.DK_10.zip OPL_ZL009_p02_cenový rozdíl replika oken s PO_fv.xlsx OPL_ZL009_p03_cena subdodavatel_1.pdf OPL_ZL009_p03_cena subdodavatel_2.pdf		
Vyjádření zástupce TDS Ing. Radim Fišer	Schváleno Důvod	Datum 25/10/2024 Podpis
Vyjádření objednatele Ing. Barbara Poslušná	SOUHLASÍM Důvod	Datum 24/10/2024 Podpis
Vyjádření zástupce AUP Ing. arch. Václav Škarda	SOUHLASÍM Důvod	Datum 24/10/2024 Podpis
Vyjádření zástupce Zhotovitele Ing. Milan Popule	SOUHLASÍM Důvod	Datum 25/10/2024 Podpis

Finální vyjádření objednatele Ing. Barbara Poslušná	Schváleno ▼ Důvod	Datum 25/10/2024 Podpis
---	--------------------------	--

