

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 02.04.2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v účinném znění, a to mezi níže uvedenými smluvními stranami

na realizaci stavby

„Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň - DZR“

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Město Kadaň**

Zastoupený: Mgr. Janem Losenickým, starostou

Sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

IČ / DIČ: **00261912/ CZ 00261912** – Právnícká osoba (při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb. za osobu povinnou k DPH)

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **Metrostav DIZ s.r.o.**

Zastoupený: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů, a

Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ / DIČ: 25021915 / CZ25021915

Bankovní spojení: [REDAKCE]

v obch. rejstříku zapsán u MS v Praze – oddíl C vložka 93177

(dále jen „zhotovitel“)

(oba společně jako „smluvní strany“)

II. Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany se z důvodu výskytu neočekávaných okolností v průběhu realizace díla, které smluvní strany obě jednající s náležitou odbornou péčí nemohli předvídat, a zjištění vad projektové dokumentace, na které byl objednatel upozorněn zhotovitelem včas a v souladu se smlouvou o dílo a nutnosti její úpravy, dohodly na změně termínu plnění, na provedení dodatečných prací (vícepráce) a na neprovedení původně zamýšlených prací (méněpráce), a to v rozsahu Změnových listů č. 21 až 26.

Změnové listy 21 až 26 jsou přílohou tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo a doplňují změny díla provedené na základě změnových listů č. 5. až 20 připojených k minulému dodatku č. 2.

Upravená projektová dokumentace byla zhotoviteli předávána v termínech od 1.11.2024 do 15.11.2024.

- 1.2 Vzhledem ke změnám projektové dokumentace se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení díla dle čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo. Původní termín provedení díla se tímto dodatkem posouvá na datum 30.4.2025.
- 1.3 Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně ceny, kdy první odstavec čl. 5.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„5.1 Cena za provedení díla v rozsahu Změnových listů 21 až 25 (dále jen také „cena“ nebo „cena díla“) se sjednává jako maximální a konečná za kompletní a řádné provedení díla ve výši 89 784 109,09 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 10 774 093,10 Kč, cena díla **celkem 100 558 202,19 Kč vč. DPH** slovy: sto milionů pět set padesát osm tisíc dvě stě dva korun českých devatenáct haléřů,

kdy smluvní strany rekapitulují tuto cenu následovně:

- a. Cena díla dle smlouvy o dílo: 74 296 909,42 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 8 915 629,13 Kč, cena plnění dle smlouvy o dílo **celkem 83 212 538,55 Kč v č. DPH;**
- b. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 1: 426 944,91 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 51 233,39 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 478 178,30 Kč v č. DPH;**
- c. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 2: 55 966,41 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 6 715,97 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 62 682,38 Kč v č. DPH;**
- d. Cena dodatečných stavebních prací díla po odečtení ceny neprovedených původně zamýšlených prací (méněpráce) dle Změnového listu 3: 36 615,38 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 4 393,85 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 41 009,23 Kč v č. DPH;**
- e. Cena neprovedených původně zamýšlených prací (méněpráce) dle Změnového listu 4: - 201 376,93 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 24 165,23 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem – 225 542,16 Kč v č. DPH“.**
- f. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 5: 221.503,79 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 26 580,45 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 248 084,24 Kč v č. DPH;**
- g. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 6: 184.336,59 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 22 120,39 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 206 456,98 Kč v č. DPH;**
- h. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 7: 107.748,28 bez DPH, k tomu DPH činí 12 929,79 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 120 678,07 Kč v č. DPH;**
- i. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 8: 2.497.205,05 bez DPH, k tomu DPH činí 299 664,61 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 2 796 869,66 Kč v č. DPH;**
- j. Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 9: 189.228,36 bez DPH, k tomu DPH činí 22 707,40 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 211 935,76 Kč v č. DPH;**
- k. Cena dodatečných stavebních prací díla po odečtení ceny neprovedených původně zamýšlených prací (méněpráce) dle Změnového listu 10: 238.978,89 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 28 677,47 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 267 656,36 Kč v č. DPH;**
- l. Cena dodatečných stavebních prací díla po odečtení ceny neprovedených původně zamýšlených prací (méněpráce) dle Změnového listu 11: 309.061,14 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 37 087,34 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 346 148,48 Kč v č. DPH;**
- m. Cena dodatečných stavebních prací díla po odečtení ceny neprovedených původně zamýšlených prací (méněpráce) dle Změnového listu 12: 763.980,16 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 91 677,62 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu **celkem 855 657,78 Kč v č. DPH;**

- n. *Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 13: 205.182,- Kč bez DPH, k tomu DPH činí 24 621,84 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu celkem 229 803,84 Kč v č. DPH;*
- o. *Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 14: 836.586,93 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 100 390,43 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu celkem 936 977,36 Kč v č. DPH;*
- p. *Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 15: 451.384,85 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 54 166,18 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu celkem 505 551,03 Kč v č. DPH;*
- q. *Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 16: 105.631,75 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 12 675,81 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu celkem 118 307,56 Kč v č. DPH;*
- r. *Cena neprovedených původně zamýšlených prací (méněpráce) dle Změnového listu 17: - 634.189,35 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 76 102,72 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu celkem -710 292,07 Kč v č. DPH“.*
- s. *Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 18: 417.213,35 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 50 065,60 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu celkem 467 278,95 Kč v č. DPH;*
- t. *Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 19: 3.757.947,51 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 450 953,70 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu celkem 4 208 901,21 Kč v č. DPH;*
- u. *Cena neprovedených původně zamýšlených prací (méněpráce) dle Změnového listu 20: - 1.015.458,86 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 121 855,06 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu celkem -1 137 313,92 Kč v č. DPH“.*
- v. *Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 21: 5 104 691,49 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 612 562,98 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu celkem 5 717 254,47 Kč v č. DPH;*
- w. *Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 22: 175 381,19 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 21 045,74 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu celkem 196 426,93 Kč v č. DPH;*
- x. *Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 23: 587 989,12 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 70 558,69 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu celkem 658 547,81 Kč v č. DPH;*
- y. *Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 24: 480 773,86 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 57 692,86 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu celkem 538 466,72 Kč v č. DPH;*
- z. *Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 25: 94 661,10 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 11 359,33 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu celkem 106 020,43 Kč v č. DPH;*
- aa. *Cena dodatečných stavebních prací díla dle Změnového listu 26: 89 212,70 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 10 705,52 Kč, cena plnění dle tohoto změnového listu celkem 99 918,22 Kč v č. DPH;*

III. Závěrečná ujednání

- 2.1 Ostatní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 2.2 Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále. Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních strana účinnosti dnem jeho uveřejnění v

registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.3 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně.


2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy – Změnové listy č. 21. až 26.

Za objednatele:

Za zhotovitele

V Kadani dne: *-dle otisku el. razítka-*

V Praze dne: *-dle otisku el. razítka-*



.....
Mgr. Jan Losenický,
starosta
město Kadaň



.....
Ing. Karel Volf,
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.



.....
Ing. Tomáš Erhard,
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 21	
Zhotovitel, IČ:	Metrostav Diz s.r.o, 250 21 915		
Investor:	Město Kadaň	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň - DZR			
Číslo projektu:			
Iniciátor změny:	ě.1 GP č.2 GP a „zhotovitel“ ě.3 Město/Obec		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace zhotovitele	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Provedení víceprací a méněprací Popis a zdůvodnění změny: Změna č. 21 – Změna elektro Na základě upozornění zhotovitele, bylo přistoupeno k přepracování projektové části elektro, která zapracovává veškeré požadavky realizační dokumentace. Změny se dotkly především doplnění systému EPS, evakuačního rozhlasu. Bylo zpřesněno zadání systému sestra pacient, byly zpřesněny požadavky investora na vstupy do objektu. Vzhledem k požadavkům PBR byla provedena změna kabelů za bezhalogenové. Byly upraveny trasy vedení kabeláže, počet zásuvek, počet rozvaděčů. Do dokumentace byl také zakomponován systém dieselagregátu a dalších prvků. Cena víceprací bez DPH: 14 784.049,14Kč Cena méně prací bez DPH: - 9 679.357,65 Kč Celkem za změnu č. 21: 5 104.691,49 Kč <u>Výsledná cena změny bez DPH: 5 104.691,49 Kč</u> Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnost ☐ specifikovat: aktuální stav objektu			

Oznámení vydává:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Stanovisko projektanta stavby (AD):

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Objednatel:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Příloha: Položkový rozpočet, fotodokumentace

Toto Přijetí změny (dále jen „PZ“) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranám

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 22	
Zhotovitel, IČ:	Metrostav Diz s.r.o, 250 21 915		
Investor:	Město Kadaň	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň - DZR			
Číslo projektu:			
Iniciátor změny:	ě.1 GP č.2 GP a „zhotovitel“ ě.3 Město/Obec		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace zhotovitele	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Provedení víceprací			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna č. 22 – Osekání omítek			
Zhotovitel nárokuje vícepráce na osekání omítek z důvodu nutnosti osekání omítek v 1NP a 1PP, kdy bylo nutné omítky osekát z důvodu nesoudržnosti omítek a z důvodu nutnosti provádění rubové a vodorovné injektáže stěn.			
Cena víceprací bez DPH:		175.381,19Kč	
Cena méně prací bez DPH:		0 Kč	
Celkem za změnu č. 22:		175.381,19 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 175.381,19 Kč			
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnost ☐ specifikovat: aktuální stav objektu

Oznámení vydává:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

.....

Stanovisko projektanta stavby (AD):

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

.....

Objednatel:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

.....

Příloha: Položkový rozpočet, fotodokumentace

Toto Přijetí změny (dále jen „PZ“) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranám

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 23	
Zhotovitel, IČ:	Metrostav Diz s.r.o, 250 21 915		
Investor:	Město Kadaň	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň - DZR			
Číslo projektu:			
Iniciátor změny:	ě.1 GP č.2 GP a „zhotovitel“ ě.3 Město/Obec		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace zhotovitele	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Provedení víceprací Popis a zdůvodnění změny: Změna č. 23 – Zednické práce střecha Na základě upřesnění dokumentace nárokuje práce na střeše. Vyzdění zdiva pod světlíky, provedení přízdívky kolem světlíků a vyplnění izolantem. Ubourání a přízdění atiky ztracením bedněním a pórobetonem. Zateplení atiky z vnitřní a vnější strany. Zateplení nadstavby nad střechou. Betonáž otvorů nepoužitých světlíků. Cena víceprací bez DPH: 587.989,12Kč Cena méně prací bez DPH: 0 Kč Celkem za změnu č. 23: 587.989,12 Kč Výsledná cena změny bez DPH: 587.989,12 Kč Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnost ☐ specifikovat: aktuální stav objektu

Oznámení vydává:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Stanovisko projektanta stavby (AD):

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Objednatel:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Příloha: Položkový rozpočet, fotodokumentace

Toto Přijetí změny (dále jen „PZ“) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranám

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 24	
Zhotovitel, IČ:	Metrostav Diz s.r.o, 250 21 915		
Investor:	Město Kadaň	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň - DZR			
Číslo projektu:			
Iniciátor změny:	č.1 GP č.2 GP a „zhotovitel“ č.3 Město/Obec		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace zhotovitele	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Provedení víceprací a méněprací Popis a zdůvodnění změny: Změna č. 24 – ZTI Na základě změny zhotovitel odpočítává vpusti do WC klientů. Místo toho zhotovitel dopočítává sprchové žlaby. Zhotovitel odpočítává klasická umyvadla u WC klientů a nahrazuje je invalidními umyvadly. Zhotovitel odpočítává klasická závěsná WC a nahrazuje je závěsnými invalidními WC.			
Cena víceprací bez DPH:		591.176,07Kč	
Cena méně prací bez DPH:		-110.402,21 Kč	
Celkem za změnu č. 24:		480.773,86 Kč	
<u>Výsledná cena změny bez DPH: 480.773,86 Kč</u>			
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnost ☐ specifikovat: aktuální stav objektu			

Oznámení vydává:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Stanovisko projektanta stavby (AD):

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Objednatel:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

Příloha: Položkový rozpočet, fotodokumentace

Toto Přijetí změny (dále jen „PZ“) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranám

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 25	
Zhotovitel, IČ:	Metrostav Diz s.r.o, 250 21 915		
Investor:	Město Kadaň	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň - DZR			
Číslo projektu:			
Iniciátor změny:	ě.1 GP č.2 GP a „zhotovitel“ ě.3 Město/Obec		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace zhotovitele	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Provedení víceprací Popis a zdůvodnění změny: Změna č. 25 – Ovládání oken Vzhledem k vysoké výšce oken v 1NP budou doplněny elektrické otevírače oken. Cena víceprací bez DPH: 94.661,10Kč Cena méně prací bez DPH: 0 Kč Celkem za změnu č. 25: 94.661,10 Kč			
<u>Výsledná cena změny bez DPH: 94.661,10 Kč</u>			
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnost ☐ specifikovat: aktuální stav objektu

Oznámení vydává:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

.....

Stanovisko projektanta stavby (AD):

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

.....

Objednatel:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

.....

Příloha: Položkový rozpočet, fotodokumentace

Toto Přijetí změny (dále jen „PZ“) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranám

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 26	
Zhotovitel, IČ:	Metrostav Diz s.r.o, 250 21 915		
Investor:	Město Kadaň	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň - DZR			
Číslo projektu:			
Iniciátor změny:	č.1 GP č.2 GP a „zhotovitel“ č.3 Město/Obec		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace zhotovitele	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Provedení víceprací Popis a zdůvodnění změny: Změna č. 26 – Zakrytí ocelového nosníku Při demontáži zateplení bylo zjištěno, že na straně směrem k parku došlo v minulosti k přizdívce celé průčelní strany 2NP, kdy je zdivo založeno na ocelovém nosníku. Předpokládané práce na nosníku – očištění nosníku, zaizolování minerální vatou, opláštění nosníku plechem z důvodu zachování jedné roviny fasády dle PD. Cena víceprací bez DPH: 89.212,70Kč Cena méně prací bez DPH: 0 Kč <u>Celkem za změnu č. 26: 89.212,70 Kč</u> <u>Výsledná cena změny bez DPH: 89.212,70 Kč</u> Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnost ☐ specifikovat: aktuální stav objektu

Oznámení vydává:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

.....

Stanovisko projektanta stavby (AD):

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

.....

Objednatel:

Souhlasím s provedenou změnou.

Datum

.....

Příloha: Položkový rozpočet, fotodokumentace

Toto Přijetí změny (dále jen „PZ“) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranám