

DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA Změnový list					
Název a evidenční číslo stavby: PD - Infrastruktura pro elektromobilitu Mírová		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO03/1	Číslo změnového listu: 2		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):					
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne číslo smlouvy objednatele a číslo smlouvy zhotovitele					
Objednavatel: Dopravní podnik Ostrava ,a.s.		DOD20230524			
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.		030B/2023/O			
Vedoucí projektu:		Cena díla dle SOD:		1 129 588,00 Kč	
Přílohy: Příloha č. 1 Rozpočet - soupis prací pro posouzení více prací		Počet paré: Příjemce: 1 x Objednatel 1 x Zhotovitel			
Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:					
Popis: 1) V původním zadání akce "PD - Infrastruktura pro elektromobilitu Mírová" bylo uvažováno pouze s opravou střešního pláště objektu na p.č. 822 v k.ú. Vítkovice s tím, že střešní konstrukce zůstane zachována. Díky nově získaným skutečnostem z provedeného stavebně technického průzkumu, zpráva č. 0792/24, který vypracovala společnost Teststav spol. s r.o. vyplynulo, že stávající nosná konstrukce SO 03 je nevyhovující a musí se navrhnout nová konstrukce. Průzkumem bylo zjištěno, že na svislém obvodovém zdivu není proveden ztužující železobetonový věnec, a že je nutná rekonstrukce nosných konstrukčních prvků střechy z důvodu dlouhodobého zatékání do objektu čímž bude zajištěna bezpečnost a stabilita objektu dle aktuálních legislativních požadavků na stavby. To nebylo v původním rozsahu díla uvažováno. Nová konstrukce obsahuje: - ocelová konstrukce střechy (rámy) - dřevěná konstrukce střechy (krokve, paždíky, pozednice) - ŽB věnce - ŽB sloupy - ŽB základy sloupů Mimo uvedené stavebně konstrukční řešení má změna konstrukce dopad také od architektonicko stavebního řešení (opláštění, vnitřní dispozice, apod.)					
Projektant stavby		mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat			
Časový dopad na plnění SoD:		ano, prodloužení doby plnění předmětu díla o 30 kalendářních dnů oproti harmonogramu v dodatku č. 1			
Dopad na PD		ano, je nutné vyprojektovat stavební část projektové dokumentace na novou střešní konstrukci objektu na p.č. 822 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava			
Ostatní ujednání					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
-	0,00%	162 000,00	14,34%	162 000,00	
Vyjádření - souhlas se změnou:					
	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.				
Kontaktní osoba ve věcech technických:	DPO, a.s.				
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	DPO, a.s.				
Konečné vyjádření oprávněné osoby:	DPO, a.s.				
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:

Příloha č. 1 Rozpočet - soupis prací pro posouzení více prací

					doba realizace VCP	
Navýšení projekčních prací	důvod	hodinová sazba	počet hodin	navýšení ceny	pracovní dny	kalendářní dny
Předmětem je rozšíření projektové dokumentace stavební části na novou střešní konstrukci včetně obvodových věnců a střešního pláště u objektu na ul. Mírová, parc. č. 822, k.ú. Vítkovice, Ostrava. Jedná se o stupně dokumentace DSP a DPS. Jedná se o rozšíření rozsahu projektové dokumentace, kdy původní předpoklad nebyla kompletní demontáž střešní konstrukce a stavba nové střechy, ale bylo uvažováno pouze s výměnou střešní krytiny. Nový rozsah práce vzešel ze zpracovaného stavebně-technického průzkumu, zpráva č. 0792/24, který vypracovala společnost Teststav spol. s r.o. Uvedené částky vychází z faktu, že stávající nosná konstrukce SO 03 je nevyhovující a musí se navrhnout nová konstrukce. To nebylo v původním rozsahu díla uvažováno. Nová konstrukce obsahuje: - ocelová konstrukce střechy (rámy) - dřevěná konstrukce střechy (krokve, paždíky, pozednice) - ŽB věnce - ŽB sloupy - ŽB základy sloupů Mimo uvedené stavebně konstrukční řešení má změna konstrukce dopad také od architektonicko stavebního řešení (oplaštění, vnitřní dispozice, apod.) V rámci ceny jsou započteny práce projektantů stavební profese, statika i náklady na místní šetření a cestovní náhrady.	Musí se provést nová konstrukce střechy z důvodu výsledků provedeného stavebně-technického průzkumu, který vyhodnotil stav střechy jako nevyhovující a z důvodu bezpečnosti je nutné provést novou střešní konstrukci. V původní nabídce nebylo uvažováno s rekonstrukcí celé střechy, ale pouze s výměnou střešní plechové krytiny.	900 Kč	180	162 000 Kč		30
Celková cena projekční práce			cena bez DPH	162 000 Kč		
Celková cena za projekční práce za novou konstrukci střechy.			cena bez DPH	162 000 Kč		