

PŘÍLOHA a)

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-155/1073/200/20/2023

číslo smlouvy zhotovitele: S24-045-0040

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: Ing. Jiří Synek, náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitel
[REDACTED] – 1.zástupce statutárního orgánu organizace na
základě pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen **Objednatel**)

a

**II. SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Dopravní stavby VÝCHOD – oblast Pardubice**

Zastoupena: Zdeňkem Havlem – ředitelem o. z. Dopravní stavby VÝCHOD
Ing. Martinem Lukešem – ředitelem oblasti Pardubice
Jarmilou Fikejzlovou – vedoucí obchodního oddělení

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Kontaktní adresa: Tovární 209, 537 01 Chrudim

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Zapsána: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení: [REDACTED] s.

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: office-pardubice@swietelsky.cz

Zástupce zhotovitele:

Ve věcech smluvních:

Ing. Martin Lukeš – ředitel oblasti Pardubice

Jarmila Fikejzlová – vedoucí obchodního oddělení Pardubice

Ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „smluvní strany“).

Tento DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) byl uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl.,
zákona č. 89/2012, občanský zákoník.

1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 16.8.2023 Smlouvu o dílo č. **SMLO-155/1073/200/20/2023** (dále jen „Smlouva“) na stavební práce s názvem „**Silnice II/358 Orel, zklidnění dopravy, komunikace**“.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

4. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
5. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna – smluvní částky

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 2., a to takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
18 971 904,63	3 984 099,97	22 956 004,60

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

3. Odůvodnění

Změna smluvní částky se zvýšila celkem o 2 034 686, 72 Kč bez DPH na základě vypuštěných a dodatečných prací. Jednotlivé důvody navýšení smluvní částky jsou popsány ve změnových listech (ZBV 01 až ZBV 03), které tvoří přílohu tohoto Dodatku.

SOD	16 937 217,91
ZBV 1	68 262,56
ZBV 2	1 732 279,99
ZBV 3	234 144,17
ZBV celkem	2 034 686, 72
dodatek č.1	18 971 904,63

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku

včetně příloh a případných metadat byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek zveřejní Objednavatel.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují elektronickými podpisy dle předchozí věty, je Dodatek vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
6. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Přílohy:

- 1- ZBV 01 ze dne 6.12.2024 ve formátu PDF.
- 2- ZBV 02 ze dne 6.12.2024 ve formátu PDF.
- 3- ZBV 03 ze dne 6.12.2024 ve formátu PDF.

V Pardubicích, dne:

Za Objednatele:

Ing. Zdeněk
Vašák

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.12.16
14:30:27 +01'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

V Chrudimi, dne:

Za Zhotovitele:

Martin
Lukeš

Digitálně podepsal
Martin Lukeš
Datum: 2024.12.17
07:43:07 +01'00'

Ing. Martin Lukeš
ředitel
oblast Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Jarmila
Fikejzlová

Digitálně podepsal
Jarmila Fikejzlová
Datum: 2024.12.16
17:14:22 +01'00'

Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení
oblast Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice II/358 Orel, zklidnění dopravy, komunikace - Z2023-036761 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Pozemní komunikace II/358 - SUS PA	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101 / 01	Číslo ZBV: 01
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.08.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci objízdných tras byly po dokončení stavebních prací zjištěny poškozené krajnice. K poškození krajnic na silnici III/3587 v úseku Tři Bubny po křižovatku se silnicí III/35811 a dále na silnici III/35811 ve směru na obec Zaječice došlo vlivem intenzivního provozu a vyhýbaní vozidel. Z tohoto důvodu byl zástupcem Objednatele vznesen dodatečný požadavek na opravu krajnic.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 56963 (ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM).

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	30 150,00 Kč	30 150,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zástupce Objednatele (TDS)	jméno: [redacted]	datum	podpis Ing. [redacted]
----------------------------	-------------------	-------	------------------------

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
---	-------------------	-------	-------------------

Projektant	jméno: [redacted]	podpis [redacted]
------------	-------------------	-------------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: Ing. [redacted]	datum	podpis [redacted]
--	------------------------	-------	-------------------

Zhotovitel	jméno: Ing. [redacted]	datum	podpis [redacted]
------------	------------------------	-------	-------------------

Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Silnice II/358 Orel, zklidnění dopravy, komunikace - Z2023-036761 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Pozemní komunikace II/358 - SUS PA		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101 / 01	Číslo ZBV: 01
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.08.2023 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Dle PDPS bylo uvažováno provedení oprav silnice II/358 v obci Orel za úplné uzavírky. S ohledem na tuto skutečnost byl vytvořen návrh objízdných tras. K návrhu objízdných tras se svým stanoviskem ze dne 20.05.2024 vyjádřil zástupce Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti (dále jen "KÚPK"), ve kterém bylo jako jedna z podmínek pro schválení uvedeno osazení dvou dopravních zrcadel na obou koncích místní komunikace podél železniční dráhy pro zlepšení výhledu do bočních ulic. Provedením výše uvedené Změny bylo dosaženo zvýšení bezpečnosti silničního provozu na objížděné trase po místní komunikaci. Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 914921 (SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ). Změna má dále vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 91297.N (DOPRAVNÍ ZRCADLO). Změna vyplývá z dodatečného požadavku třetí strany, zástupce KÚPK. Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsanou Změnu předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	38 112,56 Kč	38 112,56 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zástupce Objednatele (TDS)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: In [redacted] a	datum	podpis [redacted]
Projektant	jméno: [redacted]		podpis [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: [redacted] k	datum	podpis [redacted] 11:17:53 +01'00'
Zhotovitel	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: Silnice II/358 Orel, zklidnění dopravy, komunikace - Z2023-036761	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101 / 01	Číslo ZBV: 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Pozemní komunikace II/358 - SUS PA		Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice II/358 Orel, zklidnění dopravy, komunikace - Z2023-036761 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Okružní křižovatka silnic II/358 x III/3589 SUS PA	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 102 / 01	Číslo ZBV: 02
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.08.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci realizace stavebních prací na stavebním objektu SO 102 byly v podloží komunikace zjištěny konstrukce původní vozovky, které se skládaly zejména z asfaltu, dlažebních kostek a skládaného kameniva (křídový slínovec). Zemní pláň byla dále tvořena jemnozrnnou zeminou, která byla geotechnikem makroskopicky zaříděna jako jíl s nízkou až střední plasticitou, místy přecházející v jíl písčité. Zeminy byly tuhé až měkké konzistence. S ohledem na četnost výskytu inženýrských sítí nebylo možné provést úpravu zemin na místě přidáním hydraulických pojiv dle předpokladu PDPS. Z tohoto důvodu bylo geotechnikem navrženo provést odtěžení nevhodných materiálů z aktivní zóny (dále jen „AZ“) i jejího podloží do hloubky 0,5 m pod stávající úroveň AZ. Po provedení výše popsaných prací byla uložena vrstva lomového kamene (dále jen „LK“), která byla částečně zatlačena do podloží. Vrstva LK byla provedena v tloušťce 0,5 m v podloží AZ a 0,25 m v úrovni AZ. Svrchní polovina AZ v tloušťce 0,25 m byla provedena vrstvou šterkodrti. Na takto upravenou zemní pláň byly realizovány konstrukční vrstvy v souladu s předpokladem PDPS.

Provedením výše uvedené Změny bylo dosaženo požadovaných parametrů na únosnost podkladních vrstev vozovky.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014122 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)), č. 12373 (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I), č. 17120 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ), č. 215663 (ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M), č. 215669 (ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%) a č. 56330 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI).

Změna má dále vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 21451.N (SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE).

Dle PDPS bylo na základě provedeného diagnostického průzkumu konstrukce vozovky uvažováno, že zeminy podloží nejsou vhodné pro použití do AZ. PDPS dále uvažovala vytyčení všech podzemních vedení před započítáním stavebních prací. V rámci vytyčení bylo zjištěno, že úpravu zemin dle předpokladu PDPS není možné, s ohledem na četnost inženýrských sítí, provést. Z tohoto důvodu bylo nutné provést sanaci AZ dle doporučení geotechnika Zhotovitele. Autorský dozor vyjádřil s návrhem souhlas jak před započítáním prací, tak ve svém stanovisku ze dne 01.11.2024.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsanou Změnu předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 216 639,76 Kč	1 948 919,75 Kč	1 732 279,99 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zástupce Objednatele (TDS)	jméno: In [redacted] a	datum	podpis [redacted]
----------------------------	------------------------	-------	-------------------

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Silnice II/358 Orel, zklidnění dopravy, komunikace - Z2023-036761 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Okružní křižovatka silnic II/358 x III/3589 SUS PA		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 102 / 01	Číslo ZBV: 02
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV		jméno: [redacted] datum: [redacted] podpis: [redacted]	[redacted]
Projektant		jméno: [redacted] podpis: [redacted]	[redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		jméno: [redacted] datum: [redacted] podpis: [redacted]	[redacted]
Zhotovitel		jméno: [redacted] datum: [redacted] podpis: [redacted]	[redacted]
			Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (5) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice II/358 Orel, zklidnění dopravy, komunikace - Z2023-036761 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Odvodnění pozemní komunikace - SUS PA	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 301 / 01	Číslo ZBV: 03
---	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.08.2023
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Po odstranění konstrukčních vrstev v prostoru okružní křižovatky a navazujícího úseku silnice II/358 bylo odhaleno stávající kanalizační potrubí tvořené vyskládáním z pískovce. Potrubí bylo v nevyhovujícím stavu a neplnilo tak svou funkci. Z tohoto důvodu bylo zástupcem Zhotovitele navrženo a Autorským dozorem, Technickým dozorem stavebníka a zástupcem Objednatel schváleno odstranění původního potrubí a jeho nahrazení plastovým potrubím DN 300 v délce 36 m.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014122 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)) a č. 13273 (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I).

Změna má dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 87445.N (POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM), č. 89952.N (OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU) a č. 967137.N (VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 16KM).

Provedení Změny je nezbytné s ohledem na zajištění požadované funkčnosti odvodnění opravované silnice II/358.

Lze konstatovat, že změna je nezbytná pro provedení stavby a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nezbytnosti dle § 222 odst. 5 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	234 144,17 Kč	234 144,17 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zástupce Objednatel (TDS)	jméno:			
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno:		datum	podpis
Projektant	jméno:			podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno:		datum	podpis
Zhotovitel	jméno:		datum	podpis

Změnový list změny dle §222, odst. (5) ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: Silnice II/358 Orel, zklidnění dopravy, komunikace - Z2023-036761	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 301 / 01	Číslo ZBV: 03
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Odvodnění pozemní komunikace - SUS PA		Číslo paré: