

PŘÍLOHA a)


DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-32/1153/200/20/2024

evidenční znak: OV2-614/2024

číslo smlouvy zhotovitele: 2024-MT-35

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: , náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:


Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
 – 1.zástupce statutárního orgánu organizace na
základě pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:







Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:



(dále jen „Objednatel“),

a

II. MADOS MT s.r.o.

Zastoupena: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899
Zapsána: u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
E-mail: priprava@madosmt.cz
Zástupce zhotovitele:  ředitel a prokurista společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „smluvní strany“).

Tento DODATEK Č. 2 (dále jen „Dodatek“) byl uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník.

1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 14.05.2024 Smlouvu o dílo č. SMLO-32/1153/200/20/2024 (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce silnice a chodníků III/31911 Žamberk – ul. Draha“ v části realizace Díla „**Rekonstrukce silnice III/31911 Žamberk, průtah – SO 102 – ul. Draha**“. Dále byl uzavřen Dodatek č. 1 ze dne 16.10.2024.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění

veřejné zakázky.

3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
4. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna – smluvní částky

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 2., a to takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
17 220 627,25	3 616 331,72	20 836 958,97

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

3. Odůvodnění

Změna smluvní částky se zvýšila celkem o 1 727 292,9 Kč bez DPH na základě vypuštěných a dodatečných prací. Jednotlivé důvody navýšení smluvní částky jsou popsány ve změnových listech (ZBV 01 až ZBV 05), které tvoří přílohu tohoto Dodatku.

Rekapitulace v Kč bez DPH:

SOD	15 493 334,35
ZBV 1	214 185,00
ZBV 2	131 633,16
ZBV 3	1 034 127,04
ZBV 4	224 249,65
ZBV 5	123 098,05
ZBV celkem	1 727 292,90
dodatek č. 2	17 220 627,25

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku včetně příloh a případných metadat byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek zveřejní Objednavatel.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují elektronickými podpisy dle předchozí věty, je Dodatek vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
6. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Přílohy:

1. - ZBV 01 ze dne 4.12.2024 ve formátu PDF.
2. - ZBV 02 ze dne 4.12.2024 ve formátu PDF.
3. - ZBV 03 ze dne 4.12.2024 ve formátu PDF.
4. - ZBV 04 ze dne 4.12.2024 ve formátu PDF.
5. - ZBV 05 ze dne 4.12.2024 ve formátu PDF.

V Pardubicích dne

V Lupenici dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing.
Zdeněk
Vašák

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.12.16
13:00:12 +01'00'

Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Ing. Ivo
Muthsam

Digitálně podepsal
Ing. Ivo Muthsam
Datum: 2024.12.17
09:05:49 +01'00'

Ing. Ivo Muthsam
jednatel společnosti

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III/31911 Žamberk, průtah - SO 102 - ul. Draha - OV2-614/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 001 / 01	Číslo ZBV: 01
---	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.05.2024
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) V průběhu provádění stavebních prací byly vzneseny stížnosti majitelů rodinných domů přilehlých k rekonstruované silnici III/31911. Stížnosti spočívaly zejména ve zjištění významných vibrací při hutnění zásypů rýh, které by mohly způsobit poškození těchto domů.

Z výše uvedeného důvodu byl Objednatel vydán dodatečný požadavek na provedení pasportizace exteriéru i interiéru rodinných domů přilehlých k rekonstruované silnici III/31911. Požadavek byl vydán s ohledem na předejití případných sporů s majiteli rodinných domů ve věci náhrady škody na majetku třetích osob vlivem výstavby.

Změna má vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 02950.N (OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY).

2) Před zahájením stavby bylo zástupci města Žamberk rozhodnuto o provedení výměny inženýrských sítí v rámci provádění stavebních prací. Jednalo se konkrétně o splaškovou kanalizaci a vodovodní řad ve správě společnosti VAK v.o.s. Žamberk, sdělovací síť ve správě společnosti Alberon Letohrad s.r.o. a elektro rozvody ve správě společnosti ČEZ a.s. Tato okolnost nebyla v PDPS předpokládána a měla tak za následek omezení postupu prací Zhotovitele v období realizace od července do září 2024. Stavební práce bylo možné provádět pouze v omezeném rozsahu.

Změna měla dále vliv na ztížení pohybu po staveništi. Opravovaná silnice III/31911 je velmi úzká, v prudkém sklonu a s těsně přiléhající okolní zástavbou. Vzhledem k technologii výměny šterkových vrstev a sanace aktivní zóny docházelo k významným výškovým nerovnostem a pojezd staveništní dopravou mohl být realizován pouze ve ztížených podmínkách a v jedné stopě bez možnosti vyhýbání vozidel. Vjezd mimostaveništní dopravy nebyl z těchto důvodů umožněn. Rekonstrukcí silnice III/31911 bylo dále znemožněno využití chodníků pro pěší. S ohledem na výše popsané skutečnosti bylo na základě dodatečného požadavku Objednatel nutné zajistit svoz nádob na odpad na nejbližší místo, kam standardní svozové vozidlo mohlo dojet. Svoz odpadu byl upraven je jednotýdenní cyklus, místo běžného vícedenního cyklu. Změna konkrétně spočívá v naložení nádob na odpad technikou, transport nádob staveništem a zpětný odvoz nádob na odpad k jednotlivým objektům.

Změna má vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 03310.N (SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ STAVENIŠTNÍ DOPRAVU).

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	214 185,00 Kč	214 185,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zástupce Objednatel (TDS)	Jméno: XXXXXXXXXX	datum	podpis XXXXXXXXXX
---------------------------	---	-------	---

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ				
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III/31911 Žamberk, průtah - SO 102 - ul. Draha - OV2-614/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 001 / 01	Číslo ZBV: 01	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV		Jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Projektant		Jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		Jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Zhotovitel		Jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
				Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ				
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III/31911 Žamberk, průtah - SO 102 - ul. Draha - OV2-614/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ul. Draha	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102 / 01	Číslo ZBV: 02		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.05.2024 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí				
<u>Přílohy změnového listu:</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Příjemce</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce
Paré č.	Příjemce			
Iniciátor změny: Zhotovitel				
Popis Změny: 1) Pro potřeby tvorby dokumentace ve stupni PDPS byl proveden diagnostický průzkum konstrukce vozovky formou jádrových vývrtů. V jednom z vývrtů byl zjištěn výskyt konstrukční vrstvy ze žulových kostek. Vzhledem ke skutečnosti, že výskyt byl zastižen pouze v jednom z vrtů, nebylo možné objektivně posoudit skutečný rozsah konstrukčních vrstev ze žulových kostek v celém úseku stavby. Po odstranění stávajících asfaltových vrstev vozovky byl skutečný rozsah vrstvy ze žulových kostek geodeticky zaměřen. Žulové kostky byly odstraněny, očištěny a odvezeny na deponii Cestmistrovství Žamberk Správy a údržby silnic Pardubického kraje v Klášterci nad Orlicí. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014101 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 11332 (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO) a přidání nových položek soupisu prací č. 113176.N (ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM), č. 93831.N (OČIŠTĚNÍ DLAŽEB UMYTÍM VODOU). Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. 2) PDPS uvažovala provedení obnovy protikorozi ochrany (dále jen "PKO") stávajícího mostního zábradlí v původní barvě. Obnova PKO měla proběhnout na místě ručním nátěrem. Na základě dodatečného požadavku zástupců města Žamberk bylo rozhodnuto o provedení PKO v barvě dle aktuálního městského vizuálního stylu (antracit matná). Prohlídkou mostního zábradlí v době realizace stavebních prací byl dále zjištěn jeho nevyhovující technický stav, vyvolaný rozsáhlou korozí jak samotného zábradlí, tak patek zábradlí. Z vyjádření korozního technika vyplývá, že tento stav byl způsoben pravděpodobně nedostatečnou přípravou povrchu před původní aplikací PKO, nekompatibilním nátěrovým systémem nebo poddimenzovaným nátěrovým systémem vzhledem ke korozní kategorii v atmosférických podmínkách C3 až C4 dle ČSN EN ISO 12944-2. Z tohoto důvodu bylo nutné oproti původnímu předpokladu PDPS mostní zábradlí demontovat, odvézt na lakovnu pro odstranění původní barvy a koroze, systémově aplikovat dvouvrstvý nátěr a následně provést zpětnou montáž mostního zábradlí s novým uchycením. Příslušná položka v cenové databázi OTSKP neuvažuje provedení všech výše uvedených prací, proto bylo přistoupeno ke stanovení jednotkové ceny na základě Zhotovitelem předložené individuální kalkulace v souladu s Pod-čl. 10.2 písm. (d) OP/ZP bez přírážky režie výrobní, režie správní a zisku. Požadavek vyplývá částečně z požadavku zástupce města Žamberk a částečně ze zjištěného havarijního stavu zábradlí. Z tohoto důvodu bylo mezi Objednatel a zástupcem města Žamberk domluveno sdílení nákladů na provedení výše popsaných prací shodně po 50 %. Realizace prací byla Zhotovitelem oceněna na 135 393,40 Kč bez DPH. V rámci této ZBV č. 02 je tak administrována pouze poloviční částka ve výši 67 696,70 Kč bez DPH. Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 78321 (PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM JEDNOVRST) a přidání nové položky soupisu prací č. 78312.N (PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST). K degradaci mostního zábradlí došlo v době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavebních prací. Tak významné zhoršení technického stavu mostního zábradlí nebylo možné objektivně předvídat. Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsané Změny předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Dopad Změny na cenu Sta	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací		
Cena navrhovaných změn celkem				

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III/31911 Žamberk, průtah - SO 102 - ul. Draha - OV2-614/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ul. Draha		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102 / 01	Číslo ZBV: 02
Dopad Změny na cenu Sta	- 146 526,28 Kč	278 159,44 Kč	131 633,16 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zástupce Objednatele (TDS)	jméno: M. [redacted]	datum	podpis [redacted]
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Jiří [redacted]	datum	podpis [redacted]
Projektant	jméno: Ing. [redacted]	datum	podpis [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Zhotovitel	jméno: M. [redacted]	datum	podpis [redacted]
			Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ						
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III/31911 Žamberk, průtah - SO 102 - ul. Draha - OV2-614/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 301 / 01	Číslo ZBV: 03				
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.05.2024 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí						
<u>Přílohy změnového listu:</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce		
Paré č.	Příjemce					
Iniciátor změny: Zhotovitel						
Popis Změny: 1) Dle PDPS bylo uvažováno provedení retenčního úseku dešťové kanalizace (dále jen "Kanalizace") pomocí uložení betonových trub DN 1000. Vzhledem k úpravě nivelety vozovky bylo zjištěno, že krytí kanalizace nebude dostatečné a v budoucnu by mohlo dojít k poškození trub. Zároveň byly při výkopových pracích zjištěny nevhodné zeminy podloží, které způsobovaly nedostatečnou únosnost podloží. Z tohoto důvodu bylo Zhotovitelem navrženo a Autorským dozorem schváleno použití železobetonových trub DN 1000 namísto původně uvažovaných trub betonových. V souvislosti se zjištěným neúnosným podložím bylo dále nutné rozšířit výkop pro zhutnění podloží pod spodním rádiusem trub. Použitím železobetonových trub s vyšší kruhovou pevností bude zajištěna dostatečná únosnost a stabilita potrubí a v souvislosti s tím bude také docíleno požadované životnosti dešťové kanalizace. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014122 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)), č. 13173 (HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I), č. 13273 (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I), č. 17120 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ), č. 17481 (ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ), č. 81471 (POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 1000MM) a č. 87445 (POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM). Změna má dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 17411.N (ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM), č. 74A113.N (PŘÍPLATEK ZA RUČNÍ VÝKOP ZÁKLADU) a č. 82471.N (POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM). Změna vyplývá ze zjištěného nedostatečného budoucího krytí Kanalizace v souvislosti s úpravou nivelety vozovky a dále z nevhodného materiálu v podloží, které tak bylo nedostatečně únosné. Tato skutečnost z provedeného diagnostického průzkumu vozovky nevyplynula, mohla být zjištěna až po provedení výkopových prací. 2) Dle Technické zprávy PDPS měla být kanalizační sestava zakončena vírovým ventilem pro zajištění regulovaného odtoku z akumulační části Kanalizace. Kontrolou v průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že smluvní soupis prací položku pro osazení ventilu neobsahuje. Z tohoto důvodu je v rámci této ZBV č. 03 položka do soupisu prací doplněna. Dle dodatečného požadavku Povodí Labe s. p. byl vyžadován konkrétní typ vírového ventilu od dodavatele VAKSTAV spol. s.r.o., jehož pořizovací cena je významně odlišná od jednotkové ceny vycházející z cenové databáze OTSKP. Z tohoto důvodu byla Zhotovitelem předložena a Objednatelům schválena stanovení jednotkové ceny nové položky v souladu s Pod-čl. 10.2 písm. (d) OP/ZP. Změna má vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 891245.N (VENTILY DN DO 300MM). Změna vyplývá ze zjištěného nesouladu PDPS (Technické zprávy) a smluvního soupisu prací. Použití konkrétního typu ventilu vyplývá z dodatečného požadavku třetí strany, zástupce Povodí Labe. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovanému subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsané Změny předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.						
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 5px;">Dopad Změny na cenu Sta</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">Cena vypuštěných prací</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">Cena dodatečných prací</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">Cena navrhovaných změn celkem</td> </tr> </table>			Dopad Změny na cenu Sta	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
Dopad Změny na cenu Sta	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem			

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III/31911 Žamberk, průtah - SO 102 - ul. Draha - OV2-614/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 301 / 01	Číslo ZBV: 03
Dopad Změny na cenu Sta	- 547 151,00 Kč	1 581 278,04 Kč	1 034 127,04 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zástupce Objednatele (TDS)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Jiří [redacted] an	datum	podpis [redacted]
Projektant	jméno: In [redacted]	datum	podpis [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: [redacted] k	datum	podpis [redacted]
Zhotovitel	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
			Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III/31911 Žamberk, průtah - SO 102 - ul. Draha - OV2-614/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ul. Draha		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102 / 02	Číslo ZBV: 04
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.05.2024 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Dle PDPS bylo uvažováno využití objízdných tras v době realizace stavebních prací. Konkrétně pro vozidla s hmotností nad 3,5 T byla vedena objízdná trasa ve směru na obec Líšnice, část Zakopánka. Jedná se o místní komunikaci s nedostatečnou šířkou pro bezproblémový obousměrný provoz. Vlivem těžké nákladní dopravy vozidel nad 3,5 T došlo provozem po této místní komunikaci k jejímu významnému poškození. Poškození spočívalo v poničení krajnic a výhyben. Dále byly provedeným monitoringem zjištěny poruchy stávajícího asfaltového krytu komunikace, kdy zejména v obloucích komunikace byly zjištěny síťové rozpady krytu. Na základě této skutečnosti vydal zástupce města Žamberk v rámci 11. Kontrolního dne dodatečný požadavek na opravu havarijního stavu této objízdné trasy. Opravou objízdné trasy bylo vyhověno dodatečnému požadavku třetí strany. Dále bylo dosaženo požadované bezpečnosti silničního provozu a prodloužení životnosti místní komunikace v dotčené lokalitě. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 11372 (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH), č. 18110 (ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I), č. 56963 (ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM), č. 572123 (INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2), č. 572213 (SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2) a č. 574E66 (ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM). Změna má dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 56333.N (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM) a č. 574A43.N (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM). Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsanou Změnu předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací 0,00 Kč	Cena dodatečných prací 224 249,65 Kč	Cena navrhovaných změn celkem 224 249,65 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zástupce Objednatele (TDS)	jméno: XXXXXXXXXX	datum	podpis XXXXXXXXXX
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Jiří XXXXXXXXXX	datum	podpis XXXXXXXXXX 15:18:27 +01'00'
Projektant	jméno: Ing. XXXXXXXXXX	datum	podpis XXXXXXXXXX +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: Ing. XXXXXXXXXX	datum	podpis XXXXXXXXXX

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III/31911 Žamberk, průtah - SO 102 - ul. Draha - OV2-614/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ul. Draha		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102 / 02	Číslo ZBV: 04
Zhotovitel	jméno: M XXXXXXXXXX	datum	podpis 
			Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III/31911 Žamberk, průtah - SO 102 - ul. Draha - OV2-614/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ul. Draha	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102 / 03	Číslo ZBV: 05
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.05.2024

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Souběžně s předmětnou stavbou je realizována samostatná investiční akce města Žamberk, v rámci které dochází k rekonstrukci chodníku pro pěší v ulici Draha. Součástí rekonstrukce chodníku pro pěší je také rekonstrukce veřejného osvětlení (dále jen "VO").

Dle původního předpokladu mělo být pro kabelové vedení VO, současně s datovým vedením společnosti Alberon Letohrad s.r.o., využito stávající kabelové chráničky v římsě mostního objektu ev. č. 31911-6, který je ve správě Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Stávající kabelové chráničky však nebyly v průběhu provádění stavebních prací nalezeny. Jejich umístění bylo prověřeno formou kopaných a vrtaných sond, a dále také nedestruktivní metodou pomocí georadaru.

Z výše uvedeného důvodu bylo Autorským dozorem navrženo, a Objednatel schválilo, provedení nové chráničky kabelového vedení z nerezové oceli, která byla umístěna pod stávající železobetonovou římsu mostního objektu. Práce byly provedeny po realizaci provizorního pomocného lešení, které bylo následně demontováno.

Vzhledem ke konstrukčnímu řešení mostního objektu nebude výše popsanou Změnou ovlivněn průtočný profil pod mostním objektem, ani další vlastnosti mostního objektu či jeho životnost. Zároveň bude umožněno převedení kabelového vedení VO a datového vedení společnosti Alberon Letohrad s.r.o. v souladu s původně uvažovanou a schválenou trasou.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 13273 (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I) a č. 587206 (PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM).

Změna má dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 02750.N (POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ), č. 17411.N (ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM), č. 863272.N (POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM), č. 936501.N (DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ) a č. 936502.N (DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK).

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	123 098,05 Kč	123 098,05 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zástupce Objednatel (TDS)	Jméno: 	datum	podpis 	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	Jméno: J. 	datum	podpis 	

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III/31911 Žamberk, průtah - SO 102 - ul. Draha - OV2-614/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ul. Draha		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102 / 03	Číslo ZBV: 05
Projektant		datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: I	datum	podpis
Zhotovitel	jméno: M	datum	podpis
			Číslo paré: