

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-162/1073/200/20/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RB/2022/090

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 2“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno-Býšť“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace
Se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Synek

(dále jen „Objednatel“)

a

II. STRABAG a.s.

Zastoupená: Ing. Pavel Klas, prokurista
Ing. Karel Klofáč, prokurista
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 112071233/0300
E-mail: 

Zástupce zhotovitele:



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.06.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.: SMLO-162/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno-Býšť“ (dále jen „**Smlouva**“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelům v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. Součástí Smlouvy jsou Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelům (FIDIC FIRST EDITION 1999) - Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelům – Zvláštní podmínky (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, První vydání 2020) (dále jen „**Smluvní podmínky**“).
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jednotlivé změny, které jsou podkladem pro tento dodatek, by neumožnily účast jiných dodavatelů ani by nemohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevedou ani k významnému rozšíření rozsahu plnění Veřejné zakázky.
4. Smluvní strany uzavřely dne 07.11.2024 dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“), jehož předmětem byla změna Smluvní ceny podle Pod-čl. 14.1 Smluvních podmínek v důsledku změn během výstavby (dále jen „**ZBV**“), které byly v Dodatku č. 1 specifikovány prostřednictvím přiložených změnových listů.

II.

Smluvní strany prohlašují, že v důsledku jednotlivých ZBV, jejichž změnové a evidenční listy jsou přílohou tohoto dodatku a které nebyly zahrnuty v předchozím Dodatku č. 1, došlo ke změně Smluvní ceny podle Pod-čl. 14.1 Smluvních podmínek. Smluvní cena nyní činí:

Smluvní cena v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Smluvní cena včetně DPH 21 % v Kč
235 229 498,54	49 398 194,69	284 627 693,23

III.

Odůvodnění jednotlivých změn a jejich zařazení podle § 222 ZZVZ je obsaženo v jednotlivých změnových a evidenčních listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zveřejní Objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz dodatku ke Smlouvě včetně příloh a metadat byly zveřejněny v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

Změnové a evidenční listy ze ZBV č. 43, ZBV č. 44, ZBV č. 45, ZBV č. 46, ZBV č. 49, ZBV č. 50, ZBV č. 55, ZBV č. 56, ZBV č. 57, ZBV č. 59, ZBV č. 61, ZBV č. 66, ZBV č. 68, ZBV č. 69, ZBV č. 71, ZBV č. 73, ZBV č. 74, ZBV č. 75, ZBV č. 76, ZBV č. 77, ZBV č. 79, ZBV č. 81, ZBV č. 82, ZBV č. 83, ZBV č. 84, ZBV č. 85, ZBV č. 86, ZBV č. 87 a ZBV č. 88 včetně odůvodnění.

[PODPISY SMLUVNÍCH STRAN NÁSLEDUJÍ NA DALŠÍ STRANĚ]

V Pardubicích dne dle el. podpisu

V Hradci Králové dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk Vašák
Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.12.17
10:48:26 +01'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje


Ing. Pavel Klas
Podepsal Ing. Pavel Klas
DN: cn=Ing. Pavel Klas, c=CZ,
email=pavel.klas@strabag.com
Datum: 2024.12.05 11:31:22
+01'00'

Ing. Pavel Klas
prokurista
STRABAG a.s.

Ing. Karel Klofáč
Podepsal Ing. Karel Klofáč
DN: cn=Ing. Karel Klofáč,
c=CZ,
email=karel.klofac@email.cz
Datum: 10.12.2024

Ing. Karel Klofáč
prokurista
STRABAG a.s.

Ing. Zbyněk Pernica
Podepsal Ing. Zbyněk Pernica
DN: cn=Ing. Zbyněk Pernica, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841.1216,
email=zbynek.pernica@strabag.com
Datum: 2024.12.05 11:08:29 +01'00'

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Retenční nádrž		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 301 / 02	Číslo ZBV: 43
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy evidenčního listu: 		Paré č. Příjemce	
Popis Změny: Stavební objekt " stavební objekt 301 – Retenční nádrž" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu, které administruje změny množství položek na základě skutečně provedených prací. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 36 " Změna PDPS X RDS SO 301" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV. Tato zakázka je realizována jako "Měřený kontrakt", kdy jsou zhotoviteli hrazeny pouze náklady za provedené práce. Veškeré změny v položkách byly předem odsouhlaseny s TDS stavby (Josef Čermák).			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	112 567,23 Kč	- 147 213,94 Kč	- 34 646,71 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno: M[redacted]	datum	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: [redacted]	datum	
Technický dozor stavby	jméno: [redacted]	datum	
Autorský dozor	jméno: [redacted]	datum	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Zhotovitel	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Retenční nádrž		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 301 / 02	Číslo ZBV: 43
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Stavební objekt " stavební objekt 301 – Retenční nádrž" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 36 " Změna PDPS X RDS SO 301" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV. V položkovém soupisu RDS bylo opomenuto olemování zádlahů pomocí betonových obrub. Touto ZBV došlo k přidání položky č. 91732. Z důvodu napojení retenční nádrže na podélný příkop vpravo a vysoké hladině podzemních vod, bylo nutné během stavebních prací odčerpávat. Touto změnou došlo k přidání položky č. 11512.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	43 148,00 Kč	43 148,00 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno:	datum	podpis
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno:	datum	podpis
Technický dozor stavby	jméno:	datum	podpis
Autorský dozor	jméno:	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno:	datum	podpis
Zhotovitel	jméno:	datum	podpis

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ				
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka HOZ		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 302 / 02	Číslo ZBV: 44	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5				
Přílohy evidenčního listu: 		Paré č. Příjemce		
Popis Změny: Stavební objekt " stavební objekt 302 – Přeložka HOZ" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu, které administruje změny množství položek na základě skutečně provedených prací. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 31 " Změna PDPS X RDS SO 302" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV. Tato zakázka je realizována jako "Měřený kontrakt", kdy jsou zhotoviteli hrazeny pouze náklady za provedené práce. Veškeré změny v položkách byly předem odsouhlaseny s TDS stavby (Josef Čermák).				
Údaje v Kč bez DPH:				
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných 37 338,08 Kč	Cena navrhovaných Změn záporných - 12 437,27 Kč	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem 24 900,81 Kč	
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:				
Správce stavby		datum	podpis	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		datum	podpis	
Technický dozor stavby		datum	podpis	
Autorský dozor		datum	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno	datum	podpis	
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka HOZ		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 302 / 02	Číslo ZBV: 44
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Stavební objekt " stavební objekt 302 – Přeložka HOZ" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 31 " Změna PDPS X RDS SO 302" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV. V položkovém soupisu RDS bylo opomenuto olemování zádlahových obrub pomocí betonových obrub. Touto ZBV došlo k přidání položky č. 91732.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	7 019,60 Kč	7 019,60 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno	datum	podpis
Technický dozor stavby	jméno	datum	podpis
Autorský dozor	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: In	datum	podpis
Zhotovitel	jméno: In	datum	podpis

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DIO		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 108 / 02	Číslo ZBV: 45
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Z důvodu prodloužení výstavby o 120 kalendářních dní nebylo ve smlouvě dostatečné množství položek pro zajištění dopravně inženýrského opatření, toto zahrnuje veškeré kladné změny v této ZBV. Stavba „Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť“ probíhala současně se zakázkou „Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno“. Během projekčních prací bylo uvažováno s dopravně inženýrským opatřením (DIO), které se týkalo pouze obchvatu Rokytna. Z důvodu současné realizace dvou staveb bylo DIO upraveno, jelikož došlo k celkové uzavírci obce Rokytno. Součástí této ZBV je původní návrh DIO, který byl součástí zadávací dokumentace a návrhy firmy STRABAG, a.s., které byly odsouhlaseny před začátkem stavby. Přílohou je také dodatek k SOD č.1, návrh variace a pokyn správce stavby.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 352 589,00 Kč	374 704,70 Kč	22 115,70 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Technický dozor stavby	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Autorský dozor	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Zhotovitel	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Trvalé dopravní značení		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 107.1 / 01	Číslo ZBV: 46
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy evidenčního listu: 		Paré č. Příjemce	
Popis Změny: Stavební objekt "SO 107.1 - Dopravní značení v koridoru stavby" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu, které administruje změny množství položek na základě skutečně provedených prací. Tato zakázka je realizována jako "Měřený kontrakt", kdy jsou zhotoviteli hrazeny pouze náklady za provedené práce. Veškeré změny v položkách byly předem odsouhlaseny s TDS stavby (Josef Čermák).			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	16 169,59 Kč	0,00 Kč	16 169,59 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby		datum	po
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		datum	po
Technický dozor stavby		datum	po
Autorský dozor		datum	po
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		datum	podpis
Zhotovitel		datum	podpis

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Trvalé dopravní značení		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 107.1 / 01	Číslo ZBV: 46
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Stavební objekt "SO 107.1 - Dopravní značení v koridoru stavby" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu. Na základě požadavku provozního úseku ŘSD, s.p. nebyly na silnici I/35 osazeny reflexní knoflíky do ohrubné vrstvy. Položka 915621 byla o toto množství ponížena. Pro zajištění bezpečnosti provozu a dodržení rozhledových trojúhelníků byly umístěny v křižovatce u přeložky III/29821 na silnici II/298 4 ks značek B20a. Na základě připomínek TDS byly doplněny 2 značky B20a (50) a B20a (70) před stávající kruhovou křižovatkou na začátku úseku. Důvodem změny je včasné upozornění řidiče na dopravní situaci při zhoršené viditelnosti. Součástí této ZBV jsou přehledné situace stavby a výstřižky z „Workflow“ týkající se připomínek TDS ke konceptu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 320 127,50 Kč	34 067,60 Kč	- 286 059,90 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby		datum	podpis
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		datum	podpis
Technický dozor stavby		datum	podpis
Autorský dozor		datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno:	datum	podpis
Zhotovitel	jméno:	datum	podpis

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava objízdné trasy		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 109.1 / 02	Číslo ZBV: 49
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy evidenčního listu: 		Paré č. Příjemce	
Popis Změny: Stavební objekt "SO 109.1 - Vozovka" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu, které administruje změny množství položek na základě skutečně provedených prací. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV č. 34 "Změna PDPS x RDS SO 109.1" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Variace a pokyn správce stavby předchozích změn jsou součástí této ZBV. Tato zakázka je realizována jako "Měřený kontrakt", kdy jsou zhotoviteli hrazeny pouze náklady za provedené práce. Veškeré změny v položkách byly předem odsouhlaseny s TDS stavby (Josef Čermák).			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	0,00 Kč	- 182 721,08 Kč	- 182 721,08 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno	datum	podpis
Technický dozor stavby	jméno	datum	podpis
Autorský dozor	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: In	datum	podpis
Zhotovitel	jméno: In	datum	podpis











Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava objízdné trasy		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 109.1 / 02	Číslo ZBV: 49
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Stavební objekt "SO 109.1 - Vozovka" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV č. 34 "Změna PDPS x RDS SO 109.1" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Položky 915111, 91552 a 915211 byly odečteny z důvodu, že v rámci SO 109 nebylo provedeno VDZ, jelikož při realizaci SO 109 bylo odloženo z důvodu opožděného stanovení policie ČR, které doposud nebylo vydáno. Zároveň z důvodu prostorového uspořádání nebyly realizovány směrové sloupky. V rámci této ZBV došlo k navýšení položek 919113 a 931313 z důvodu opomenutí připočtení kubatury v RDS. Jelikož výše uvedené položky byly v rámci předchozí ZBV č. 34 administrovány dle odst. 6 §222 ZZVZ, jsou také jejich dodatečné změny administrovány stejným způsobem.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 90 538,79 Kč	4 062,28 Kč	- 86 476,51 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby		datum	podp
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		datum	podp
Technický dozor stavby		datum	podp
Autorský dozor		datum	podp
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk)		datum	podpis
Zhotovitel		datum	podpis

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava objízdné trasy		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 109.2 / 02	Číslo ZBV: 50
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy evidenčního listu: 		Paré č. Příjemce	
Popis Změny: Stavební objekt "SO 109.2 - Sanace" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu, které administruje změny množství položek na základě skutečně provedených prací. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV č. 35 "Změna PDPS x RDS SO 109.2" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Variace a pokyn správce stavby předchozích změn jsou součástí této ZBV. Tato zakázka je realizována jako "Měřený kontrakt", kdy jsou zhotoviteli hrazeny pouze náklady za provedené práce. Veškeré změny v položkách byly předem odsouhlaseny s TDS stavby (Josef Čermák).			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	0,00 Kč	- 154 970,67 Kč	- 154 970,67 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno	datum	podpis
Technický dozor stavby	jméno	datum	podpis
Autorský dozor	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava objízdné trasy		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 109.2 / 02	Číslo ZBV: 50
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Stavební objekt "SO 109.2 - Sanace" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV č. 35 "Změna PDPS x RDS SO 109.2" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Variance a pokyn správce stavby předchozích změn jsou součástí této ZBV. Položka 56334 byla ponížena z důvodu opomenutí tohoto kroku v RDS. Jelikož tato položka byla v rámci předchozí ZBV č. 35 administrována dle odst. 6 §222 ZZVZ, je také její dodatečná změna administrována stejným způsobem.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 221 998,19 Kč	0,00 Kč	- 221 998,19 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno:	datum	podpis
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno:	datum	podpis
Technický dozor stavby	jméno:	datum	podpis
Autorský dozor	jméno:	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno:	datum	podpis
Zhotovitel	jméno:	datum	podpis

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 002.5 / 01	Číslo ZBV: 55
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy evidenčního listu: 		Paré č. Příjemce	
Popis Změny: Stavební objekt " SO 002.5 – Trubky pro optický kabel" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu, které administruje změny množství položek na základě skutečně provedených prací. Tato zakázka je realizována jako "Měřený kontrakt", kdy jsou zhotoviteli hrazeny pouze náklady za provedené práce. Veškeré změny v položkách byly předem odsouhlaseny na základě měření s TDS stavby (Josef Čermák).			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	757 607,30 Kč	0,00 Kč	757 607,30 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno:	datum	podpis
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno:	datum	podpis
Technický dozor stavby	jméno:	datum	podpis
Autorský dozor	jméno:	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno:	datum	podpis
Zhotovitel	jméno:	datum	podpis

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Stezka		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 105.1 / 02	Číslo ZBV: 56
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy evidenčního listu: 		Paré č. Příjemce	
Popis Změny: Stavební objekt "SO 105.1 - Vozovka" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu, které administruje změny množství položek na základě skutečně provedených prací. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV č. 20 "Změna PDPS x RDS SO 105.1" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV. Tato zakázka je realizována jako "Měřený kontrakt", kdy jsou zhotoviteli hrazeny pouze náklady za provedené práce. Veškeré změny v položkách byly předem odsouhlaseny s TDS stavby (Josef Čermák). Příloha „Přehled změn stavby“ je aktuální k číslu tohoto ZBV. Hodnoty změn v posledních ZBV odpovídají každému přehledu v předešlých změnách.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	37 996,42 Kč	0,00 Kč	37 996,42 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	j	datum	podpis
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	j	datum	podpis
Technický dozor stavby	j	datum	podpis
Autorský dozor	j	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno:	datum	podpis
Zhotovitel	jméno:	datum	podpis

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Stezka	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 105.1 / 02	Číslo ZBV: 56	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce		
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Stavební objekt " stavební objekt 105.1 – Komunikace" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 20 " Změna PDPS X RDS SO 105.1" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV. „Vzhledem k tomu, že v rámci předchozí ZBV č. 20 byly změny výměr těchto položek administrovány podle odst. 6 § 222 ZZVZ, jsou stejným způsobem administrovány i jejich finální úpravy.“ Dochází k odpočtu položek 58301.N a 917223, jelikož jsou zdvojeny a byly fakturovány v rámci SO 002 a SO 202. Příloha „Přehled změn stavby" je aktuální k číslu tohoto ZBV. Hodnoty změn v posledních ZBV odpovídají každému přehledu v předešlých změnách.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací - 212 425,44 Kč	Cena dodatečných prací 0,00 Kč	Cena navrhovaných změn celkem - 212 425,44 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby		datum	podpis 
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		datum	podpis 
Technický dozor stavby		datum	podpis 
Autorský dozor		datum	podpis 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk)		datum	podpis 
Zhotovitel		datum	podpis 

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Stezka		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 105.2 / 02	Číslo ZBV: 57
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy evidenčního listu: 		Paré č. Příjemce	
Popis Změny: Stavební objekt "SO 105.2 - Zemní těleso" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu, které administruje změny množství položek na základě skutečně provedených prací. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV č. 21 "Změna PDPS x RDS SO 105.2" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV. Tato zakázka je realizována jako "Měřený kontrakt", kdy jsou zhotoviteli hrazeny pouze náklady za provedené práce. Veškeré změny v položkách byly předem odsouhlaseny s TDS stavby (Josef Čermák). Příloha „Přehled změn stavby“ je aktuální k číslu tohoto ZBV. Hodnoty změn v posledních ZBV odpovídají každému přehledu v předešlých změnách.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	121 531,42 Kč	0,00 Kč	121 531,42 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno:	datum	podp
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno:	datum	podp
Technický dozor stavby	jméno:	datum	podp
Autorský dozor	jméno:	datum	podp
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno:	datum	podpis
Zhotovitel	jméno:	datum	podpis

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Stezka	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 105.2 / 02	Číslo ZBV: 57
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022

Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Stavební objekt " stavební objekt 105.2 – Zemní těleso" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 21 " Změna PDPS X RDS SO 105.2" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV.

Po vstupní pochůzce s geotechnikem stavby, která proběhla na základě iniciativy Zhotovitele, byly provedeny odběry vzorků pro rozšíření možností využití zeminy. Zkoušky a odběry jsou v souladu s vyhláškou č. 273/2001. Tyto rozborů prokázaly, že zemina vyzískaná v průběhu realizace nemusí být považována za odpad, neboť je podmínečně vhodná pro další použití v rámci výstavby pozemních komunikací. Vzhledem k těmto skutečnostem je tak možné vyzískanou zeminu považovat za vedlejší produkt a nikoli za odpad.

Pro zachování environmentálně odpovědného postupu, šetření přírodních zdrojů a současně také pro úsporu finančních prostředků Objednatel přistoupil Zhotovitel k dalšímu využití vyzískané zeminy. Část zeminy byla předána pro využití na sousedních stavbách a přilehlých pozemcích a neupotřebený zbytek odvezen na skládku.

Návrh výše popsané Variace bude tedy zahrnovat vypuštění položky č. 014101 (POPLATKY ZA SKLÁDKU – ZEMINA), která bude odečtena v objektech, kde nedošlo k odvozu na skládky. Současně dojde k doplnění položky č. 015111R (POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), která bude z důvodu nevhodnosti položek pro tuto záměnu ze stavby a OTSKP 2022 použita jako modifikovaná položka. Po dohodě mezi objednatel a zhotovitelem bude Jednotková cena nové položky 4,00 Kč, čímž Zhotovitel uděluje Objednateli slevu z díla oproti původní ceně položky č. 014101, kde jednotková cena byla 4,16 Kč.

V rámci stavebního objektu SO 105.2 nebyla odvezena žádná část vytěžené zeminy na skládky a nebylo s ní nakládáno jako s odpadem. Proto dochází k odečtu celého množství položky 014101.1 a připočtení v položce 015111.R.N. Množství 885,2 m3 bylo odečteno, jako veškeré množství s kterým bylo počítáno v RDS. Množství 1136 m3 bylo přičteno na základě skutečného množství vyzískaného materiálu z odkopávek.

Příloha „Přehled změn stavby" je aktuální k číslu tohoto ZBV. Hodnoty změn v posledních ZBV odpovídají každému přehledu v předešlých změnách.



Přílohy:

- Rozborů zemin
- Čestné prohlášení o nakládání s odpady
- Čestné prohlášení o nakládání s vytěženými zeminami
- Protokol o likvidaci odpadu_asfalt_KENVI
- Protokol o likvidaci odpadu_beton_KENVI
- Protokol o likvidaci odpadu_zemina_KENVI
- PD vedlejší produkt Časy_holice
- PD vedlejší produkt Dašice

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 3 682,43 Kč	4 544,00 Kč	861,57 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby		datum	podpis	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		datum	podpis	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Stezka		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 105.2 / 02	Číslo ZBV: 57
Technický dozor stavby	[Redacted Signature Area]	datum	podpis
Autorský dozor		datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na základě tohoto Změnového listu, který je součástí výše uvedené stavby, dojde k provedení změn v rámci této stavby. Změnový list je zároveň záznamem o změně stavby a jeho účelem je doložit důkaz toho, že změnám předchází příslušné rozhodnutí.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		datum	podpis
Zhotovitel		datum	podpis
			Číslo paré:

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Křižovatka I/35		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 104.1 / 02	Číslo ZBV: 59
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy evidenčního listu: 		Paré č. Příjemce	
Popis Změny: Stavební objekt "SO 104.1 - Vozovka" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu, které administruje změny množství položek na základě skutečně provedených prací. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV č. 17 "Změna PDPS x RDS SO 104.1" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV. Tato zakázka je realizována jako "Měřený kontrakt", kdy jsou zhotoviteli hrazeny pouze náklady za provedené práce. Veškeré změny v položkách byly předem odsouhlaseny s TDS stavby (Josef Čermák). K navýšení množství položek došlo z důvodu napojení nového přivaděče II/298 (SO 101) na I/35, kde v projektu nemohla být přesně určena kubatura s ohledem na měnící se niveletu po odfrézování stávající vozovky.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	292 061,47 Kč	- 4 156,92 Kč	287 904,55 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby		datum	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		datum	
Technický dozor stavby		datum	
Autorský dozor		datum	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk)		datum	podpis
Zhotovitel		datum	podpis

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ				
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Křižovatka I/35	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 104.1 / 02	Číslo ZBV: 59		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5				
Přílohy změnového listu: 	Paré č. Příjemce			
Iniciátor změny: Zhotovitel				
Popis Změny: Stavební objekt "SO 104.1 - Vozovka" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV č. 17 "Změna PDPS x RDS SO 104.1" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV. Po odfrézování stávající komunikace na SO 104 byly nalezeny trhliny v ložné a podkladní vrstvě, s ohledem na rozsah bylo společně s TDS rozhodnuto o odfrézování takto dočtených vrstev o 0,12 m a tím došlo k navýšení kubatur ACP a ACL. Součástí této ZBV je zápis ze stavebního deníku.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací 0,00 Kč	Cena dodatečných prací 554 999,29 Kč	Cena navrhovaných změn celkem 554 999,29 Kč	
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:				
Správce stavby		datum	podpis	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		datum	podpis	
Technický dozor stavby		datum	podpis	
Autorský dozor		datum	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		datum	podpis	
Zhotovitel		datum	podpis	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Křižovatka I/35		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 104.6 / 02	Číslo ZBV: 61
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Stavební objekt "SO 104.6 - Sanace" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV č. 19 "Změna PDPS x RDS SO 104.6" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV. Součástí této ZBV je list výkazu výměr položky 21451 s odsouhlaseným množstvím. Ve výpočtu bylo počítáno s původní tloušťkou vrstvy 0,25 a nedošlo k upravení na 0,5 m dle RDS. Vzhledem k tomu, že v rámci předchozí ZBV č. 19 byla změna výměry této položky administrována podle odst. 6 § 222 ZZVZ, je stejným způsobem administrována i její finální úprava. Příloha „Přehled změn stavby“ je aktuální k číslu tohoto ZBV. Hodnoty změn v posledních ZBV odpovídají každému přehledu v předešlých změnách.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací 0,00 Kč	Cena dodatečných prací 713 093,04 Kč	Cena navrhovaných změn celkem 713 093,04 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby		datum	podp
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		datum	podp
Technický dozor stavby		datum	podp
Autorský dozor		datum	podp
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		datum	podpis
Zhotovitel		datum	podpis

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava objízdné trasy		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 109.3 / 01	Číslo ZBV: 66
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: V rámci projekční činnosti došlo ke zvýšení bezpečnosti přidáním neprosvětlených dopravních majáčků 916C3.N, na základě připomínek PCR. Z důvodu zprovoznění kruhového objezdu v Býšti zároveň s obchvatem Rokytna, nebylo nutné pomocí velkoplošných cedulí navádět dopravu k dálnici D35 přes obce Býšť a Rokytno. Z tohoto důvodu dojde k odečtení 914981 a 914521. Položka 914911 byla ponížena o jeden kus, jelikož značka přednosti v jízdě a značka kruhového objezdu byly umístěny na jeden sloupek. Z důvodu odstranění zrcadla v křižovatce, dojde k navýšení položky 914913 o jeden kus. V rámci upřesnění RDS a z důvodu zajištění plynulosti provozu došlo k ponížení položky 916621.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 156 608,35 Kč	34 096,96 Kč	- 122 511,39 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno:	datum	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno:	datum	
Technický dozor stavby	jméno:	datum	
Autorský dozor	jméno:	datum	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno:	datum	podpis
Zhotovitel	jméno:	datum	podpis

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/298		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.2 / 04	Číslo ZBV: 68
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy evidenčního listu: 		Paré č. Příjemce	
Popis Změny: Stavební objekt "SO 101.2 - Zemní práce" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu, které administruje změny množství položek na základě skutečně provedených prací. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV č. 24 "Změna PDPS x RDS SO 101.2" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV. Tato zakázka je realizována jako "Měřený kontrakt", kdy jsou zhotoviteli hrazeny pouze náklady za provedené práce. Veškeré změny v položkách byly předem odsouhlaseny s TDS stavby (Josef Čermák). Příloha „Přehled změn stavby“ je aktuální k číslu tohoto ZBV. Hodnoty změn v posledních ZBV odpovídají každému přehledu v předešlých změnách.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	1 712 317,26 Kč	- 106 333,59 Kč	1 605 983,67 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby		datum	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		datum	
Technický dozor stavby		datum	
Autorský dozor		datum	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno:		datum
			podpis
Zhotovitel	jméno:		datum
			podpis

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/298		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.2 / 04	Číslo ZBV: 68
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Stavební objekt " stavební objekt 101.2 – Zemní práce" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 24 " Změna PDPS X RDS SO 101.2" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV. Položka 27152 úzce souvisí s položkou 21451 v SO 101.6. V PDPS došlo k rozdělení sanační vrstvy do těchto dvou položek. Během projekčních prací došlo k upřesnění položek a kubatura položky 27152 byla určena pro vyrovnávku této vrstvy z téhož materiálu. Během stavby byly prováděny kontrolní sondy za přítomnosti TDS pro ověření tloušťky vrstev, která byla požadována min. 0,6 m včetně zatlačení. Přílohou této ZBV je geodetický protokol celkové plochy provedených sanací celkem 62 900,6 m2 což odpovídá kubatuře 37 740,36 m3 (p.21451 + p.27152). Po vstupní pochůzce s geotechnikem stavby, která proběhla na základě iniciativy Zhotovitele, byly provedeny odběry vzorků pro rozšíření možností využití zeminy. Zkoušky a odběry jsou v souladu s vyhláškou č. 273/2001. Tyto rozborů prokázaly, že zemina vyzískaná v průběhu realizace nemusí být považována za odpad, neboť je podmíněčně vhodná pro další použití v rámci výstavby pozemních komunikací. Vzhledem k těmto skutečnostem je tak možné vyzískanou zeminu považovat za vedlejší produkt a nikoli za odpad. Pro zachování environmentálně odpovědného postupu, šetření přírodních zdrojů a současně také pro úsporu finančních prostředků Objednatel přistoupil Zhotovitel k dalšímu využití vyzískané zeminy. Část zeminy byla předána pro využití na sousedních stavbách a přilehlých pozemcích a neupotřebený zbytek odvezen na skládku. Návrh výše popsané Variace bude tedy zahrnovat vypuštění položky č. 014101 (POPLATKY ZA SKLÁDKU – ZEMINA), která bude odečtena v objektech, kde nedošlo k odvozu na skládky. Současně dojde k doplnění položky č. 015111R (POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), která bude z důvodu nevhodnosti položek pro tuto záměnu ze stavby a OTSKP 2022 použita jako modifikovaná položka. Po dohodě mezi objednatel a zhotovitelem bude Jednotková cena nové položky 4,00 Kč, čímž Zhotovitel uděluje Objednateli slevu z díla oproti původní ceně položky č. 014101, kde jednotková cena byla 4,16 Kč. V rámci stavebního objektu SO 101.2 nebyla odvezena žádná část vytěžené zeminy na skládky a nebylo s ní nakládáno jako s odpadem. Proto dochází k odečtu celého množství položky 014101.1 a připočtení v položce 015111.R.N. Množství -32 934,610 m3 bylo odečteno, jako veškeré množství s kterým bylo počítáno v RDS. Množství 39 085,770 m3 bylo přičteno na základě skutečného množství vyzískaného materiálu z odkopávek. Příloha „Přehled změn stavby" je aktuální k číslu tohoto ZBV. Hodnoty změn v posledních ZBV odpovídají každému přehledu v předešlých změnách.			
Přílohy: • Rozbory zemin • Čestné prohlášení o nakládání s odpady • Čestné prohlášení o nakládání s vytěženými zeminami • Protokol o likvidaci odpadu_asfalt_KENVI • Protokol o likvidaci odpadu_beton_KENVI • Protokol o likvidaci odpadu_zemina_KENVI • PD vedlejší produkt Časy_holice • PD vedlejší produkt Dašice			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 137 007,98 Kč	1 845 998,64 Kč	1 708 990,66 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ				
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/298		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.2 / 04	Číslo ZBV: 68	
Správce stavby	jméno: [redacted]	datum	podpis	[redacted]
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: [redacted]	datum	podpis	[redacted]
Technický dozor stavby	jméno: [redacted]	datum	podpis	[redacted]
Autorský dozor	jméno: [redacted]	datum	podpis	[redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: [redacted]	datum	podpis	[redacted]
Zhotovitel	jméno: [redacted]	datum	podpis	[redacted]
				Číslo paré:

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/298		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.3 / 02	Číslo ZBV: 69
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy evidenčního listu: 		Paré č. Příjemce	
Popis Změny: Stavební objekt " stavební objekt 101.3 – Odvodnění" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu, které administruje změny množství položek na základě skutečně provedených prací. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 27 "Změna PDPS X RDS SO 101.3" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Tato zakázka je realizována jako "Měřený kontrakt", kdy jsou zhotoviteli hrazeny pouze náklady za provedené práce. Veškeré změny v položkách byly předem odsouhlaseny na základě měření s TDS stavby (Josef Čermák).			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	0,00 Kč	- 83 916,35 Kč	- 83 916,35 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby		datum	podpis
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		datum	podpis
Technický dozor stavby		datum	podpis
Autorský dozor		datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno:		datum
Zhotovitel	jméno:		
		podpis	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/298	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.3 / 02	Číslo ZBV: 69
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022

Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Stavební objekt " stavební objekt 101.3 – Odvodnění" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 27 " Změna PDPS X RDS SO 101.3" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV.

Po vstupní pochůzce s geotechnikem stavby, která proběhla na základě iniciativy Zhotovitele, byly provedeny odběry vzorků pro rozšíření možnosti využití zeminy. Zkoušky a odběry jsou v souladu s vyhláškou č. 273/2001. Tyto rozborů prokázaly, že zemina vyzískaná v průběhu realizace nemusí být považována za odpad, neboť je podmínečně vhodná pro další použití v rámci výstavby pozemních komunikací. Vzhledem k těmto skutečnostem je tak možné vyzískanou zeminu považovat za vedlejší produkt a nikoli za odpad.

Pro zachování environmentálně odpovědného postupu, šetření přírodních zdrojů a současně také pro úsporu finančních prostředků Objednatel přistoupil Zhotovitel k dalšímu využití vyzískané zeminy. Část zeminy byla předána pro využití na sousedních stavbách a přilehlých pozemcích a neupotřebený zbytek odvezen na skládku.

Návrh výše popsané Variace bude tedy zahrnovat vypuštění položky č. 014101 (POPLATKY ZA SKLÁDKU – ZEMINA), která bude odečtena v objektech, kde nedošlo k odvozu na skládky. Současně dojde k doplnění položky č. 015111R (POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), která bude z důvodu nevhodnosti položek pro tuto záměnu ze stavby a OTSKP 2022 použita jako modifikovaná položka. Po dohodě mezi objednatel a zhotovitelem bude Jednotková cena nové položky 4,00 Kč, čímž Zhotovitel uděluje Objednateli slevu z díla oproti původní ceně položky č. 014101, kde jednotková cena byla 4,16 Kč.

V rámci stavebního objektu SO 101.3 nebyla odvezena žádná část vytěžené zeminy na skládky a nebylo s ní nakládáno jako s odpadem. Proto dochází k odečtu celého množství položky 014101.1 a připočtení v položce 015111.R.N.



Přílohy:

- Rozborů zemin
- Čestné prohlášení o nakládání s odpady
- Čestné prohlášení o nakládání s vytěženými zeminami
- Protokol o likvidaci odpadu _asfalt_KENVI
- Protokol o likvidaci odpadu _beton_KENVI
- Protokol o likvidaci odpadu _zemina_KENVI
- PD vedlejší produkt Časy_holice
- PD vedlejší produkt Dašice

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 5 918,02 Kč	5 690,40 Kč	- 227,62 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby		datum	podpis	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		datum	podpis	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/298		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.3 / 02	Číslo ZBV: 69
Technický dozor stavby	jméno	datum	podpis
Autorský dozor	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na v ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodn Změnový list je zároveň záznamem o změn nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovite			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/298	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.5 / 02	Číslo ZBV: 71
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022

Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Stavební objekt " stavební objekt 101.5 – Sjezdy" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 28 " Změna PDPS X RDS SO 101.5" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV.

Po vstupní pochůzce s geotechnikem stavby, která proběhla na základě iniciativy Zhotovitele, byly provedeny odběry vzorků pro rozšíření možností využití zeminy. Zkoušky a odběry jsou v souladu s vyhláškou č. 273/2001. Tyto rozborů prokázaly, že zemina vyzískaná v průběhu realizace nemusí být považována za odpad, neboť je podmínečně vhodná pro další použití v rámci výstavby pozemních komunikací. Vzhledem k těmto skutečnostem je tak možné vyzískanou zeminu považovat za vedlejší produkt a nikoli za odpad.

Pro zachování environmentálně odpovědného postupu, šetření přírodních zdrojů a současně také pro úsporu finančních prostředků Objednatel přistoupil Zhotovitel k dalšímu využití vyzískané zeminy. Část zeminy byla předána pro využití na sousedních stavbách a přilehlých pozemcích a neupotřebený zbytek odvezen na skládku.

Návrh výše popsané Variace bude tedy zahrnovat vypuštění položky č. 014101 (POPLATKY ZA SKLÁDKU – ZEMINA), která bude odečtena v objektech, kde nedošlo k odvozu na skládky. Současně dojde k doplnění položky č. 015111R (POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), která bude z důvodu nevhodnosti položek pro tuto záměnu ze stavby a OTSKP 2022 použita jako modifikovaná položka. Po dohodě mezi objednatel a zhotovitelem bude Jednotková cena nové položky 4,00 Kč, čímž Zhotovitel uděluje Objednateli slevu z díla oproti původní ceně položky č. 014101, kde jednotková cena byla 4,16 Kč.

V rámci stavebního objektu SO 101.5 nebyla odvezena žádná část vytěžené zeminy na skládky a nebylo s ní nakládáno jako s odpadem. Proto dochází k odečtu celého množství položky 014101.1 a připočtení v položce 015111.R.N.

Příloha „Přehled změn stavby" je aktuální k číslu tohoto ZBV. Hodnoty změn v posledních ZBV odpovídají každému přehledu v předešlých změnách.




Přílohy:

- Rozbory zemin
- Čestné prohlášení o nakládání s odpady
- Čestné prohlášení o nakládání s vytěženými zeminami
- Protokol o likvidaci odpadu _asfalt_KENVI
- Protokol o likvidaci odpadu _beton_KENVI
- Protokol o likvidaci odpadu _zemina_KENVI
- PD vedlejší produkt Časy_holice
- PD vedlejší produkt Dašice




Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 1 897,04 Kč	1 824,08 Kč	- 72,96 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby		datum	podpis	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		datum	podpis	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/298		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.5 / 02	Číslo ZBV: 71
Technický dozor stavby	jméno	datum	podpis
Autorský dozor	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		datum	podpis
Zhotovitel		datum	podpis
			Číslo paré:

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka III/29821		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.2 / 02	Číslo ZBV: 73
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy evidenčního listu: 		Paré č. Příjemce	
Popis Změny: Stavební objekt " stavební objekt 102.2 – Zemní práce" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu, které administruje změny množství položek na základě skutečně provedených prací. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 13 "Změna PDPS X RDS SO 102.2" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Tato zakázka je realizována jako "Měřený kontrakt", kdy jsou zhotoviteli hrazeny pouze náklady za provedené práce. Veškeré změny v položkách byly předem odsouhlaseny na základě měření s TDS stavby (Josef Čermák).			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	159 062,95 Kč	- 19 092,81 Kč	139 970,14 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby		datum	podpis
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		datum	podpis
Technický dozor stavby		datum	podpis
Autorský dozor		datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk)		datum	podpis
Zhotovitel		datum	podpis

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka III/29821	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.2 / 02	Číslo ZBV: 73
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022

Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Stavební objekt " stavební objekt 102.2 – Zemní práce" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 13 " Změna PDPS X RDS SO 102.2" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV.

Po vstupní pochůzce s geotechnikem stavby, která proběhla na základě iniciativy Zhotovitele, byly provedeny odběry vzorků pro rozšíření možnosti využití zeminy. Zkoušky a odběry jsou v souladu s vyhláškou č. 273/2001. Tyto rozborů prokázaly, že zemina vyzískaná v průběhu realizace nemusí být považována za odpad, neboť je podmínečně vhodná pro další použití v rámci výstavby pozemních komunikací. Vzhledem k těmto skutečnostem je tak možné vyzískanou zeminu považovat za vedlejší produkt a nikoli za odpad.

Pro zachování environmentálně odpovědného postupu, šetření přírodních zdrojů a současně také pro úsporu finančních prostředků Objednatel přistoupil Zhotovitel k dalšímu využití vyzískané zeminy. Část zeminy byla předána pro využití na sousedních stavbách a přilehlých pozemcích a neupotřebený zbytek odvezen na skládku.

Návrh výše popsané Variace bude tedy zahrnovat vypuštění položky č. 014101 (POPLATKY ZA SKLÁDKU – ZEMINA), která bude odečtena v objektech, kde nedošlo k odvozu na skládky. Současně dojde k doplnění položky č. 015111R (POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), která bude z důvodu nevhodnosti položek pro tuto záměnu ze stavby a OTSKP 2022 použita jako modifikovaná položka. Po dohodě mezi objednatel a zhotovitelem bude Jednotková cena nové položky 4,00 Kč, čímž Zhotovitel uděluje Objednateli slevu z díla oproti původní ceně položky č. 014101, kde jednotková cena byla 4,16 Kč.

V rámci stavebního objektu SO 102.2 nebyla odvezena žádná část vytěžené zeminy na skládky a nebylo s ní nakládáno jako s odpadem. Proto dochází k odečtu celého množství položky 014101.1 a připočtení v položce 015111.R.N.

Přílohy:

- Rozborů zemín
- Čestné prohlášení o nakládání s odpady
- Čestné prohlášení o nakládání s vytěženými zeminami
- Protokol o likvidaci odpadu _asfalt_KENVI
- Protokol o likvidaci odpadu _beton_KENVI
- Protokol o likvidaci odpadu _zemina_KENVI
- PD vedlejší produkt Časy_holice
- PD vedlejší produkt Dašice

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 13 861,95 Kč	13 000,00 Kč	- 861,95 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: J. [redacted] cký	datum	podpis	[redacted]
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: I. [redacted]	datum	podpis	[redacted]
Technický dozor stavby	jméno: J. [redacted]	datum	podpis	[redacted]

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka III/29821		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.2 / 02	Číslo ZBV: 73
Autorský dozor	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno [redacted]	datum	podpis [redacted]
Zhotovitel	jméno [redacted]	datum	podpis [redacted]
			Číslo paré:

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka III/29821		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.3 / 02	Číslo ZBV: 74
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy evidenčního listu: 		Paré č. Příjemce	
Popis Změny: Stavební objekt " stavební objekt 102.3 – Odvodnění" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu, které administruje změny množství položek na základě skutečně provedených prací. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 14 "Změna PDPS X RDS SO 102.3" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Tato zakázka je realizována jako "Měřený kontrakt", kdy jsou zhotoviteli hrazeny pouze náklady za provedené práce. Veškeré změny v položkách byly předem odsouhlaseny na základě měření s TDS stavby (Josef Čermák).			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných 2 438,79 Kč	Cena navrhovaných Změn záporných - 7 510,20 Kč	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem - 5 071,41 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno:	datum	podpis:
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno:	datum	podpis:
Technický dozor stavby	jméno:	datum	podpis:
Autorský dozor	jméno:	datum	podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno:	datum	podpis:
Zhotovitel	jméno:	datum	podpis:

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka III/29821	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.3 / 02	Číslo ZBV: 74
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022

Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Stavební objekt " stavební objekt 102.3 – Odvodnění" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 14 " Změna PDPS X RDS SO 102.3" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV.

Po vstupní pochůzce s geotechnikem stavby, která proběhla na základě iniciativy Zhotovitele, byly provedeny odběry vzorků pro rozšíření možnosti využití zeminy. Zkoušky a odběry jsou v souladu s vyhláškou č. 273/2001. Tyto rozborů prokázaly, že zemina vyzískaná v průběhu realizace nemusí být považována za odpad, neboť je podmínečně vhodná pro další použití v rámci výstavby pozemních komunikací. Vzhledem k těmto skutečnostem je tak možné vyzískanou zeminu považovat za vedlejší produkt a nikoli za odpad.

Pro zachování environmentálně odpovědného postupu, šetření přírodních zdrojů a současně také pro úsporu finančních prostředků Objednatel přistoupil Zhotovitel k dalšímu využití vyzískané zeminy. Část zeminy byla předána pro využití na sousedních stavbách a přilehlých pozemcích a neupotřebený zbytek odvezen na skládku.

Návrh výše popsané Variace bude tedy zahrnovat vypuštění položky č. 014101 (POPLATKY ZA SKLÁDKU – ZEMINA), která bude odečtena v objektech, kde nedošlo k odvozu na skládky. Současně dojde k doplnění položky č. 015111R (POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), která bude z důvodu nevhodnosti položek pro tuto záměnu ze stavby a OTSKP 2022 použita jako modifikovaná položka. Po dohodě mezi objednatel a zhotovitelem bude Jednotková cena nové položky 4,00 Kč, čímž Zhotovitel uděluje Objednateli slevu z díla oproti původní ceně položky č. 014101, kde jednotková cena byla 4,16 Kč.

V rámci stavebního objektu SO 102.3 nebyla odvezena žádná část vytěžené zeminy na skládky a nebylo s ní nakládáno jako s odpadem. Proto dochází k odečtu celého množství položky 014101.1 a připočtení v položce 015111.R.N. Množství 404,9 m3 bylo odečteno, jako veškeré množství, s kterým bylo počítáno v RDS. Množství 399,35 m3 bylo přičteno na základě skutečného množství vyzískaného materiálu z odkopávek.

Přílohy:

- Rozborů zemin
- Čestné prohlášení o nakládání s odpady
- Čestné prohlášení o nakládání s vytěženými zeminami
- Protokol o likvidaci odpadu _asfalt_KENVI
- Protokol o likvidaci odpadu _beton_KENVI
- Protokol o likvidaci odpadu _zemina_KENVI
- PD vedlejší produkt Časy_holice
- PD vedlejší produkt Dašice

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 1 684,38 Kč	1 597,40 Kč	- 86,98 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	datum	podpis
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno	datum	podpis

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ				
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka III/29821			Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.3 / 02	Číslo ZBV: 74
Technický dozor stavby	jméno: J		datum	podpis
Autorský dozor	jméno: I		datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno:		datum	podpis
Zhotovitel	jméno:		datum	podpis
				Číslo paré:

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka III/29821		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.5 / 02	Číslo ZBV: 75
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy evidenčního listu: 		Paré č. Příjemce	
Popis Změny: Stavební objekt " stavební objekt 102.5 – Sjezdy" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu, které administruje změny množství položek na základě skutečně provedených prací. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 15 "Změna PDPS X RDS SO 102.5" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Tato zakázka je realizována jako "Měřený kontrakt", kdy jsou zhotoviteli hrazeny pouze náklady za provedené práce. Veškeré změny v položkách byly předem odsouhlaseny na základě měření s TDS stavby (Josef Čermák). Příloha „Přehled změn stavby" je aktuální k číslu tohoto ZBV. Hodnoty změn v posledních ZBV odpovídají každému přehledu v předešlých změnách.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	12 670,72 Kč	- 154,33 Kč	12 516,39 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno:	datum	podpis:
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno:	datum	podpis:
Technický dozor stavby	jméno:	datum	podpis:
Autorský dozor	jméno:	datum	podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno:	datum	podpis:
Zhotovitel	jméno:	datum	podpis:

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka III/29821	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.5 / 02	Číslo ZBV: 75
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022

Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Stavební objekt " stavební objekt 102.5 – Sjezdy" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 15 " Změna PDPS X RDS SO 102.5" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV.

Po vstupní pochůzce s geotechnikem stavby, která proběhla na základě iniciativy Zhotovitele, byly provedeny odběry vzorků pro rozšíření možností využití zeminy. Zkoušky a odběry jsou v souladu s vyhláškou č. 273/2001. Tyto rozborů prokázaly, že zemina vyzískaná v průběhu realizace nemusí být považována za odpad, neboť je podmíněčně vhodná pro další použití v rámci výstavby pozemních komunikací. Vzhledem k těmto skutečnostem je tak možné vyzískanou zeminu považovat za vedlejší produkt a nikoli za odpad.

Pro zachování environmentálně odpovědného postupu, šetření přírodních zdrojů a současně také pro úsporu finančních prostředků Objednatel přistoupil Zhotovitel k dalšímu využití vyzískané zeminy. Část zeminy byla předána pro využití na sousedních stavbách a přilehlých pozemcích a neupotřebený zbytek odvezen na skládku.

Návrh výše popsané Variace bude tedy zahrnovat vypuštění položky č. 014101 (POPLATKY ZA SKLÁDKU – ZEMINA), která bude odečtena v objektech, kde nedošlo k odvozu na skládky. Současně dojde k doplnění položky č. 015111R (POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), která bude z důvodu nevhodnosti položek pro tuto záměnu ze stavby a OTSKP 2022 použita jako modifikovaná položka. Po dohodě mezi objednatel a zhotovitelem bude Jednotková cena nové položky 4,00 Kč, čímž Zhotovitel uděluje Objednateli slevu z díla oproti původní ceně položky č. 014101, kde jednotková cena byla 4,16 Kč.

V rámci stavebního objektu SO 102.5 nebyla odvezena žádná část vytěžené zeminy na skládky a nebylo s ní nakládáno jako s odpadem. Proto dochází k odečtu celého množství položky 014101.1 a připočtení v položce 015111.R.N.

Příloha „Přehled změn stavby" je aktuální k číslu tohoto ZBV. Hodnoty změn v posledních ZBV odpovídají každému přehledu v předešlých změnách.

Přílohy:

- Rozbory zemin
- Čestné prohlášení o nakládání s odpady
- Čestné prohlášení o nakládání s vytěženými zeminami
- Protokol o likvidaci odpadu _asfalt_KENVI
- Protokol o likvidaci odpadu _beton_KENVI
- Protokol o likvidaci odpadu _zemina_KENVI
- PD vedlejší produkt Časy_holice
- PD vedlejší produkt Dašice

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 395,20 Kč	380,00 Kč	- 15,20 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jm	datum	podpis
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jm	datum	podpis

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ				
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka III/29821		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.5 / 02	Číslo ZBV: 75	
Technický dozor stavby	jméno: Jos		datum	podpis
Autorský dozor	jméno: Ing		datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedené účasti výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy tímto Změnovým listem, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku, který je důkazem toho, že doloží příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své po				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: Ing		datum	podpis
Zhotovitel	jméno: Ing		datum	podpis
				Číslo paré:

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka III/29821		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.6 / 02	Číslo ZBV: 76
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy evidenčního listu: 		Paré č. Příjemce	
Popis Změny: Stavební objekt " stavební objekt 102.6 – Sanace" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu, které administruje změny množství položek na základě skutečně provedených prací. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 16 "Změna PDPS X RDS SO 102.6" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Tato zakázka je realizována jako "Měřený kontrakt", kdy jsou zhotoviteli hrazeny pouze náklady za provedené práce. Veškeré změny v položkách byly předem odsouhlaseny na základě měření s TDS stavby (Josef Čermák).			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	0,00 Kč	- 27 935,34 Kč	- 27 935,34 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	j	datum	podpis
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	j	datum	podpis
Technický dozor stavby	j	datum	podpis
Autorský dozor	j	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na v části výše uvedené stavby, dojde ke ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodneno Evidenčním listu, který je součástí Evidenční list je zároveň záznamem o změně Evidenčního listu, který je součástí nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitelů. Důkaz toho připojují příslušné osoby			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	j	datum	podpis
Zhotovitel	j	datum	podpis

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka III/29821		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.6 / 02	Číslo ZBV: 76
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Stavební objekt " stavební objekt 102.6 – Sanace" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 16 " Změna PDPS X RDS SO 1026" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV. Během projekčních prací došlo po konzultaci s geotechnikem stavby ke změně tloušťky sanací z 0,25 m na 0,5 m. Tato změna (administrovaná v ZBV č. 16) byla opomenuta v soupisu prací RDS, prostřednictvím ZBV č. 76 tak dochází k opravení finální výměry položky s kódem 21451. Součástí této ZBV je vyjádření geotechnika stavby.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	979 617,87 Kč	979 617,87 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby		datum	podp.
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		datum	podp.
Technický dozor stavby		datum	podp.
Autorský dozor		datum	podp.
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že n... ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvo... Změnový list je zároveň záznamem o zm... nebo v zastoupení Objednatele a Zhoto...		datum	podp.
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		datum	podp.
Zhotovitel		datum	podp.

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Propustky		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 106.1 / 03	Číslo ZBV: 77
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy evidenčního listu: 		Paré č. Příjemce	
Popis Změny: Stavební objekt "SO 106.1 - Příčné propustky" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu, které administruje změny množství položek na základě skutečně provedených prací. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV č. 33 "Změna PDPS x RDS SO 106.1" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV. Tato zakázka je realizována jako "Měřený kontrakt", kdy jsou zhotoviteli hrazeny pouze náklady za provedené práce. Veškeré změny v položkách byly předem odsouhlaseny s TDS stavby (Josef Čermák).			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	120 229,96 Kč	- 17 743,50 Kč	102 486,46 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby			datum
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			datum
Technický dozor stavby			datum
Autorský dozor			datum
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		datum	podpis
Zhotovitel		datum	podpis

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Propustky		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 106.1 / 03	Číslo ZBV: 77
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Stavební objekt " stavební objekt 106.1 – Příčné propustky" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 33 " Změna PDPS X RDS SO 106.1" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV. Položka 12373.N byla odečtena, z důvodu nedostatečných podkladů k fakturaci. Položky 13173, 13273, 17120 a 17481 byly navýšeny, jelikož doložené množství neodpovídalo RDS. Tato skutečnost vznikla z důvodu skutečného tvaru příkopů při dokončovacích pracích na zemním tělese. Položka 451314 byla navýšena jelikož výměra v RDS byla chybná. Po vstupní pochůzce s geotechnikem stavby, která proběhla na základě iniciativy Zhotovitele, byly provedeny odběry vzorků pro rozšíření možností využití zeminy. Zkoušky a odběry jsou v souladu s vyhláškou č. 273/2001. Tyto rozbor prokázaly, že zemina vyzískaná v průběhu realizace nemusí být považována za odpad, neboť je podmíněčně vhodná pro další použití v rámci výstavby pozemních komunikací. Vzhledem k těmto skutečnostem je tak možné vyzískanou zeminu považovat za vedlejší produkt a nikoli za odpad. Pro zachování environmentálně odpovědného postupu, šetření přírodních zdrojů a současně také pro úsporu finančních prostředků Objednatel přistoupil Zhotovitel k dalšímu využití vyzískané zeminy. Část zeminy byla předána pro využití na sousedních stavbách a přilehlých pozemcích a neupotřebený zbytek odvezen na skládku. Návrh výše popsané Variace bude tedy zahrnovat vypuštění položky č. 014101 (POPLATKY ZA SKLÁDKU – ZEMINA), která bude odečtena v objektech, kde nedošlo k odvozu na skládky. Současně dojde k doplnění položky č. 015111R (POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), která bude z důvodu nevhodnosti položek pro tuto záměnu ze stavby a OTSKP 2022 použita jako modifikovaná položka. Po dohodě mezi objednatel a zhotovitelem bude Jednotková cena nové položky 4,00 Kč, čímž Zhotovitel uděluje Objednateli slevu z díla oproti původní ceně položky č. 014101, kde jednotková cena byla 4,16 Kč. V rámci stavebního objektu SO 106.1 nebyla odvezena žádná část vytěžené zeminy na skládky a nebylo s ní nakládáno jako s odpadem. Proto dochází k odečtu celého množství položky 014101.1 a připočtení v položce 015111.R.N. Množství 488,214 m3 bylo odečteno, jako veškeré množství, se kterým bylo počítáno v RDS. Množství 1011,66 m3 bylo přičteno na základě skutečného množství vyzískaného materiálu z odkopávek.			
Přílohy: • Rozbory zemín • Čestné prohlášení o nakládání s odpady • Čestné prohlášení o nakládání s vytěženými zeminami • Protokol o likvidaci odpadu_asfalt_KENVI • Protokol o likvidaci odpadu_beton_KENVI • Protokol o likvidaci odpadu_zemina_KENVI • PD vedlejší produkt Časy_holice • PD vedlejší produkt Dašice			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací - 6 801,87 Kč	Cena dodatečných prací 491 870,71 Kč	Cena navrhovaných změn celkem 485 068,84 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno: JUDr. Václav Holický	datum	podpis

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Propustky		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 106.1 / 03	Číslo ZBV: 77
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jmenem Ing. Jiří Čuprky	datum	p
Technický dozor stavby	j	datum	p
Autorský dozor	j	datum	p
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na je součástí výše uvedené stavby, do ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodn v tomto Změnovém listu, který je s Změnový list je zároveň záznamem o změ ly. Na důkaz toho připojují příslušné nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovit			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	j	datum	p
Zhotovitel	j	datum	p
			Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 002.3 / 01	Číslo ZBV: 79
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022

Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Část stavebních prací spadajících do objektu SO 002.3 byly realizovány již v rámci projektu "Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno". Tyto stavební práce tedy nebyly realizovány a v soupise prací SO 002.3 budou odečteny.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 781 164,55 Kč	0,00 Kč	- 781 164,55 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	j	datum	pod
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	j	datum	pod
Technický dozor stavby	j	datum	pod
Autorský dozor	j	datum	pod

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	j	datum	podpis
Zhotovitel	j	datum	podpis

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné a předběžné položky	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 001 / 05	Číslo ZBV: 81
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022

Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Před začátkem projekčních prací na realizační dokumentaci stavby bylo nutné po navýšení nivelety zaměřit skutečnou polohu přeložek III/29821, III/29824, vodotečí a napojení na I/35. Přílohou této ZBV je prohlášení odpovědného projektanta RDS o nutnosti doložení těchto podkladů.

Z výrobního výboru mostních objektů SO 201 a SO 202, který se konal 15.08.2023, vyplynul požadavek na dlouhodobé sledování. Na každém objektu bylo umístěno 14 nivelačních značek, které byly zaměřeny před spuštěním provozu. Součástí této ZBV je zápis z výrobního výboru. Během zemních prací okolo mostních objektů a cyklostezky SO 105 vznikla nutnost zaměření kynety vodotečí pro ověření možnosti čištění koryt z důvodu vysoké hladiny vody pod mostními objekty a v přilehlých příkopech.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	146 055,00 Kč	146 055,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby		datum	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		datum	
Technický dozor stavby		datum	
Autorský dozor		datum	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na účasti výše uvedené stavby, dle ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a jsou součástí tohoto Změnového listu, který je zároveň záznamem o změně nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		datum	
Zhotovitel		datum	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/298	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.7 / 02	Číslo ZBV: 82
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022

Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Většina stavebních prací spadajících do objektu SO 101.7 byly realizovány již v rámci projektu "Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno". Tyto stavební práce tedy nebyly realizovány a v soupise prací SO 101.7 budou odečteny.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 834 805,56 Kč	0,00 Kč	- 834 805,56 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby		ky	datum	po
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek			datum	po
Technický dozor stavby			datum	po
Autorský dozor		ec	datum	po
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na v ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodn Změnový list je zároveň záznamem o změ nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovit			erý je součástí výše uvedené stavby, doj ény v tomto Změnovém listu, který je so ůčely. Na důkaz toho připojují příslušné	
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)			datum	po
Zhotovitel			datum	po

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné a předběžné položky	SO 001 / 06	83

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022

Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Z důvodu nesouladu projektové dokumentace pro stavební povolení s technickými normami, podmínkami a vzorovými listy vznikly zhotoviteli více náklady za projekční práce. Hlavní změny proběhly ve výškovém řešení a rozhledech okolo mostních konstrukcí a s tím související úpravy výškového řešení SO 102 a SO 103. Bylo nutné změnit celkovou technologii realizace propustku na I/35 z důvodu omezení provozu na silnici I. třídy. Dále během stavebních prací došlo k objevení původního propustku v km 0,25, který bylo nutné obměnit. Došlo opakovaně ke změně DZ nad rámec technických předpisů.

V místech, kde došlo k výskytu jílového podloží bylo geotechnikem stavby doporučeno vynechání vsakovacích příkopů z důvodu nepropustnosti zemin.

Na základě doporučení policie ČR a dotčených orgánů byla upravena výsadba v místě rozhledů a v blízkosti ochranného pásma pozemní komunikace (stromy byly nahrazeny keři).

Vzhledem ke zvýšení tělesa vozovky došlo k rozšíření paty násypu a tím prodloužení přeložky VTL.

Dle posouzení geotechnika stavby bylo doporučeno v místech neúnosného podloží zlepšení zemin pomocí hydraulických pojiv.

Do smlouvy bude přidána nová položka pomocí cenové kalkulace 06. Projekční práce RDS. Součástí této ZBV je SOD a soupis zasmulvněných prací s projekční firmou Valbek s.r.o. Veškeré návrhy Variací a pokyny Správce stavby, které se týkají těchto skutečností a jejichž součástí je také podrobný popis předmětných změn, jsou přiloženy k této ZBV.



Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	3 431 190,00 Kč	3 431 190,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby		datum
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		datum
Technický dozor stavby		datum
Autorský dozor		datum
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na ZZZV, jež jsou podrobně popsány, zdůvodní Změnový list je zároveň záznamem o změně nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele.	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na ZZZV, jež jsou podrobně popsány, zdůvodní Změnový list je zároveň záznamem o změně nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele.	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na ZZZV, jež jsou podrobně popsány, zdůvodní Změnový list je zároveň záznamem o změně nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele.
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		datum

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/298		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.1 / 02	Číslo ZBV: 84
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačirkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Stavební objekt "SO 101.1 - Vozovka" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV č. 23 "Změna PDPS x RDS SO 101.1" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV. Položka 91725 byla nahrazena položkou 91726 a množství bylo určeno na základě skutečného provedení, záměna položek byla opomenuta v soupisu prací RDS. Položky se týkají obrub, z kterých jsou tvořeny ostrůvky křižovatek na hranicích SO 103 a SO 104. Položka 57475 byla odečtena z důvodu absence fotodokumentace a záznamů v SD o realizaci výztužných vrstev v rámci SO 101. Položka 572121 byla ponížena, jelikož výpočet v soupisu realizační dokumentace byl chybný.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací - 160 767,75 Kč	Cena dodatečných prací 100 098,23 Kč	Cena navrhovaných změn celkem - 60 669,52 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby		datum	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		datum	
Technický dozor stavby		datum	
Autorský dozor		datum	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že ... ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny v tomto Změnovém listu, který je součástí výše uvedené stavby, Změnový list je zároveň záznamem o změně ... nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele. Na důkaz toho připojují příslušné			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		datum	
Zhotovitel		datum	

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Propustky		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 106.2 / 02	Číslo ZBV: 85
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy evidenčního listu:		Paré č. Příjemce	
Popis Změny: Stavební objekt "SO 106.2 - Podélné propustky" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu, které administruje změny množství položek na základě skutečně provedených prací. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV č. 29 "Změna PDPS x RDS SO 106.2" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV. Tato zakázka je realizována jako "Měřený kontrakt", kdy jsou zhotoviteli hrazeny pouze náklady za provedené práce. Veškeré změny v položkách byly předem odsouhlaseny s TDS stavby (Josef Čermák).			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	188 909,78 Kč	- 8 348,22 Kč	180 561,56 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby		datum	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		datum	
Technický dozor stavby		datum	
Autorský dozor		datum	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodnění změny v tomto Evidenčním listu, který je zároveň záznamem o změně závazku, je součástí výše uvedené stavby. Na důkaz toho připojují příslušné doklady.		datum	
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		datum	
Zhotovitel	datum		

14:35:13

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Propustky	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 106.2 / 02	Číslo ZBV: 85
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022

Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Stavební objekt " stavební objekt 106.2 – Podélné propustky" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 29 " Změna PDPS X RDS SO 106.2" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV.

Množství položky 89952A.N v RDS bylo chybné, k jejímu navýšení dochází v tomto ZBV.

Po vstupní pochůzce s geotechnikem stavby, která proběhla na základě iniciativy Zhotovitele, byly provedeny odběry vzorků pro rozšíření možností využití zeminy. Zkoušky a odběry jsou v souladu s vyhláškou č. 273/2001. Tyto rozborů prokázaly, že zemina vyzískaná v průběhu realizace nemusí být považována za odpad, neboť je podmíněčně vhodná pro další použití v rámci výstavby pozemních komunikací. Vzhledem k těmto skutečnostem je tak možné vyzískanou zeminu považovat za vedlejší produkt a nikoli za odpad.

Pro zachování environmentálně odpovědného postupu, šetření přírodních zdrojů a současně také pro úsporu finančních prostředků Objednatel přistoupil Zhotovitel k dalšímu využití vyzískané zeminy. Část zeminy byla předána pro využití na sousedních stavbách a přilehlých pozemcích a neupotřebený zbytek odvezen na skládku.

Návrh výše popsané Variace bude tedy zahrnovat vypuštění položky č. 014101 (POPLATKY ZA SKLÁDKU – ZEMINA), která bude odečtena v objektech, kde nedošlo k odvozu na skládky. Současně dojde k doplnění položky č. 015111R (POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), která bude z důvodu nevhodnosti položek pro tuto záměnu ze stavby a OTSKP 2022 použita jako modifikovaná položka. Po dohodě mezi objednatel a zhotovitelem bude Jednotková cena nové položky 4,00 Kč, čímž Zhotovitel uděluje Objednateli slevu z díla oproti původní ceně položky č. 014101, kde jednotková cena byla 4,16 Kč.

V rámci stavebního objektu SO 106.2 nebyla odvezena žádná část vytěžené zeminy na skládky a nebylo s ní nakládáno jako s odpadem. Proto dochází k odečtu celého množství položky 014101.1 a připočtení v položce 015111.R.N.

Přílohy:









- Rozborů zemin
- Čestné prohlášení o nakládání s odpady
- Čestné prohlášení o nakládání s vytěženými zeminami
- Protokol o likvidaci odpadu_asfalt_KENVI
- Protokol o likvidaci odpadu_beton_KENVI
- Protokol o likvidaci odpadu_zemina_KENVI
- PD vedlejší produkt Časy_holice
- PD vedlejší produkt Dašice







Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 3 363,06 Kč	43 294,39 Kč	39 931,33 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby		datum	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		datum	
Technický dozor stavby		datum	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Propustky		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 106.2 / 02	Číslo ZBV: 85
Autorský dozor		datum	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na  je součástí výše uvedené stavby, do  v tomto Změnovém listu, který je s  ely. Na důkaz toho připojují příslušné 			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		datum	
Zhotovitel		datum	
			Číslo paré:

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 002.2 / 02	Číslo ZBV: 86
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy evidenčního listu: 		Paré č. Příjemce	
Popis Změny: Stavební objekt "SO 002.2 - Demolice zpevněných ploch" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu, které administruje změny množství položek na základě skutečně provedených prací. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV č. 2 "Změna PDPS x RDS SO 002.2" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV. Tato zakázka je realizována jako "Měřený kontrakt", kdy jsou zhotoviteli hrazeny pouze náklady za provedené práce. Veškeré změny v položkách byly předem odsouhlaseny s TDS stavby (Josef Čermák).			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	228 933,68 Kč	0,00 Kč	228 933,68 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby		datum	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		datum	
Technický dozor stavby		datum	
Autorský dozor		datum	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že n... který je součástí výše uvedené stavby, d... ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvo... ěny v tomto Evidenčním listu, který je Evidenční list je zároveň záznamem o zm... účely. Na důkaz toho připojují příslušn... nebo v zastoupení Objednatele a Zhoto...			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		datum	
Zhotovitel		datum	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 002.2 / 02	Číslo ZBV: 86
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022

Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice

Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Stavební objekt " stavební objekt 002.2 – Demolice zpevněných ploch" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu.

Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 2 " Změna PDPS X RDS SO 002.2" řešící změnu projektu z předchozího stupně do RDS. Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV.

Po vstupní pochůzce s geotechnikem stavby, která proběhla na základě iniciativy Zhotovitele, byly provedeny odběry vzorků pro rozšíření možností využití zeminy. Zkoušky a odběry jsou v souladu s vyhláškou č. 273/2001. Tyto rozborů prokázaly, že zemina vyzískaná v průběhu realizace nemusí být považována za odpad, neboť je podmíněčně vhodná pro další použití v rámci výstavby pozemních komunikací. Vzhledem k těmto skutečnostem je tak možné vyzískanou zeminu považovat za vedlejší produkt a nikoli za odpad.

Pro zachování environmentálně odpovědného postupu, šetření přírodních zdrojů a současně také pro úsporu finančních prostředků Objednatel přistoupil Zhotovitel k dalšímu využití vyzískané zeminy. Část zeminy byla předána pro využití na sousedních stavbách a přilehlých pozemcích a neupotřebený zbytek odvezen na skládku.

Návrh výše popsané Variace bude tedy zahrnovat vypuštění položky č. 014101 (POPLATKY ZA SKLÁDKU – ZEMINA), která bude odečtena v objektech, kde nedošlo k odvozu na skládky. Současně dojde k doplnění položky č. 015111R (POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), která bude z důvodu nevhodnosti položek pro tuto záměnu ze stavby a OTSKP 2022 použita jako modifikovaná položka. Po dohodě mezi objednatel a zhotovitelem bude Jednotková cena nové položky 4,00 Kč, čímž Zhotovitel uděluje Objednateli slevu z díla oproti původní ceně položky č. 014101, kde jednotková cena byla 4,16 Kč.

V rámci stavebního objektu SO 002.2 nebyla odvezena žádná část vytěžené zeminy na skládky a nebylo s ní nakládáno jako s odpadem. Proto dochází k odečtu celého množství položky 014101.1 a připočtení v položce 015111.R.N.



Přílohy:










- Rozborů zemin
- Čestné prohlášení o nakládání s odpady
- Čestné prohlášení o nakládání s vytěženými zeminami
- Protokol o likvidaci odpadu_asfalt_KENVI
- Protokol o likvidaci odpadu_beton_KENVI
- Protokol o likvidaci odpadu_zemina_KENVI
- PD vedlejší produkt Časy_holice
- PD vedlejší produkt Dašice




Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 2 718,98 Kč	2 614,40 Kč	- 104,58 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby		datum	pod	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		datum	pod	
Technický dozor stavby		datum	pod	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 002.2 / 02	Číslo ZBV: 86
Autorský dozor		datum	podpis 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na  který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke  eny v tomto Změnovém listu, který je součástí  Změnový list je zároveň záznamem o změně  účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby  nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele 			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		datum	podpis 
Zhotovitel		datum	podpis 
			Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Retenční nádrž		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 301 / 03	Číslo ZBV: 87
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Stavební objekt " stavební objekt 301 – Retenční nádrž" je dokončen, jedná se tedy o závěrečné ZBV na tomto stavebním objektu. Na stavebním objektu bylo již předloženo ZBV 36 „Změna PDPS X RDS SO 301" a ZBV 43 „RDS x SP SO 301 – Závěrečné". Přílohy předchozích změn jsou součástí této ZBV. Během tvorby závěrečného ZBV 43 „ - RDS x SP SO 301 " se zhotovitel dopustil chyby při odečítání položek a opomenul odečíst část položky 014101.1. Touto ZBV dochází k narovnání položek. Součástí této ZBV jsou přílohy předchozích změn na tomto stavebním objektu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 919,61 Kč	0,00 Kč	- 919,61 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby		datum	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		datum	
Technický dozor stavby		datum	
Autorský dozor		datum	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		datum	
Zhotovitel		datum	

Změnový list změny dle §222, odst. (5) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - D35 a I/35 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné a předběžné položky	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 001 / 07	Číslo ZBV: 88	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.06.2022 Objednatel: SÚS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: 	Paré č. Příjemce		
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: V rámci této změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je procesována událost, ze které vyplývá nárok zhotovitele na úhradu dodatečných nákladů. Dle Technických kvalitativních podmínek, konkrétně kapitoly 1 je objednatel k termínu předání staveniště povinen fyzicky předat zhotoviteli stabilizované body primární vytyčovací sítě ve shodě s dokumentací včetně zaměření. Zhotoviteli ke dni předání staveniště nebyla základní vytyčovací síť předána. Zhotovitel vybudoval základní vytyčovací síť v rámci variace (č.1). Což způsobilo nutnost prodloužení smluvních lhůt výstavby o 120 dnů. Tato skutečnost byla vypořádána dohodou číslo 1. Zhotovitel si nárokuje náklady související s prodloužením doby výstavby. Zhotovitel již na základě dohody č.2. administroval ZBV 32, které vypořádávalo správní režii ve výši 1 034 016,04 Kč . Smluvní strany uzavřely dohodu číslo 3, ve které je vyčíslena režie výrobní. Tato ZBV řeší výrobní režii.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	1 852 227,27 Kč	1 852 227,27 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby		datum	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek		datum	
Technický dozor stavby		datum	
Autorský dozor		datum	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		datum	podpis
Zhotovitel		datum	podpis