

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „Dodatek“)

číslo smlouvy objednatele: SMLO-154/1073/200/20/2023

číslo smlouvy zhotovitele- Společník 1: 2023/1014/0628

číslo smlouvy zhotovitele - Společník 2: 012.1/2023

číslo smlouvy zhotovitele - Společník 3: WZ2446/2023

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Pověřená osoba: [REDACTED], náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
[REDACTED] 1.zástupce statutárního orgánu organizace na
základě pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“),

a

II. „Společnost pro Vraclav“

Zastoupena: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: **K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice**

Vedoucí společník, Společník 1

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupena: Petrem Janečkem, DiS., členem představenstva

Sídlo: **K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice**

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsána: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED] 0

E-mail: info@cht-pce.cz

Zástupce zhotovitele: [REDACTED]

Společník 2

KAVE Bau s.r.o.

Zastoupena: Petrem Veselým, jednatelem

Sídlo: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany

IČO: 24135658

DIČ: CZ24135658

Zapsána: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce zhotovitele: Petr Veselý, jednatel

Společník 3

WOMBAT, s.r.o.

Zastoupena: Ladislavem Dokládalem, jednatelem

Sídlo: Březinova 759/23, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO: 47912553

DIČ: CZ47912553

Zapsána: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10046

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: wombat@wombat.cz

Zástupce zhotovitele: Ladislav Dokládál, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“),

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „smluvní strany“).

uzavřely tento Dodatek v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

I. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 14.08.2023 Smlouvu o dílo č. SMLO-154/1073/200/20/2023 (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Modernizace silnice III/305 23, Vraclav“.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II. Změna

Smluvní strany se dohodly, že se odstavec 2. Smlouvy mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
27 417 118,07	5 757 594,79	33 174 712,86

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

III. Odůvodnění

V návaznosti na Dodatek č. 1 ze dne 12.9.2024 se cena díla dále zvýšila celkem o 2 808 138,17 Kč bez DPH na základě vypuštěných a dodatečných prací, kdy bylo zjištěno správcem plynovodu, že v ochranném pásmu není možné provádět sanaci aktivní zóny.

SMLO-154/2023	25 153 113,00
ZBV 01	-544 133,10
dodatek č. 1	24 608 979,90
ZBV 02	2 767 196,54
ZBV 03	50 541,63
ZBV 04	-9 600,00
změna na základě dodatku č.2	2 808 138,17
dodatek č. 2	27 417 118,07

Více v přílohách tohoto Dodatku.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dohody včetně jejich příloh a případných dodatků a metadata k této dohodě byla uveřejněna v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zveřejní Objednavatel.
5. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Přílohy:

1. Změnový list pro změny dle § 222, odst. (6) ZZVZ, číslo ZBV: 02
2. Změnový list pro změny dle § 222, odst. (6) ZZVZ, číslo ZBV: 03
3. Změnový list pro změny dle § 222, odst. (6) ZZVZ, číslo ZBV: 04

Za Objednatele:

V Pardubicích dne:

Ing. Zdeněk Vašák

ředitel

Správa a údržba silnic

Pardubického kraje

Ing. Zdeněk
Vašák

Digitálně podepsal Ing.
Zdeněk Vašák
Datum: 2024.11.21
17:30:20 +01'00'

Za Zhotovitele:

V Pardubicích dne



Digitálně podepsal
Petr Janeček, DiS.
Datum: 2024.11.22
12:16:19 +01'00'

Petr Janeček, DiS.

člen představenstva

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

dle Smlouvy o společnosti

V Pardubicích dne:

Za Zhotovitele – Společník 2:

**Petr
Veselý**

Digitálně podepsal
Petr Veselý
Datum: 2024.11.22
12:39:42 +01'00'

Petr Veselý

jednatel

KAVE Bau s.r.o.

dle Smlouvy o společnosti

V Brně dne:

Za Zhotovitele – Společník 3:

Ing. Ladislav
Dokládál

Digitálně podepsal Ing.
Ladislav Dokládál
Datum: 2024.11.22
13:43:24 +01'00'

Ladislav Dokládál
jednatel
WOMBAT, s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice III/305 23, Vraclav - Z2023-024231 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace III/30523	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 121 / 02	Číslo ZBV: 02
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.08.2023
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: Společnost pro Vraclav K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) Na základě provedení diagnostického průzkumu vozovky pro potřeby přípravy projektové dokumentace ve stupni PDPS byla stanovena tloušťka frézovaných asfaltových vrstev na průměrnou hodnotu 50 mm. Při realizaci stavebních prací ve staničení km 0,420 - 0,735 bylo zjištěno, že průměrná tloušťka stávajícího asfaltového krytu vozovky je 100 mm. Z tohoto důvodu bylo nutné navýšit mocnost frézované vrstvy s ohledem na skutečně zjištěné parametry. Navýšení kubatury frézování je doloženo geodetickým zaměřením. Současně s tím došlo ke snížení mocnosti odstraňovaných nepevných podkladních vrstev stávající vozovky.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014102 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 11372 (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH) a č. 12373.1 (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I).

Pro potřeby přípravy PDPS byl proveden diagnostický průzkum vozovky. Na základě vývrtů byly zjištěny tloušťky stávajícího asfaltového krytu vozovky v mocnosti 25 mm, 40 mm, 70 mm a 135 mm. Z diagnostického průzkumu tak nevyplývala skutečnost, že průměrná mocnost frézování bude dvojnásobná oproti předpokladu PDPS. Tato skutečnost mohla být zjištěna až v rámci samotného provádění stavebních prací.

2) V rámci PDPS byla uvažována změna konstrukce autobusových zastávek v prostoru obecního úřadu Vraclav. Konkrétně měl být realizován povrch těchto zastávek z žulových kostek. Po odstranění stávajících asfaltových vrstev v prostoru zastávek byla zastižena stávající betonová podkladní deska, s jejíž výskytem se v PDPS neuvažovalo. Betonová deska byla ve výškové kolizi s uvažovaným povrchem ze žulových kostek, proto bylo nutné pro realizaci prací dle předpokladu PDPS tuto betonovou desku odstranit.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 014112.2 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)) a přidání nové položky soupisu prací č. 11335.N (ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU).

Pro potřeby přípravy PDPS byl proveden diagnostický průzkum vozovky. Vývrty byly však realizovány pouze v trase silnice III/305 23, nikoliv v prostoru autobusových zastávek. Přítomnost betonová podkladní deska tak mohla být odhalena až v průběhu provádění stavebních prací.


Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

3) Ve staničení km 0,000 - 0,730 byla provedena sanace aktivní zóny dle předpokladu PDPS. Na takto upravené aktivní zóně byly dne 26.06.2024 a 03.07.2024 provedeny statické zatěžovací zkoušky (dále jen "SZZ") pro potvrzení únosnosti zemní pláně dle požadavků PDPS. Z výsledků SZZ vyplynulo, že provedená sanace dle předpokladu PDPS není dostatečná. Z tohoto důvodu Autorský dozor (dále jen "AD") navrhl prohloubení sanace o dalších 300 mm s použitím další vrstvy z kameniva dle původního návrhu PDPS. Takto upravená zemní pláň již vykazovala požadované hodnoty na únosnost a bylo možné realizovat navazující stavební práce.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014102 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 12373.2 (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I) a č. 21450 (SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA).

Rozsah sanace aktivní zóny byl stanoven na základě provedení diagnostického průzkumu vozovky. Vyšší rozsah sanací oproti předpokladu PDPS z provedení průzkumu nevyplýval. Skutečný rozsah sanací bylo možné zjistit až v průběhu provádění stavebních prací a po provedení SZZ na sanované zemní pláni.

4) Při provádění výkopu pro sanaci aktivní zóny v prostoru autobusové zastávky bylo odhaleno stávající plynovodní vedení společnosti

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice III/305 23, Vraclav - Z2023-024231 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace III/30523		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 121 / 02	Číslo ZBV: 02
GASNET, s.r.o. a kabelové vedení společnosti CETIN a.s. Dle vyjádření správce plynovodu není možné v ochranném pásmu plynovodu provádět sanaci aktivní zóny. Z tohoto důvodu byly na zemní pláni provedeny SZZ, které prokázaly nedostatečnou únosnost této pláně. Na základě zjištěných skutečností bylo pro zajištění dostatečné únosnosti krytu autobusové zastávky AD navrženo provedení horní podkladní vrstvy z betonu C12/15 vyztuženou KARI sítí 100/100/8 mm. Na tuto betonovou desku bude dle předpokladu PDPS provedena pokládka žulových kostek do lože z drceného kameniva frakce 4/8 s vyplněním spár cementovým mlékem. Změna má vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 451382.N (PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE). V době přípravy PDPS nebylo k dispozici vyjádření správců sítí pro případné inženýrské sítě v prostoru autobusových zastávek. Ke zjištění přítomnosti plynovodního vedení společnosti GASNET, s.r.o. a kabelového vedení společnosti CETIN a.s. mohlo dojít až v průběhu provádění stavebních prací. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsané Změny předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	2 767 196,54 Kč	2 767 196,54 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zástupce Objednatele (TDS)		datum	podpis  Digitálně podepsal Ing. Jiří Křenek Datum: 2024.11.10 14:29:49 +01'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: 	datum	podpis  Digitálně podepsal Jiří Burian Datum: 2024.11.12 08:57:21 +01'00'
Projektant	jméno: 	datum	podpis  Podepsal Jiří Henynek DN: cn=Jiří Henynek, c=CZ, o=, email=henynek.j@gmail.com Datum: 2024.11.11 22:28:17 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: 	datum	podpis  Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2024.11.13 10:27:29 +01'00'
Zhotovitel	jméno: 	datum	podpis  Digitálně podepsal Richard Čech Datum: 2024.11.13 10:28:08 +01'00'
			Číslo paré:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě						Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5						14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5 467,780						63,11%
3	014112.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAĐ)	T	41,614						237,04%
10	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	423,340						25,48%
12	12373.1	ODKOP PRO SPOĐ STAVBU SILNIC A ŹELEZNIC TŘ. I	M3	173,640						62,12%
13	12373.2	ODKOP PRO SPOĐ STAVBU SILNIC A ŹELEZNIC TŘ. I	M3	2 213,540						73,08%
25	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	2 213,540						73,08%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou								

Nové položky

1002	11335.N	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	0,000						100,00%
1003	451382.N	PODKL VRSTVY ZE ŹELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŹE	M3	0,000						100,00%
		Celkem za nové položky								
		Celkem za všechny položky								
		Celkem za stavební objekt								
		Celkem za stavební objekt po všech změnách								

Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal Roman Sauer, DiS.

Datum: 2024.11.12 07:57:06 +01'00'

DiS.



Datum:

Datum:

Digitálně podepsal Jiří Burian

Datum: 2024.11.12 10:52:08 +01'00'

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice III/305 23, Vraclav - Z2023-024231 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace III/30523		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 121 / 03	Číslo ZBV: 03
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.08.2023 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: Společnost pro Vraclav K Vápence 2677, 530 02 Pardubice			
Přílohy změnového listu:		Paré č.	Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Z důvodu vnikání dešťové vody z komunikace III/30523 na soukromý pozemek p. č. 66 vznesl zástupce obce Vraclav dodatečný požadavek na řešení vzniklé situace. Situace se projevila po vydatných deštích dne 11.07.2024, kdy došlo k vyplavení nezpevněné krajnice a vymletí zeminy svahu v úseku km 1,035. Z tohoto důvodu byla Autorským dozorem (dále jen "AD") navržena následující opatření: 1) V úseku km 1,035 bude provedeno zpevnění svahu lomovým kamenem a osazení betonových žlabů pro odvod dešťové vody do stávající horské vpusti, která se nachází vedle vjezdu na výše zmíněný soukromý pozemek. U vjezdu bude dále osazena snížená betonová obruba pro případ přetečení dešťové vody přes horskou vpusť. Sjezd bude dosypán vyfrézovaným materiálem aby nedocházelo k opětovnému vymílání zeminy svahu a nezpevněné krajnice do prostoru opravené vozovky. 2) Odvodnění opravované komunikace bylo navrženo v souladu s platnou legislativou. Vlivem výše uvedených okolností bylo však zjištěno, že v nároží křižovatky v úseku km 1,080 (místo výškového napojení nové komunikace na původní komunikaci) dochází ke zpomalení odtoku a hromadění dešťové vody na komunikaci. Z tohoto důvodu bylo AD navrženo umístění nové uliční vpusti v nejnižším místě dotčené oblasti, která bude napojena na stávající kanalizační přípojku. Provedením výše popsaných Změn bude docíleno požadovaných odvodňovacích parametrů opravované komunikace bez negativního vlivu na přilehlý soukromý pozemek. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014102 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 014112.1 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 11313 (ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM), č. 11332 (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO), č. 12110 (SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY), č. 13173 (HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I), č. 13273 (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I), č. 17581 (OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ), č. 18220 (ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU), č. 18242 (ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI), č. 45131A (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25), č. 465512 (DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC), č. 56364 (VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM), č. 89712 (VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ), č. 917224.2 (SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM), č. 919111 (ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM), č. 931325 (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2), č. 935212 (PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM). Změna byla vyvolána dodatečným požadavkem třetí strany, zástupcem obce Vraclav a zjištěním skutečných odtokových poměrů po výškovém napojení nové a původní komunikace. Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	50 541,63 Kč	50 541,63 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zástupce Objednatele (TDS)	jméno: Ing. [redacted]	datum	podpis [redacted] Digitálně podepsal Petr Křenek Datum: 2024.11.10 10:54:37 +01'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] Digitálně podepsal Jiří Burian Datum: 2024.11.12 10:54:37 +01'00'

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice III/305 23, Vraclav - Z2023-024231 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace III/30523		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 121 / 03	Číslo ZBV: 03
Projektant	jméno [redacted]	datum	podpis [redacted] 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno [redacted]	datum	podpis [redacted] 
Zhotovitel	jméno [redacted]	datum	podpis [redacted] 
			Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 03													
Evidenční číslo a název stavby: Z2023-024231 - Modernizace silnice III/305 23, Vraclav Číslo a název SO/PS: SO 121 - Komunikace III/30523								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 03					
								Změna položek podle §222, odst. (6)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5 467,780									0,47%
2	014112.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAK)	T	6 376,700									0,01%
5	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	705,780									0,01%
7	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	2 875,850									0,01%
11	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	103,900									3,85%
19	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	166,500									0,16%
20	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	96,705									12,93%
21	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	185,490									0,13%
22	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	103,900									3,85%
23	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	1 039,000									3,85%
32	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	1,300									28,85%
35	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,600									31,25%
37	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	155,500									32,15%
63	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	52,000									1,92%
84	917224.2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	472,500									2,12%
86	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1 336,500									0,30%
88	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	1 336,500									0,30%
89	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	50,000									10,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou											
		Celkem za stavební objekt											
		Celkem za stavební objekt po všech změnách											

Za Zhotovitele:

Digitalně podepsal Roman Sauer, DiS.

Datum: 2024.11.12 07:57:44 +01'00'


Datum:

DiS.

Datum:

2024.11.12 10:55:28 +01'00'

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice III/305 23, Vraclav - Z2023-024231 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dočasné dopravní opatření	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 181 / 01	Číslo ZBV: 04	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.08.2023 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: Společnost pro Vraclav K Vápence 2677, 530 02 Pardubice			
Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce		
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Kontrolou položkového rozpočtu byla zjištěna výpočetní chyba v množství u níže uvedené položky. Položka je počítána s měrnou jednotkou KUS, nicméně výpočet ve druhém řádku výkazu výměr je vynásoben počtem dní. Položka byla čerpána dle skutečné výměry na stavbě. Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 914133 (DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ). Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsanou Změnu předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací - 9 600,00 Kč	Cena dodatečných prací 0,00 Kč	Cena navrhovaných změn celkem - 9 600,00 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zástupce Objednatele (TDS)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] Digitálně podepsal Ing. Petr Křenek Datum: 2024.11.10 14:33:17 +01'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] Digitálně podepsal Jiří Burian Datum: 2024.11.12 15:57:00 +01'00'
Projektant	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] Podepsal Jiří Herynek DN: cn=Jiří Herynek, c=CZ, o=Herynek, email=j.herynek@gmail.com Datum: 2024.11.11 11:22:29 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2024.11.13 10:26:47 +01'00'

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice III/305 23, Vraclav - Z2023-024231 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dočasné dopravní opatření		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 181 / 01	Číslo ZBV: 04
Zhotovitel	jméno: 	datum	podpis 
			 Digitálně podepsal Datum: 2024.11.08 09:03:20 +01'00'
			Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 04											
Evidenční číslo a název stavby: Z2023-024231 - Modernizace silnice III/305 23, Vraclav Číslo a název SO/PS: SO 181 - Dočasné dopravní opatření						ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
						č. 01					
						Změna položek podle §222, odst. (6)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě							Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5							14
2	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	1 022,000							-93,93%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou									
		Celkem za stavební objekt									
		Celkem za stavební objekt po všech změnách									

Za Zhotovitele:

Datum:

DiS.

Digitálně podepsal Roman Sauer, DiS.

Datum: 2024.11.12 07:58:15 +01'00'

Za Objednatele:

Datum:

Digitálně podepsal Jiří Burian

Datum: 2024.11.12 10:57:26 +01'00'

004