

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-154/1073/200/20/2023

číslo smlouvy zhotovitele- Společník 1: 2023/1014/0628

číslo smlouvy zhotovitele - Společník 2: 012.1/2023

číslo smlouvy zhotovitele - Společník 3: WZ2446/2023

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: [REDACTED], náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
[REDACTED] – 1.zástupce statutárního orgánu organizace na
základě pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

II. „Společnost pro Vraclav“

Zastoupena: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: **K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice**

Vedoucí společník, Společník 1

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupena: Petrem Janečkem, DiS., členem představenstva

Sídlo: **K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice**

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsána: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: info@cht-pce.cz

[Zástupce zhotovitele:](#) Richard Čapek, prokurista, ředitel divize silničních staveb

Společník 2

KAVE Bau s.r.o.

Zastoupena: Petrem Veselým, jednatelem

Sídlo: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany

IČO: 24135658

DIČ: CZ24135658

Zapsána: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: info@kavebau.cz

[Zástupce zhotovitele:](#) Petr Veselý, jednatel

Společník 3

WOMBAT, s.r.o.

Zastoupena: Ladislavem Dokládalem, jednatelem

Sídlo: Březinova 759/23, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO: 47912553

DIČ: CZ47912553

Zapsána: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10046

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: wombat@wombat.cz

[Zástupce zhotovitele:](#) Ladislav Dokládál, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tuto Smlouvu o dílo v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

I. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 14.08.2023 Smlouvu o dílo č. SMLO-154/1073/200/20/2023 (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Modernizace silnice III/305 23, Vraclav“
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II. Změna

Smluvní strany se dohodly, že se odstavec 2. mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
24 608 979,90	5 167 885,78	29 776 865,68

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

III. Odůvodnění

Snížení smluvní ceny došlo z důvodu provedení kontrolních zkoušek v době realizace stavebních prací, dále dle ZBV č. 01 ze dne 24.08.02024 (číslo změny: SO 121/01).

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě, č. SMLO-154/1073/200/20/2023 ze dne 14.08.2023 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dohody včetně jejich příloh a případných dodatků a metadata k této dohodě byla uveřejněna v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zveřejní Objednavatel.
5. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Přílohy:

1. Změnový list pro změny dle § 222, odst. (6) ZZVZ, číslo ZBV: 01 ze dne 24.8.2024 (číslo změny: SO 121/01) vč. Zápisu ocenění Změn položek – pro ZBV číslo: 01

Za Objednatele:

V Pardubicích dne:



Digitálně podepsal Ing.
Zdeněk Vašák
Datum: 2024.09.11 06:36:39
+02'00'

Ing. Zdeněk Vašák

ředitel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Za Zhotovitele:

V Pardubicích dne



Digitálně
podepsal Petr
Janeček, DiS.
Datum:
2024.09.11
18:27:02 +02'00'

Petr Janeček, DiS.

člen představenstva

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
dle Smlouvy o společnosti

V Pardubicích dne:

Za Zhotovitele – Společník 2:

**Petr
Veselý**

Digitálně podepsal
Petr Veselý
Datum: 2024.09.12
07:52:00 +02'00'

Petr Veselý

jednatel

KAVE Bau s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti

V Brně dne:

Za Zhotovitele – Společník 3:

**Ing. Ladislav
Dokládál**

Digitálně podepsal Ing.
Ladislav Dokládál
Datum: 2024.09.12
11:39:58 +02'00'

Ladislav Dokládál

jednatel

WOMBAT, s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

Modernizace silnice III/305 23, Vraclav - Z2023-024231

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Komunikace III/30523

Číslo SO/PS / číslo
změny SO/PS:

SO 121 / 01

Číslo ZBV:

01

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.08.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost pro Vraclav K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Projektová dokumentace (dále jen "PDPS") řeší modernizaci silnice III/305 23 v intravilánu obce Vraclav, která ve stávajícím stavu vykazuje značné množství poruch a nerovností. Oprava silnice spočívá zejména ve výměně konstrukce vozovky v celé tloušťce, výškové a polohové vedení trasy zůstane zachováno.

Pro potřeby PDPS byl v červnu roku 2021 proveden diagnostický průzkum vozovky (dále jen "Průzkum") s návrhem její opravy včetně posouzení možného výskytu materiálu s obsahem PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky). Průzkum potvrdil částečný výskyt materiálu s obsahem PAU ve stávajících asfaltových vrstvách, který tak dle předpokladu PDPS měl být likvidován na skládce nebezpečného odpadu.

V rámci provádění stavebních prací byly provedeny dvě kontrolní zkoušky pro potvrzení předpokládaného výskytu PAU ve stávajících asfaltových vrstvách. Tyto zkoušky byly provedeny před úsekem km 1,025 a za úsekem km 1,040. V úseku mezi těmito staničeními byl dle výsledků Průzkumu pro potřeby PDPS předpokládán výskyt materiálu s nadlimitními hodnotami PAU.

Kontrolní zkoušky potvrdily, že hodnoty PAU v obou kontrolních vzorcích byly podlimitní, a vzorky tak byly akreditovanou laboratoří ENVIREX spol. s r.o. zařazeny do skupiny ZAS-T1. S ohledem na tuto skutečnost byl odfrézovaný materiál likvidován na běžné skládce jako inertní odpad.

Oblast možného výskytu materiálu s nadlimitním obsahem PAU byl kontrolními zkouškami zúžen na úsek km 1,025 - 1,040. Odfrézovaný materiál z tohoto úseku byl rozdrčen a přidán do sanace aktivní zóny rekonstruované silnice III/305 23 v souladu s platnou vyhláškou č. 283/2023 Sb.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014112.1 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)) a č. 014132 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)).

Změna vyplývá z upřesnění výsledků Průzkumu pro potřeby PDPS z roku 2021 provedením kontrolních zkoušek v době realizace stavebních prací. Z výsledků kontrolních zkoušek vyplývá, že obsah s nadlimitním obsahem PAU (nebezpečný odpad) se na stavbě nevyskytoval, případně ho bylo možné klasifikovat jako vedlejší produkt, který přestává být odpadem a bylo ho možné zpětně využít na stavbě. Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 603 834,00 Kč	59 700,90 Kč	- 544 133,10 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby

jméno: J. [redacted]

datum: 22-08-2024 podpis [redacted]

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k
ZBV - technický náměstek

jméno: J. [redacted]

datum: 22-08-2024 podpis [redacted]

Projektant

jméno: I. [redacted]

datum: 22-08-2024 podpis [redacted]

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice III/305 23, Vraclav - Z2023-024231 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace III/30523	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 121 / 01	Číslo ZBV: 01
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: [redacted]	datum 24-08-2024 podpis [redacted] [redacted] [redacted]
Zhotovitel	jméno: R [redacted]	datum 24-08-2024 podpis [redacted] [redacted] [redacted]
		Číslo paré:

Soupis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 01

Evidenční číslo a název stavby: Z2023-024231 - Modernizace silnice III/305 23, Vraclav
Číslo a název SO/PS: SO 121 - Komunikace III/30523

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 01

Změna položek podle §222, odst. (6)

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě		Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5		14
2	014112.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	6 376,700		18,72%
4	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	1 207,668		-100,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou				
		Celkem za stavební objekt				
		Celkem za stavební objekt po všech změnách				

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatel:

Datum: