

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-143/1073/200/20/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: S24-045-0050

ZMĚNOVÝ DODATEK REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 3“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad – Žamberk, Lukavice - průtah“


uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspkc.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace
 – 1.zástupce statutárního orgánu organizace na základě pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:



[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Společnost Letohrad – Žamberk, Lukavice průtah

Vedoucí společník:

**SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Dopravní stavby VÝCHOD – oblast Pardubice**

Zastoupen: Zdeňkem Havlem – ředitelem o. z. Dopravní stavby VÝCHOD
Ing. Martinem Lukešem – ředitelem oblasti Pardubice
Jarmilou Fikejzlovou – vedoucí obchodního oddělení
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Kontaktní adresa: Tovární 209, 537 01 Chrudim
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zapsána: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: office-pardubice@swietelsky.cz
Zástupce zhotovitele:
Ve věcech smluvních:

Ing. Martin Lukeš – ředitel oblasti Pardubice

Jarmila Fikejzlová – vedoucí obchodního oddělení Pardubice

Ve věcech technických:

Lukáš Jančárek – stavbyvedoucí

a

společník:

PP-GROUP.cz s.r.o.

Zastoupen: Karlem Javůrkem – jednatelem
Michalem Javůrkem – jednatelem
Janem Tomáškem – jednatelem
Sídlo: Pasecká 378, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913
DIČ: CZ28829913
Zapsána: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 30241
E-mail: pesek@pp-group.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č.3 je změna Rekapitulace smluvní ceny smlouvy o dílo č. SMLO-143/1073/200/20/2023 ze dne 16.8.2023 (dále jen Smlouva). Dále byl uzavřen deklaratorní ZMĚNOVÝ DODATEK REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“ ze dne 7.3.2024 a ZMĚNOVÝ DODATEK REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 2“ ze dne 1.8.2024.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
4. Předmětem tohoto dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“) je změna ceny díla.

II. Cena

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
79 414 637,07	16 677 073,78	96 091 710,85

III. Odůvodnění

1. Změna smluvní částky se zvýšila celkem o 14 920 601,63 Kč bez DPH na základě vypuštěných a dodatečných prací. Jednotlivé důvody navýšení smluvní částky jsou popsány ve změnových listech (ZBV 08 až ZBV 13), které tvoří přílohu tohoto Dodatku.
- 2.

SOD bez DPH	Dodatek č. 1- 2 (ZBV 1-7)	Dodatek č.3 ZBV 08 - 13	Dodatek č.3 bez DPH	Dodatek č.3 s DPH
62 680 946,24	64 494 035,44	14 920 601,63	79 414 637,07	96 091 710,85
	ZBV 08	1 258 013,78		
	ZBV 09	257 827,21		
	ZBV 10	218 221,33		
	ZBV 11	434 866,83		
	ZBV 12	219 373,56		
	ZBV 13	12 532 298,92		

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečtly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým

podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku včetně příloh a případných metadat byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek zveřejní Objednavatel.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují elektronickými podpisy dle předchozí věty, je Dodatek vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
6. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Přílohy:

1. ZBV č. 08 ve formátu PDF
2. ZBV č. 09 ve formátu PDF.
3. ZBV č. 10 ve formátu PFD.
4. ZBV č. 11 ve formátu PFD.
5. ZBV č. 12 ve formátu PFD.
6. ZBV č. 13 ve formátu PFD.

V Pardubicích, dne:
Za Objednatele:

Ing. Zdeněk Vašák
Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.12.13
18:38:40 +01'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

V Chrudimi, dne:
Za Zhotovitele:

Martin Lukeš
Digitálně podepsal Martin
Lukeš
Datum: 2024.12.16
10:37:44 +01'00'

Ing. Martin Lukeš
ředitel
oblast Pardubice
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Jarmila Fikejzlová
Digitálně podepsal
Jarmila Fikejzlová
Datum: 2024.12.16
10:36:21 +01'00'

Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení
oblast Pardubice
SWIETELSKY stavební s.r.o.



PP GROUP
STAVBY TJ S.R.O.

Digitálně
podepsal Michal
Javůrek
Datum:
2024.12.16
10:50:17 +01'00'

Michal Javůrek

jednatel
PP-GROUP.cz s.r.o.



PP GROUP
STAVBY TJ S.R.O.

Digitálně podepsal
Karel Javůrek
Datum: 2024.12.16
10:50:39 +01'00'

Karel Javůrek

jednatel
PP-GROUP.cz s.r.o.



PP GROUP
STAVBY TJ S.R.O.

Digitálně podepsal
Jan Tomášek
Datum: 2024.12.16
10:50:52 +01'00'

Jan Tomášek

jednatel
PP-GROUP.cz s.r.o.

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, Lukavice - průtah - Z2023-023632 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 01 / 01	Číslo ZBV: 08
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.08.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Letohrad - Žamberk, Lukavice průtah Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS byla v rámci stavebního objektu SO 01 uvažována realizace nové dešťové kanalizace DN 300 (dále jen "DK"). Účelem této realizace je zajištění odvodu dešťových vod ze silnice II/310, přilehlých chodníků pro pěší a jiných zpevněných ploch do Lukavického potoka. Realizací DK tak bude opraven stávající nevyhovující stav, kdy dochází k mísení splaškových a dešťových vod.

1) Během výstavby předchozího úseku extravilánu Lukavice - železniční přejezd - směr Letohrad bylo pro odvodnění v dané oblasti vybudováno vsakovací žebro. Pro zajištění řádného odvodnění, zamezení poškození díla dešťovou vodou a zamezení zavodnění přilehlého soukromého pozemku 1362/12 bylo nutné vsakovací žebro prodloužit o 20 m. Vsakovací žebro bylo prodlouženo od začátku úseku stavebního objektu SO 102 (staničení km 0,784), kdy tento úsek navazuje na dříve realizovaný úsek extravilánu.

2) V úseku od km 0,026 bylo nutné lokálně, v místech s minimálním podélným sklonem do 0,5 %, realizovat přídlažbu pro zajištění odtoku dešťové vody. Realizací přídlažby bylo dosaženo podélného sklonu minimálně 1 % tak, aby byl zajištěn požadovaný odvod dešťových vod. Zároveň byla zajištěna přesnější vedení finišeru při pokládce asfaltových směsí.

3) Dle předpokladu PDPS měla být v úseku km 0,415 - 0,498 realizována krajnice s vysvahováním do stávajícího příkopu. Vzhledem k nedostatečným prostorovým poměrům v daném staničení, kdy příkop je v těsné blízkosti vozovky a zároveň cca 1,5 m pod úrovní vozovky, by při realizaci prací dle předpokladu PDPS hrozilo nedodržení sklonů příkopu a možné utržení krajnice. Zároveň na příkop navazují soukromé oplocené pozemky, u kterých by hrozilo opakované zavodnění a zároveň by byla zkomplikována následná údržba silničního příkopu. Z těchto důvodů bylo zástupci Zhotovitele, Objednatele, AD a TDS rozhodnuto o zatrubnění příkopu v daném staničení. Dešťová voda je vedena podél nových silničních obrub do nově realizovaných uličních vpustí, které jsou napojeny do provedeného zatrubnění. Danou Změnou bylo docíleno řádného odvodnění a zároveň přístupu na přilehlé soukromé pozemky.

4) Stávající chodníkové vpusti jsou umístěny v nevhodných sklonových poměrech a neplní tak svou funkci odvodnění. V současném stavu dešťová voda není těmito chodníkovými vpustmi zachycena a není tak zajištěno dostatečné odvodnění. Z tohoto důvodu bylo zástupci Zhotovitele, Objednatele, AD a TDS rozhodnuto o realizaci nových uličních vpustí, ke kterým bude dešťová voda odváděna podél silničních obrub. Realizací dané Změny bylo docíleno požadovaného a dostatečného odvodnění silnice II/310.

5) V úseku km 0,586 - 0,609 byl z důvodu nedostatečného příčného i podélného sklonu, na základě rozhodnutí zástupců Zhotovitele, Objednatele, AD a TDS, realizován odvodňovací žlab. Provedením této Změny bylo docíleno požadované úrovně odvodnění v daném staničení.

6) V prostoru mezi stávajícími uličními vpustmi UV5 a UV6 je umístěna římsa se svodidlem. V době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavebních prací došlo v daném prostoru k terénním úpravám a výstavbě na přilehlém soukromém pozemku. Římsa i svodidlo tak v dotčeném úseku již nemá své opodstatnění, proto po domluvě zástupců Zhotovitele, Objednatele, AD a TDS byly tyto zrušeny a nahrazeny obrubou zajišťující vedení dešťových vod v prostoru mezi UV5 a UV6.

7) V rámci realizace opravy splaškové kanalizace byly v úseku km 0,646 - 0,666 odstraněny dvě stávající uliční vpusti. Z důvodu minimálních odtokových sklonů v dotčených staničeních bylo nutné tyto dvě uliční vpusti obnovit. Provedením dané Změny bylo docíleno požadovaného a dostatečného odvodnění silnice II/310 ve výše uvedených staničeních.

Změny vyplývají ze skutečně zjištěného stavu nebo provedením úprav v době mezi zpracováním PDPS a realizací stavebních prací, tudíž vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tímto došlo k úpravě množství stávajících položek soupisu prací a zároveň ke vzniku nových položek, které nebyly součástí zadávací dokumentace stavby.

Konkrétně mají Změny vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 113107222, č. 132254207, č. 132354207, č. 132454207, č. 162751117, č. 162751119, č. 162751137, č. 162751139, č. 171201221, č. 174101101, č. 58331202, č. 175151101, č. 58331200, č. 359901111, č. 359901211, č. 451573111, č. 452112111, č. 59224176, č. 59224187, č. 871390420, č. 28617270r, č. 877390420, č. 28617384, č. 892392121, č. 894411311, č. 59224050, č. 894414111, č. 59224338, č. 59224348, č. 894414211, č. 59224315, č. 5524103001, č.

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, Lukavice - průtah - Z2023-023632 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 01 / 01	Číslo ZBV: 08
---	---	----------------------

997221551, č. 997221559, č. 997221655 a č. 998276101. Změny mají dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 132554205.N, č. 2861123r.N, č. 28611366.N, č. 871353121.N, č. 877355211.N, č. 892352121.N, č. 162751157.N, č. 162751159.N, č. 138511201.N a č. PFB.1121104.N.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.


Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsané Změny předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	1 258 013,78 Kč	1 258 013,78 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno:    

   podpis 

Projektant jméno:   podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk) jméno:  datum  podpis Ing. 

Zhotovitel jméno:  datum  podpis 

Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, Lukavice - průtah - Z2023-023632	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 02 / 01	Číslo ZBV: 09
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce stávající dešťové kanalizace		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.08.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Letohrad - Žamberk, Lukavice průtah Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS byla v rámci stavebního objektu SO 02 uvažována realizace nové dešťové kanalizace DN 400 (dále jen "DK"). Účelem této realizace je zajištění odvodu dešťových vod z přilehlých uličních vpustí v silnici II/310. Realizaci DK tak bude opraven zjištěný havarijný stav stávajícího betonového potrubí DN 400.

V rámci provádění výkopových prací na Stoce 2 v souvislosti s realizací DK byla zjištěna kolize potrubí DK se stávajícím potrubím splaškové kanalizace a vodovodním řadem ve správě společnosti VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. (dále jen "Společnost VENCL"). Zjištěný stav byl Zhotovitelem projednán v místě stavby se zástupcem Společnosti VENCL, kde bylo rozhodnuto o provedení přeložky dotčené sítě splaškové kanalizace v místě zjištěné kolize. Kolize s vodovodním řadem byla vyřešena zahloubením DK v místě zjištěné kolize pod úroveň vodovodního řadu. Zahloubení DK bylo provedeno s mírnějším spádem. S navrženým řešením zjištěných kolizí vyjádřil souhlas Autorský dozor (AD), Technický dozor stavebníka (TDS) i Objednatel.

Změna vyplývá ze zjištěných kolizí potrubí DK s potrubím stávající splaškové kanalizace a vodovodním řadem. V době zpracování PDPS se k existenci sítí vyjádřil také zástupce Společnosti VENCL. Ve vyjádření nebyly údaje o hloubce uložení dotčených inženýrských sítí. Z tohoto důvodu bylo v projektové dokumentaci uvažováno s krytím ve vozovce min. 1,5 m v případě vodovodního řadu a 1,8 m v případě splaškové kanalizace. Tato skutečnost se však nepotvrdila, skutečné krytí bylo vyšší v případě obou dotčených inženýrských sítí oproti původnímu předpokladu.

Změn má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 130001101, č. 132254207, č. 132354207, č. 132454207, č. 162751117, č. 162751119, č. 162751137, č. 162751139, č. 171201221, č. 174101101, č. 58331202, č. 451573111, č. 892372121 a č. 998276101.

Změny mají dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 28617269r.N, č. 871370420.N, č. 899623141.N a č. 971052331.N.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl kolizi DK se stávajícím potrubím splaškové kanalizace a vodovodem v rámci PDPS předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	257 827,21 Kč	257 827,21 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Technický dozor stavebníka	jméno: 	datum	podpis 
----------------------------	--	-------	--

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, Lukavice - průtah - Z2023-023632 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce stávající dešťové kanalizace		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 02 / 01	Číslo ZBV: 09
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] [redacted] 01'00"
Projektant	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] [redacted]
Zhotovitel	jméno: Ing. [redacted]	datum	podpis [redacted] [redacted] 00"
			Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, Lukavice - průtah - Z2023-023632 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 03 / 02	Číslo ZBV: 10
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.08.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Letohrad - Žamberk, Lukavice průtah Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS byla v rámci stavebního objektu SO 01 uvažována realizace nové dešťové kanalizace DN 300 (dále jen "DK"). Účelem této realizace je zajištění odvodu dešťových vod ze silnice II/310, přilehlých chodníků pro pěší a jiných zpevněných ploch do Lukavického potoka. Realizací DK tak bude opraven stávající nevyhovující stav, kdy dochází k mísení splaškových a dešťových vod.

V rámci provádění výkopových prací na Stoce 3 v souvislosti s realizací DK byl zjištěn v prostoru šachet Š309 - Š312 výskyt horniny, kterou nebylo možné odstranit z prostoru výkopu způsobem uvažovaným dle PDPS. Vzhledem k této skutečnosti byl na stavbu přizván geolog Zhotovitele, který provedl zatřídění zastižených hornin. Jak vyplývá z geologického posouzení těžitelnosti, které je součástí dokumentace ZBV, byly horniny zařazeny do třídy 5 a třídy 6 podle pevnosti materiálu R3. Z tohoto důvodu bylo Zhotovitelem navrženo odtěžení hornin pro možné pokračování stavebních prací dle předpokladu PDPS. S navrženým řešením vyjádřil souhlas Autorský dozor (AD), Technický dozor stavebníka (TDS) i Objednatel.

Změna vyplývá ze zjištěného výskytu hornin třídy 5 a třídy 6 podle pevnosti materiálu R3, které PDPS neuvažovala. Zatřídění hornin bylo v rámci projektové dokumentace ve stupni PDPS provedeno dle zkušeností z obdobných staveb inženýrských sítí v dotčené lokalitě.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 132254207, č. 132354207, č. 132454207, č. 162751117, č. 162751119, č. 162751137 a č. 162751139.

Změna má dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 132554203.N, č. 162751157.N a č. 162751159.N.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výskyt horniny třídy 5 a třídy 6 podle pevnosti materiálu R3 v rámci PDPS předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 104 755,40 Kč	322 976,73 Kč	218 221,33 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Technický dozor stavebníka	jméno: 	datum	podpis 
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: 	datum	podpis 

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, Lukavice - průtah - Z2023-023632 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 03 / 02	Číslo ZBV: 10
Projektant	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Zhotovitel	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
			Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, Lukavice - průtah - Z2023-023632 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 01 / 02	Číslo ZBV: 11
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.08.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Letohrad - Žamberk, Lukavice průtah Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS byla v rámci stavebního objektu SO 01 uvažována realizace nové dešťové kanalizace DN 300 (dále jen "DK"). Účelem této realizace je zajištění odvodu dešťových vod ze silnice II/310, přilehlých chodníků pro pěší a jiných zpevněných ploch do Lukavického potoka. Realizací DK tak bude opraven stávající nevyhovující stav, kdy dochází k mísení splaškových a dešťových vod.

V rámci provádění výkopových prací na Stoce 1 v souvislosti s realizací DK byl zjištěn v prostoru šachet Š105 - Š127 výskyt horniny, kterou nebylo možné odstranit z prostoru výkopu způsobem uvažovaným dle PDPS. Vzhledem k této skutečnosti byl na stavbu přizván geolog Zhotovitele, který provedl zatřídění zastižených hornin. Jak vyplývá z geologického posouzení těžitelnosti, která jsou součástí dokumentace ZBV, byly horniny zařazeny do třídy 5 a třídy 6 podle pevnosti materiálu R3. Z tohoto důvodu bylo Zhotovitelem navrženo odtěžení hornin pro možné pokračování stavebních prací dle předpokladu PDPS. S navrženým řešením vyjádřil souhlas Autorský dozor (AD), Technický dozor stavebníka (TDS) i Objednatel.

Změna vyplývá ze zjištěného výskytu hornin třídy 5 a třídy 6 podle pevnosti materiálu R3, které PDPS neuvažovala. Zatřídění hornin bylo v rámci projektové dokumentace ve stupni PDPS provedeno dle zkušeností z obdobných staveb inženýrských sítí v dotčené lokalitě.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 132254207, č. 132354207, č. 132454207, č. 162751117, č. 162751119, č. 162751137 a č. 162751139.

Změna má dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 132554203.N, č. 162751157.N a č. 162751159.N.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výskyt horniny třídy 5 a třídy 6 podle pevnosti materiálu R3 v rámci PDPS předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 208 234,81 Kč	643 101,64 Kč	434 866,83 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Technický dozor stavebníka	Jméno: 	datum	podpis 
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	Jméno: 	datum	podpis 

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, Lukavice - průtah - Z2023-023632 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 01 / 02	Číslo ZBV: 11
Projektant	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Zhotovitel	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
			Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, Lukavice - průtah - Z2023-023632 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 02 / 01	Číslo ZBV: 12
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.08.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Letohrad - Žamberk, Lukavice průtah Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
--------------------------	---------	----------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS byla v rámci stavebního objektu SO 01 uvažována realizace nové dešťové kanalizace DN 300 (dále jen "DK"). Účelem této realizace je zajištění odvodu dešťových vod ze silnice II/310, přilehlých chodníků pro pěší a jiných zpevněných ploch do Lukavického potoka. Realizací DK tak bude opraven stávající nevyhovující stav, kdy dochází k mísení splaškových a dešťových vod.

V rámci provádění výkopových prací na Stoce 2 v souvislosti s realizací DK byl zjištěn v prostoru šachet Š203 - Š206 výskyt horniny, kterou nebylo možné odstranit z prostoru výkopu způsobem uvažovaným dle PDPS. Vzhledem k této skutečnosti byl na stavbu přizván geolog Zhotovitele, který provedl zatřídění zastižených hornin. Jak vyplývá z geologického posouzení těžitelnosti, která jsou součástí dokumentace ZBV, byly horniny zařazeny do třídy 5 a třídy 6 podle pevnosti materiálu R3. Z tohoto důvodu bylo Zhotovitelem navrženo odtěžení hornin pro možné pokračování stavebních prací dle předpokladu PDPS. S navrženým řešením vyjádřil souhlas Autorský dozor (AD), Technický dozor stavebníka (TDS) i Objednatel.

Změna vyplývá ze zjištěného výskytu hornin třídy 5 a třídy 6 podle pevnosti materiálu R3, které PDPS neuvažovala. Zatřídění hornin bylo v rámci projektové dokumentace ve stupni PDPS provedeno dle zkušeností z obdobných staveb inženýrských sítí v dotčené lokalitě.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 132254207, č. 132354207, č. 132454207, č. 162751117, č. 162751119, č. 162751137 a č. 162751139.

Změna má dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 132554203.N, č. 162751157.N a č. 162751159.N.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výskyt horniny třídy 5 a třídy 6 podle pevnosti materiálu R3 v rámci PDPS předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 66 407,20 Kč	285 780,76 Kč	219 373,56 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Technický dozor stavebníka	Jméno: 	datum	podpis 
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	Jméno: 	datum	podpis 

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, Lukavice - průtah - Z2023-023632 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 02 / 01	Číslo ZBV: 12
Projektant	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Zhotovitel	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
			Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, Lukavice - průtah - Z2023-023632	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102 / 02	Číslo ZBV: 13
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Letohrad - Žamberk, Rekonstrukce silnice II/310 - Lukavice		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 16.08.2023

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Společnost Letohrad - Žamberk, Lukavice průtah Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) Dle PDPS bylo uvažováno provedení lokálních sanací formou výměny materiálu aktivní zóny v tloušťce 40 cm s následnou realizací podkladní vrstvy ze šterku frakce 16/32 v tloušťce 25 cm, která bude uzavřena vrstvou živичného vyfrézovaného materiálu. Následně měla být dle předpokladu PDPS provedena recyklace za studena na místě v tloušťce 25 cm a pokládka asfaltobetonových vrstev vozovky.

Při provádění zemních prací bylo zjištěno neúnosné stávající podloží vozovky ve staničení km cca 1,100 – 2,699. Neúnosné podloží bylo ovlivněno zejména nevhodnými zeminami tvořícími aktivní zónu vozovky. Z tohoto důvodu bylo geotechnikem Zhotovitele dne 23.04.2024 provedeno 7 sond pro ověření mocnosti asfaltových a konstrukčních vrstev vozovky, které mají být vyfrézovány pro provedení recyklace za studena na místě.

Zastižené zeminy v úrovni aktivní zóny měly dle zjištění geotechnika Zhotovitele nedostatečné deformační moduly v druhé větvi statické zatěžovací zkoušky. Výše uvedená skutečnost byla dána složením zeminy, která se skládala zejména z jílu, jílu písčitého a jílu šterkovitých. Zastižená skutečnost tak neodpovídala předpokladům dokumentace ve stupni PDPS, která uvažovala pouze lokální provedení sanací vzhledem k výskytu podmínečně vhodných až vhodných materiálů aktivní zóny.

Na základě výše popsaného geotechnika Zhotovitele doporučil změnit způsob provedení rekonstrukce silnice II/310 ve staničení km 1,100 – 2,699, a to konkrétně odtěžením asfaltových vrstev a části konstrukčních vrstev do úrovně zemní pláně. Následně byla provedena úprava zemin v aktivní zóně v mocnosti cca 50 cm směsným hydraulickým pojivem. Na takto upravenou zemní pláň byly položeny konstrukční vrstvy vozovky v souladu s původním předpokladem PDPS.

S ohledem na zajištění požadované životnosti opravované silnice II/310 byla provedena homogenní konstrukční vrstva ve větší šířce, než měla být šířka uvažované komunikace. Vrstva tak zasahovala až do prostoru za stávající silniční obruby a bylo tedy nutné provést další související práce. Jedná se zejména o vybourání a osazení nových silničních obrub a uličních vpustí, včetně předláždění přilehlých chodníků v plném rozsahu dotčených ploch.

Rozsah a způsob sanací byl v rámci PDPS stanoven na základě provedeného diagnostického průzkumu konstrukce a podloží vozovky z roku 2019. V době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavebních prací došlo k významnému zhoršení stavu podkladních vrstev, které nebylo možné objektivně předvídat. Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, že sanace navržená v PDPS nebude s ohledem na skutečně zjištěný stav podkladních vrstev vozovky dostatečná.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

2) V průběhu místního šetření na Stavbě bylo zjištěno, že ve staničení km cca 1,900 docházelo k vývěru spodní vody v úrovni zemní pláně. Vlivem této skutečnosti docházelo v šachtách Š104, Š105 a Š106 nové dešťové kanalizace k přítokům vody skrz spáry mezi skružemi. Z tohoto důvodu byla provedena drenáž v ose kanalizace mezi šachtami Š104, Š105 a Š106. Drenážní perforované potrubí DN100 bylo zahlobeno 0,2 m pod úroveň parapláně. Před uložením potrubí byl výkop vyložen na dně i v bocích separační geotextilií. Potrubí bylo obsypáno kamenivem frakce 8/16 mm, svrchu zabaleno geotextilií s plošnou hmotností 100 g/m² a napojeno do šachet Š104 a Š105. Provedením této Změny bylo docíleno ochrany aktivní zóny vozovky proti případným dalším negativním vlivům zvýšené hladiny spodní vody.

Ke zvodnění vlivem spodních vod došlo nárazově v průběhu provádění stavebních prací. Tato skutečnost nemohla být v době zpracování PDPS objektivně předvídána.

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, Lukavice - průtah - Z2023-023632	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102 / 02	Číslo ZBV: 13
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Letohrad - Žamberk, Rekonstrukce silnice II/310 - Lukavice		

3) V rámci provádění zemních prací byl zjištěn havarijní stav stávajícího propustku v úseku km 2,674. Dle předpokladu PDPS měl být tento propustek pouze pročištěn a částečně prodloužen. Zjištěný havarijní stav však vyžadoval kompletní vložení potrubí DN600 v celé délce propustku, včetně nutného provedení souvisejících zemních a stavebních prací.

K poškození propustku, které spočívalo zejména ve zjištěných netěsnostech a rozpraskání trub, došlo v době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavebních prací. Vliv na havarijní stav propustku měly dále pravděpodobně také prováděné sanace nad rámeč předpokladu PDPS. Provedením Změny bylo docíleno požadovaných parametrů na odvodnění opravované silnice II/310.

4) Dále byl zjištěn havarijní stav potrubí stávající kanalizace v úseku km 2,541 v lokalitě U Kapličky. Zjištěný stav vyžadoval kompletní výměnu potrubí DN300 SN12 s obetonováním v délce 18 m, a to včetně provedení souvisejících zemních a stavebních prací.

K poškození bezhrdlových trub stávající kanalizace došlo v době mezi zpracováním PDPS a samotnou realizací stavebních prací. Provedením Změny bude zajištěna funkčnost kanalizace. Tuto skutečnost nebylo možné v době zpracování PDPS předvídat.

5) V průběhu provádění stavebních prací bylo vydáno nesouhlasné stanovisko majitele přilehlého soukromého pozemku č. 678 s vyústěním odvodňovacího žlabu v úseku km 2,590 na tento pozemek. Z tohoto důvodu bylo upraveno odvodnění ve smyslu napojení dotčeného žlabu na dešťovou kanalizaci potrubím SN12 s obetonováním na protější straně komunikace, včetně provedení souvisejících zemních a stavebních prací.

Změna vyplývá z dodatečného požadavku majitele soukromého pozemku č. 678. Tento požadavek třetí strany nemohl být objektivně předvídan.

Změny mají vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111, č. 45152, č. 89712, č. 561441, č. 014121, č. 014131, č. 113328, č. 11332B, č. 56334, č. 113338, č. 56335, č. 56344, č. 11333B, č. 899523, č. 567551, č. 113524, č. 915401, č. 572141, č. 11352B, č. 917211, č. 572211, č. 572221, č. 917212, č. 122938, č. 12293B, č. 574A03, č. 917224, č. 574A33, č. 918358.1, č. 574C55, č. 132938, č. 13293B, č. 587202, č. 93554, č. 587206, č. 966158, č. 96615B, č. 18120 a č. 96687.

Změna má dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 215663.N a č. 215669.N.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl výše popsané Změny v rámci PDPS předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 4 747 998,51 Kč	17 280 297,43 Kč	12 532 298,92 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Technický dozor stavebníka	jméno: 	datum	podpis 
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Jiří 	datum	podpis 
Projektant	jméno: O 	datum	podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ				
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, Lukavice - průtah - Z2023-023632 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Letohrad - Žamberk, Rekonstrukce silnice II/310 - Lukavice		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102 / 02	Číslo ZBV: 13	
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: In[REDACTED]k	datum	podpis	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
Zhotovitel	jméno: In[REDACTED]ek	datum	podpis	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
				Číslo paré: