

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.07.2024 na akci

„Město Dobříš - Rekonstrukce ul. U Pivovaru a ul. Part. Svobody – cyklo Dobříš – I. etapa“

Smluvní strany

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Mgr. Jan Šťastný, investiční technik, e-mail:
stastny@mestodobris.cz, tel.: 318 533 315

na straně jedné jako **objednatel**

a

Staler spol. s r. o

se sídlem: Dubno 62, 261 01
korespondenční adresa: Dubno 62, 261 01
IČO: 01498240
DIČ: CZ CZ014198240 (je plátcem DPH)
zastoupení: Martin Roušal
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C, vložka 207461
bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: 281031486/0300
kontaktní osoby: Martin Roušal
na straně druhé jako **zhotovitel**

I. Úvodní ustanovení

Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších se zhotovitelem dne 22. 07. 2024 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 16/53/2024/RM dne 09. 07. 2024 na stavební práce „**Město Dobříš - Rekonstrukce ul. U Pivovaru a ul. Part. Svobody – cyklo Dobříš – I. etapa**“, a dále dodatek č. 1 ze dne 30. 10. 2024, jehož uzavření schválil starosta města v souladu s čl. 8 odst. 11 směrnice č. 1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, v platném znění.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se vzhledem k nepředpokládaným uzavírkám okolních ulic, kvůli kterým docházelo k opakovaným omezením prací a změnám postupů v realizaci pro zachování větší plynulosti dopravy v ulici U Pivovaru, dále omezením při výstavbě nových vodovodních přípojek spol. VHS

Dobříš ve stejném místě realizace, které mělo vliv na rychlost prováděných prací, dohodly na následující změně smlouvy:

- 1) Ustanovení článku III odst. 3 smlouvy (Vymezení lhůt plnění díla) nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu objednateli nejpozději do 20. 02. 2025“.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu s čl. 8 odst. 11 směrnice č. 1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, v platném znění starosta města.

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Pavel Svoboda
starosta města

Martin Roušal
jednatel společnosti