

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2022-028 ze dne 2.4.2024
(SMVS: 107V781002126)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Ilona Parlášková, zástupkyně ředitele Odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel OŘS AHNM

Tel.:

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Petr Krpata Dis. (technický dozor objednatele a technický dozor stavebníka
dle § 161 stavebního zákona)

Ing. Ladislava Hemerková

(vedoucí oddělení)

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“)

a

EDIKT a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

Sídlo: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 251 72 328

DIČ: CZ25172328

Zastoupená: Ing. Tomáš Votava, předseda představenstva

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2114525664/2700

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Votava, předseda představenstva

Radim Bláha, místopředseda představenstva,

Mgr. Radim Suchopár, člen představenstva,

- ve věcech technických

E-mail:

Datová schránka: p8ncd8g

Adresa pro doručování: Rudolfovská třída 461/95, 370 01 České Budějovice

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.9 čl. 15 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2022-028 ze dne 2.4.2024 na zhotovení díla – stavby **„Bechyně - řídičské cvičiště pro výcvik autoškoly - výstavba“** (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

Článek 1 **Účel Dodatku č. 1**

Účelem Dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny, úpravě termínu dokončení díla. Současně je účelem Dodatku č. 1 doplnění a úprava Smlouvy týkající se kontaktních údajů Objednatele.

Článek 2 **Předmět Dodatku č. 1**

- 2.1.** V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v položkovém rozpočtu (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.2.** Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“).
- 2.3.** Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 2.4.** Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, zužuje o méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 1 – 9 včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+6 203 324,29 Kč vč. DPH (5 126 714,29 Kč bez DPH, 1 076 610,- Kč 21% DPH)

cena méněprací:

-2 006 062,31 Kč vč. DPH (-1 657 902,74 Kč bez DPH, - 348 159,57 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

+4 197 261,98 Kč vč. DPH (3 468 811,55 Kč bez DPH, 728 450,43 Kč 21% DPH).

- 2.5.** Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

51 053 588,55 Kč bez DPH

(slovy: padesát jeden milion padesát tři tisíc pět set osmdesát osm korun českých padesát pět haléřů bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2. 4. nebo 2. 5. čl. 2 smlouvy.

3.2 K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 10 721 253,60 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 61 774 842,15 Kč

(slovy: šedesát jeden milion sedm set sedmdesát čtyři tisíc osm set čtyřicet dva korun českých patnáct haléřů včetně DPH).“

2.6. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.4.** Termín dokončení Díla: **nejpozději do 330 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke Smlouvě po dohodě Smluvních stran, a to v případě nutnosti provést Vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření Smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění Díla a které vznikly bez zavinění na straně Zhotovitele.“

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

3.1. Ostatní Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 - Změnové listy č. 1 - 9 - víceprací, méněprací, vč. rozpočtů- počet stran: 49
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1

3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.

3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za Objednatele:

Ing. Ilona Parlášková
zástupkyně ředitele

podepsáno elektronicky

Za Zhotovitele:

Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva
EDIKT a.s.

podepsáno elektronicky

Ing. Ilona
Parlášková
Digitálně podepsal
Ing. Ilona Parlášková
Datum: 2024.12.17
16:40:27 +01'00'

Ing. Tomáš
Votava
Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Votava
Datum: 2024.12.03
10:25:10 +01'00'

Bechyně - řidičské cvičiště pro výcvik autoškoly - výstavba			
Smlouva o dílo: č. 6440-ORS2-2022-028		ze dne: 14.03.2024	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	1
Týká se:	Vícepráce obetonování technologických šachet		
Odkazy na:	specifikace:	Vyjádření AD	
	výkresy:	ANO	
	rozpočet:	ANO	
	Jiné:	fotodokumentace	
Obetonování 3ks plastových jímek je nutné ke splnění statických parametrů a je součástí PD, ale není obsaženo ve výkazu výměr. Vada PD.			
Navrhovaná změna ceny díla : vícepráce 663.781,15 Kč bez DPH 803.175,19 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení *- zkrácení* 0 dnů	
Počet připojených listů specifikací:	5	Počet připojených výkresů:	2
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
Jméno a funkce: [redacted]	Datum a podpis 30.09.24 [redacted]	Jméno a funkce: Petr Krpata DiS., TDS	Datum a podpis [redacted] 30.9.2024
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně: Obetonování 3ks technologických jímek je součástí PD, ale není obsaženo ve výkazu výměr.			
Jméno a funkce: [redacted]	Datum a podpis [redacted] 30.9.2024		
Stanovisko TDS k navrhované změně: S navrhovanou změnou souhlasím.			
Jméno a funkce: Petr Krpata DiS., TDS	Datum [redacted] 30.9.2024		

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:			
Dohodnutá změna ceny díla : vícepráce 663.781,15 Kč bez DPH 803.175,19 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení *- zkrácení-* 0 dnů	
Nová cena díla : 48.248.558,15 Kč bez DPH 58.380.755,36 Kč vč. DPH		Nový termín dokončení díla: —	
Počet připojených listů specifikací:		5	Počet připojených výkresů:
2		2	
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Jméno a funkce: Petr Krpata DiS., TDS	Datum a podpis 30.9.2024 	Jméno a funkce: 	Datum a podpis 30.9.2024 
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

Bechyně - řidičské cvičiště pro výcvik autoškoly - výstavba			
Smlouva o dílo: č. 6440-ORS2-2022-028		ze dne: 14.03.2024	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	2
Týká se:	Záměna vsaků za drenáž		
Odkazy na:	specifikace:	Vyjádření AD	
	výkresy:	ANO	
	rozpočet:	ANO	
	Jiné:	Hydrogeologický průzkum, fotodokumentace	
V průběhu výstavby prováděné dle hydrogeologického průzkumu, který byl součástí PD, bylo zjištěno, že v prostoru navrhovaných vsakovacích objektů nejsou tak dobré vsakovací podmínky, jaké projektant předpokládal při zpracování PD. Zpracovatel PD proto upravil napojení bezpečnostních přepadů technologických jímek do stávající dešťové kanalizace oproti PD. Původní řešení nebude provedeno, ale bude provedeno nově navržené řešení.			
Navrhovaná změna ceny díla : vícepráce 252.658,07 Kč bez DPH 305.716,26 Kč vč. DPH méněpráce -279.374,10 Kč bez DPH -338.042,66 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení *- zkrácení* 0 dnů	
Počet připojených listů specifikací:	24	Počet připojených výkresů:	1
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
	30.09.2024	Petr Krpata DiS., TDS	30.9.2024
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně: S navrhovanou změnou souhlasím. V průběhu výstavby bylo zjištěno, že v prostoru navrhovaných vsakovacích objektů nejsou dobré vsakovací podmínky, i když byl zpracován v průběhu projekčních prací IGP, a proto bylo navrženo přímé napojení bezpečnostních přepadů technologických jímek do stávající dešťové kanalizace.			
Jméno a funkce:	Datum a podpis		
	30.9.2024		



Stanovisko TDS k navrhované změně: S navrhovanou změnou souhlasím.			
Jméno a funkce: Petr Krpata DiS., TDO, TDS		Datum a podpis  30.9.2024	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:			
Dohodnutá změna ceny díla : vícepráce 252.658,07 Kč bez DPH 305.716,26 Kč vč. DPH méněpráce -279.374,10 Kč bez DPH -338.042,66 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení *- zkrácení-* 0 dnů	
Nová cena díla : 48.221.842,12 Kč bez DPH 58.348.428,96 Kč vč. DPH		Nový termín dokončení díla: ---	
Počet připojených listů specifikací:	24	Počet připojených výkresů:	1
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Jméno a funkce: Petr Krpata DiS., TDS 	Datum a podpis 30.9.2024	Jméno a funkce: 	Datum a podpis 30.9.2024 
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

Bechyně - řidičské cvičiště pro výcvik autoškoly - výstavba			
Smlouva o dílo: č. 6440-ORŠ2-2022-028		ze dne: 14.03.2024	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	3
Týká se:	Protlaky		
Odkazy na:	specifikace:	Vyjádření AD	
	výkresy:	ANO	
	rozpočet:	ANO	
	Jiné:	---	
Tyto protlaky jsou součástí PD, ale nejsou obsaženy ve výkazu výměr. Vada PD.			
Navrhovaná změna ceny díla : vícepráce 302.720,00 Kč bez DPH 366.291,20 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení *- zkrácení-* 0 dnů	
Počet připojených listů specifikací:	2	Počet připojených výkresů:	1
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
	30.09.2021	Petr Krpata DiS., TDS	30.9.2021
Tento Změnový list je součástí smlouvy a má platnost pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně: Tyto protlaky jsou součástí PD, ale nejsou obsaženy ve výkazu výměr.			
Jméno a funkce:	Datum a podpis		
	30.9.2021		
Stanovisko TDS k navrhované změně: S navrhovanou změnou souhlasím.			
Jméno a funkce:	Datum a podpis		
Petr Krpata DiS., TDS	30.9.2021		


Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:			
Dohodnutá změna ceny díla : vícepráce 302.720,00 Kč bez DPH 366.291,20 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení * 0 dnů	
Nová cena díla : 48.524.562,12 Kč bez DPH 58.714.720,16 Kč vč. DPH		Nový termín dokončení díla: ---	
Počet připojených listů specifikací:		2	Počet připojených výkresů: 1
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Jméno a funkce: Petr Krpata DiS., TDS	Datum a podpis  30.9.2024	Jméno a funkce: 	Datum a podpis 10.09.24 
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

Bechyně - řidičské cvičiště pro výcvik autoškoly - výstavba			
Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2022-028		ze dne: 14.03.2024	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	4
Týká se:	Odpočet vpustí		
Odkazy na:	specifikace:	Vyjádření AD	
	výkresy:	1	
	rozpočet:	ANO	
	Jiné:	---	
V průběhu realizace byla provedena revize kanalizačních vpustí a 3 kusy byly vyhodnoceny jako nadbytečné. S ohledem na spád stávajícího betonového žlabu u bývalé letištní plochy není nutné rušené vpustí osazovat.			
Navrhovaná změna ceny díla: méněpráce -69.663,80 Kč bez DPH -84.293,20 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení *- zkrácení-* 0 dnů	
Počet připojených listů specifikací:	2	Počet připojených výkresů:	1
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
	26.09.24	Petr Krpata DiS., TDS	Petr Krpata, DiS. Digitálně podepsal Petr Krpata, DiS. Datum: 2024.10.15 13:44:39 +02'00'
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně: S navrhovanou změnou souhlasím. S ohledem na spád stávajícího betonového žlabu u bývalé letištní plochy není nutné rušené vpustí osazovat.			
Jméno a funkce:	Datum a podpis		
	30.9.2024		
Stanovisko TDS k navrhované změně: S navrhovanou změnou souhlasím.			
Jméno a funkce: Petr Krpata DiS., TDS	Datum a podpis Petr Krpata, DiS. Digitálně podepsal Petr Krpata, DiS. Datum: 2024.10.15 13:45:29 +02'00'		

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:			
Dohodnutá změna ceny díla : méněpráce -69.663,80 Kč bez DPH -84.293,20 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení *– zkrácení.* 0 dnů	
Nová cena díla : 48.454.898,32 Kč bez DPH 58.630.426,96 Kč vč. DPH		Nový termín dokončení díla: ---	
Počet připojených listů specifikací:	2	Počet připojených výkresů:	1
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Jméno a funkce: Petr Krpata DiS., TDS	Datum a podpis Petr Krpata, DiS. Datum: 2024.10.15 13:46:50 +02'00'	Jméno a funkce: 	Datum a podpis 26.09.24 
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			


Bechyně - řidičské cvičiště pro výcvik autoškoly - výstavba			
Smlouva o dílo: č. 6440-ORŠ2-2022-028		ze dne: 31.07.2024	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	5
Týká se:	Změna třídy zeminy		
Odkazy na:	specifikace:	Vyjádření AD	
	výkresy:	---	
	rozpočet:	ANO	
	Jiné:	Geotec posouzení	
V rámci projektové přípravy bylo vyhotoveno 6 vrtaných průzkumných sond do hl. cca 1,5 až 3,0m, ve kterých nebyla zastižena ortorula. Při zemních prací na odkopávkách zemního tělesa, bylo zjištěno skalnaté podloží. Zhotovitel objednal u firmy Geotec posouzení, které stanovilo vyšší třídu hornin. Tím pádem muselo dojít k použití techniky a způsobů těžby určené pro skupinu hornin vyšší třídy. Zejména byla použita hydraulická bourací kladiva a další silnější mechanické prostředky. Na základě těchto skutečností došlo k prodloužení zemních prací o 30 dnů.			
Navrhovaná změna ceny díla :		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:	
vícepráce 1.726.305,80 Kč bez DPH 2.088.830,02 Kč vč. DPH méněpráce -491,915,45 Kč bez DPH -595.217,69 Kč vč. DPH		prodloužení 30 dnů	
Počet připojených listů specifikací:		8	Počet připojených výkresů:
			0
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
	26.09.24 	Petr Krpata DiS., TDS	Petr Krpata , DiS. Digitálně podepsal Petr Krpata, DiS. Datum: 2024.10.15 13:48:42 +02'00'
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně: V rámci projektové přípravy bylo vyhotoveno 6 vrtaných průzkumných sond do hl. cca 1,5 až 3,0m, ve kterých nebyla zastižena ortorula. Na základě skutečnosti, posouzení aktivní zóny a těžitelnosti hornin byla upravena třída těžitelnosti. S navrhovanou změnou souhlasím.			
Jméno a funkce:	Datum a podpis		
	 30.9.2027		

Stanovisko TDS k navrhované změně: S navrhovanou změnou souhlasím.			
Jméno a funkce: Petr Krpata DiS., TDS		Datum a podpis Petr Krpata , DiS. Digitálně podepsal Petr Krpata , DiS. Datum: 2024.10.15 13:49:31 +02'00'	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:			
Dohodnutá změna ceny díla : Vícepráce 1.726.305,80 Kč bez DPH 2.088.830,02 Kč vč. DPH méněpráce -491.915,45 Kč bez DPH -595.217,69 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení * 30 dnů	
Nová cena díla : 49.689.288,67 Kč bez DPH 60.124.039,29 Kč vč. DPH		Nový termín dokončení díla: 330 dnů 27.02.2025	
Počet připojených listů specifikací:		8	Počet připojených výkresů: 0
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Jméno a funkce: Petr Krpata DiS., TDS	Datum a podpis Petr Krpata , DiS. Digitálně podepsal Petr Krpata , DiS. Datum: 2024.10.15 13:50:34 +02'00'	Jméno a funkce: [Redacted]	Datum a podpis [Redacted]
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			


<u>Bechyně - řídičské cvičiště pro výcvik autoškoly - výstavba</u>			
Smlouva o dílo: č. 6440-ORŠ2-2022-028		ze dne: 01.07.2024	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	6
Týká se:	Podkladní betony, obetonování trysek technologie zkrápění		
Odkazy na:	specifikace:	Vyjádření AD	
	výkresy:	---	
	rozpočet:	ANO	
	Jiné:	fotodokumentace	
Na chybějící položky týkající se podkladních betonů pod technologií trysek a jejich obetonávku, bylo upozorněno při převzetí staveniště v soupisu předpokládaných VCP. Podkladní betony jsou v PD, ale chybí ve VV. Chyba PD.			
Navrhovaná změna ceny díla : vícepráce 349.183,80 Kč bez DPH 422.512,40 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení 0 dnů	
Počet připojených listů specifikací:	5	Počet připojených výkresů:	0
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
	30.09.24 	Petr Krpata DiS., TDS	30.9.2024 
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně: Podkladní betony pro skrápění jednotlivých ploch jsou součástí PD, ale nejsou obsaženy ve výkazu výměr.			
Jméno a funkce:	Datum a podpis		
	30.9.2024 		
Stanovisko TDS k navrhované změně: S navrhovanou změnou souhlasím.			
Jméno a funkce:	Datum a podpis		
Petr Krpata DiS., TDS	30.9.2024 		

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:			
Dohodnutá změna ceny díla : Vícepráce 349.183,80 Kč bez DPH 422.512,40 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení * 0 dnů	
Nová cena díla : 50.038.472,47 Kč bez DPH 60.546.551,69 Kč vč. DPH		Nový termín dokončení díla: 330 dnů 27.02.2025	
Počet připojených listů specifikací:	5	Počet připojených výkresů:	0
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Jméno a funkce: Petr Krpata DiS., TDS	Datum a podpis 30. 9. 2027	Jméno a funkce: 	Datum a podpis 30.09.24
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

Bechyně - řidičské cvičiště pro výcvik autoškoly - výstavba			
Smlouva o dílo: č. 6440-ORS2-2022-028		ze dne: 31.07.2024	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	7
Týká se:	Odvodnění bílé vany		
Odkazy na:	specifikace:	Vyjádření AD	
	výkresy:	ANO	
	rozpočet:	ANO	
	Jiné:	fotodokumentace	
Po upozornění dodavatele smykové plošiny, že plošina není těsná proti dešti a povrchové vodě, na základě zkušeností z předchozích realizací, bylo autorským dozorem rozhodnuto o doplnění trvalého odvodnění dna vany smykové plošiny. Toto odvodnění je zaústěno do vsakovací šachty a chráněno proti vzdutí dešťové vody zpětnou klapkou.			
Navrhovaná změna ceny díla: vícepráce 110.140,92 Kč bez DPH 133.270,51 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení 0 dnů	
Počet připojených listů specifikací:	6	Počet připojených výkresů:	2
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
	30.09.26	Petr Krpata DiS., TDS	31.7.2024
Tento Změnový list je pokračem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně: S navrhovanou úpravou souhlasím.			
Jméno a funkce:	Datum a podpis		
	30.9.2027		
Stanovisko TDS k navrhované změně: S navrhovanou změnou souhlasím.			
Jméno a funkce:	Datum a podpis		
Petr Krpata DiS., TDS	30.9.2024		

Podpsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:			
Dohodnutá změna ceny díla : Vícepráce 110.140,92 Kč bez DPH 133.270,51 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení * 0 dnů	
Nová cena díla : 50.148.613,39 Kč bez DPH 60.679.822,20 Kč vč. DPH		Nový termín dokončení díla: 330 dnů 27.02.2025	
Počet připojených listů specifikací:	6	Počet připojených výkresů:	2
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Jméno a funkce: Petr Krpata DiS., TDS	Datum a podpis  30.9.2024	Jméno a funkce: 	Datum a podpis 30.09.24 
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

Bechyně - řidičské cvičiště pro výcvik autoškoly - výstavba			
Smlouva o dílo: č. 6440-ORŠ2-2022-028		ze dne: 31.07.2024	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	8
Týká se:	Drenáž okolo jímek		
Odkazy na:	specifikace:	Vyjádření AD	
	výkresy:	---	
	rozpočet:	ANO	
	Jiné:	---	
Při provádění zemních prací byl zjištěn výskyt spodních pramenů s intenzivním přítokem a z tohoto důvodu bylo dodatečně navrženo zhotovitelem, řešení regulace tlaku spodních vod, formou dvou svislých trubek a položením drenážního potrubí na základové spáře. Hydrogeologický průzkum, který byl přílohou PD výskyt podzemní vody nepředpokládal.			
Navrhovaná změna ceny díla : vícepráce 87.595,91 Kč bez DPH 105.991,05 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení 0 dnů	
Počet připojených listů specifikací:	3	Počet připojených výkresů:	0
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
	26. 09. 24 	Petr Krpata DiS., TDS	Petr Krpata, DiS. Digitálně podepsal Petr Krpata, DiS. Datum: 2024.10.15 14:03:01 +02'00'
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně: S navrhovanou úpravou souhlasím.			
Jméno a funkce:	Datum a podpis		
	 30. 9. 2024		
Stanovisko TDS k navrhované změně: S navrhovanou změnou souhlasím.			
Jméno a funkce:	Datum a podpis		
Petr Krpata DiS., TDS	Petr Krpata, DiS. Digitálně podepsal Petr Krpata, DiS. Datum: 2024.10.15 14:03:36 +02'00'		

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:			
Dohodnutá změna ceny díla : Vícepráce 87.595,91 Kč bez DPH 105.991,05 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení * 0 dnů	
Nová cena díla : 50.236.209,30 Kč bez DPH 60.785.813,25 Kč vč. DPH		Nový termín dokončení díla: 330 dnů 27.02.2025	
Počet připojených listů specifikací:	3	Počet připojených výkresů:	0
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Jméno a funkce: Petr Krpata DiS., TDS	Datum a podpis  Digitálně podepsal Petr Krpata , DiS. Datum: 2024.10.15 14:04:11 +02'00'	Jméno a funkce: 	Datum a podpis 26.09.24 
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

Bechyně - řidičské cvičiště pro výcvik autoškoly - výstavba				
Smlouva o dílo: č. 6440-ORS2-2022-028		ze dne: 31.07.2024		
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	9	
Týká se:	Zlepšení podkladu			
Odkazy na:	specifikace:	Vyjádření AD		
	výkresy:	ANO		
	rozpočet:	ANO		
	Jiné:	Posouzení aktivní zóny, statická zkouška, fotodokumentace		
V rámci projektové přípravy bylo vyhotoveno 6 vrtaných průzkumných sond do hl. cca 1,5 až 3,0m, ve kterých nebyla zastižena ortorula. Při zemních prací na odkopávkách zemního tělesa, bylo zjištěno skalnaté podloží. Zhotovitel objednal u firmy Geotec posouzení, které stanovilo vyšší třídu hornin. Z výše uvedeného důvodu v rámci odkopaného podloží, které nešlo stabilizovat dle PD, bylo zvoleno odkopání kritických míst, která byla následně zavezena frakcí 0-63mm a zhutněna na požadovanou hodnotu dle PD.				
Navrhovaná změna ceny díla: vícepráce 1.634.328,64 Kč bez DPH 1.977.537,65 Kč vč. DPH méněpráce -816.949.39 Kč bez DPH -988.508,76 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení 0 dnů		
Počet připojených listů specifikací:		12	Počet připojených výkresů:	3
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:		
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis	
	26.09.24	Petr Krpata DiS., TDS	Petr Krpata DiS. Digitálně podepsal Petr Krpata, DiS. Datum: 2024.10.15 14:05:55 +02'00'	
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.				
Stanovisko AD k navrhované změně: S navrhovanou úpravou souhlasím.				
Jméno a funkce:	Datum a podpis			
	30.9.2024			
Stanovisko TDS k navrhované změně: S navrhovanou změnou souhlasím.				

Jméno a funkce: Petr Krpata DiS., TDS		Datum a podpis Petr Krpata, DiS. Digitálně podepsal Petr Krpata, DiS. Datum: 2024.10.15 14:06:32 +02'00'	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:			
Dohodnutá změna ceny díla : Vícepráce 1.726.305,80 Kč bez DPH 2.088.830,02 Kč vč. DPH méněpráce -491.915,45 Kč bez DPH -595.217,69 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení * 0 dnů	
Nová cena díla : 51.053.588,55 Kč bez DPH 61.774.842,14 Kč vč. DPH		Nový termín dokončení díla: 330 dnů 27.02.2025	
Počet připojených listů specifikací:	12	Počet připojených výkresů:	3
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Jméno a funkce: Petr Krpata DiS., TDS	Datum a podpis Petr Krpata, DiS. Digitálně podepsal Petr Krpata, DiS. Datum: 2024.10.15 14:07:08 +02'00'	Jméno a funkce: 	Datum a podpis
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

„Bechyně - řidičské cvičiště pro výcvik autoškoly - výstavba“

Rekapitulace stavby

Cena	SoD	Vícepráce	Méněpráce	Dodatek č.1	SoD vč. dodatku č. 1
bez DPH	47 584 777,00	5 126 714,29	- 1 657 902,74	3 468 811,55	51 053 588,55
DPH 21%	9 992 803,17	1 076 610,00	- 348 159,57	728 450,43	10 721 253,60
s DPH	57 577 580,17	6 203 324,29	- 2 006 062,31	4 197 261,98	61 774 842,15
Celkem	57 577 580,17	6 203 324,29	- 2 006 062,31	4 197 261,98	61 774 842,15

Ing.
Ladislava
Hemerková

Digitálně podepsal

Ing. Ladislava
Hemerková

Datum: 2024.11.20
09:07:40 +01'00'