

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2022-016 ze dne 1. 8. 2023
(SMVS: 107V082001932)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele Odboru řízení staveb
(OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Ilona Parlásková, zástupce ředitele OŘS AHNM

Tel.:

E-mail:

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka:

hjaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Karel Dvořák (technický dozor objednatele)

tel.:

**Ing. Ladislava Hemerková (vedoucí Oddělení investic Pardubice OŘS
AHNM)**

tel.:

společně dále jen „**Technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

**Společnost „MARHOLD & MAXPROGRES – Pardubice – výstavba
výdejny PHM“**

Vedoucí společnosti

MARHOLD a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583

Sídlo:

Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice

IČO:

150 50 050

DIČ:

CZ15050050

Zastoupená:

Ing. Lukášem Skokanem, předsedou představenstva

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

209 619 322/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva, tel.:

- ve věcech technických:

Vít Hruška, člen představenstva, tel.:

Ing. Jiří Březina, prokurista - vedoucí střediska speciálních staveb,

tel.:

- vedoucí realizačního týmu:

Filip Janura, zástupce hlavního stavbyvedoucího, tel.: 725 601 914

Fax: 466 00 99 12
E-mail: info@marhold.cz
Datová schránka: sxee35j
Adresa pro doručování: shodná se sídlem
(dále jen „vedoucí společník“)

Společník:

MAXPROGRES, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060

Sídlo: Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 253 07 126

DIČ: CZ25307126

Zastoupená: Ing. Jiřím Suchánkem, jednatelem

(dále jen „společník“)

Jako společníci **Společnosti „MARHOLD & MAXPROGRES – Pardubice – výstavba výdejny PHM“**, kterou na základě článku 6 odst. 2 písm. c) společenské smlouvy ze dne 29.9.2022 ve znění jejího dodatku č. 1 ze stejného dne (viz. příloha č. 10 smlouvy o dílo) zastupuje vedoucí společník.

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16.9. čl. 16 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2022-016 ze dne 1. 8. 2023 na zhotovení díla – stavby „**Pardubice – výstavba výdejny PHM**“ (dále jen „**Smlouva**“), dohodly na znění dodatku č. 1 ze dne 27.6. 2024 s účinností 2.7.2024 a dohodly se na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 2**“):

Článek 1
Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny a termínu dokončení díla.

Článek 2
Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 3 Smlouvy – položkový rozpočet (dále jen „**vícepráce**“).

2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v příloze č. 3 smlouvy - položkový rozpočet (dále jen „**méněpráce**“).

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 a 6 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- 2.3.** Předmět Smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 3 - 17 včetně jeho finančního ocenění, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 6 872 063,98 Kč vč. DPH (5 679 391,72 Kč bez DPH, 1 192 672,26 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 2 998 481,06 Kč vč. DPH (- 2 478 083,52 Kč bez DPH, - 520 397,54 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

3 873 582,92 Kč vč. DPH (3 201 308,20 Kč bez DPH, 672 274,72 Kč 21% DPH).

- 2.4.** Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

57 972 089,66 bez DPH

(slovy: padesát sed milionů devět set sedmdesát dva tisíc osmdesát devět korun českých šedesát šest haléřů bez DPH).

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2. 5. nebo 2. 6. čl. 2 smlouvy.

3.2 K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 12 174 138,83 Kč a

celková cena za Dílo včetně DPH tedy činí 70 146 228,49 Kč

(slovy: sedmdesát milionů sto čtyřicet šest tisíc dvě stě dvacet osm korun českých čtyřicet devět haléřů včetně DPH).“

- 2.5.** Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.4. Termín dokončení Díla: **nejpozději do 45 kalendářních dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke Smlouvě po dohodě Smluvních stran, a to v případě nutnosti provést Vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření Smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění Díla a které vznikly bez zavinění na straně Zhotovitele.“

- 2.6.** Dopisem čj. MO 822980/2024-6440 ze dne 21. 10. 2024 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami Objednatel **dnem 25. 10. 2024 pozastaveno** provádění části Díla úzce související s předmětnými změnami, a to do doby uzavření Dodatku č. 2. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti Dodatku č. 2.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní Dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
- Příloha č. 1 - Změnové listy víceprací, méněprací – počet stran: 134
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1
- 3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2.
- 3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za Objednatele:

Ing. Ilona Parlášková
zástupkyně ředitele

podepsáno elektronicky

Ing. Ilona
Parlášková

Digitálně
podepsal Ing.
Ilona Parlášková
Datum: 2024.12.17
16:38:40 +01'00'

Za Zhotovitele:

Ing. Lukáš Skokan
předseda představenstva
MARHOLD a.s.
Vedoucího společníka a zmocněnce
oprávněného jednat za společníky
Společnosti „MARHOLD & MAXPROGRES
– Pardubice – výstavba výdejny PHM“
na základě článku 6 odst. 2 písm. c)
společenské smlouvy ze dne 29.9.2022

podepsáno elektronicky



Digitálně podepsal
Ing. Lukáš Skokan
Datum: 2024.11.21
16:56:43 +01'00'

**„Pardubice – výstavba výdejny PHM“
(SMVS: 107V082001932)**

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2022-016 účinnost dne: 01.08.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

3

Týká se: Doplnění adaptéru do klimatizačních jednotek

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL3

Jiné:

Popis změny díla:

Změnový list obsahuje doplnění 1ks adaptéru Modbus EKMBPP1 a SNMP Agent – Converter HD67164-485-A1 do klimatizačních jednotky v serverovně PHM.

Navrhovaná změna ceny díla:

+ 43 475,00 Kč bez DPH, 52 604,75 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

Bez dopadu na termín plnění

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Ing. Karel Dvořák

04 - 10 - 2024

MARHOLD a.s.

MARHOLD
Motorist
576 061

Ing. Karel Dvořák
technický dozor
objednatel

Tento Změnový list je podkladem pro realizaci změn v rámci jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

souhlasím

autorský dozor

Datum a podpis

- 3 - 10 - 2024

Stanovisko TDO k navrhované změně:

Projektová dokumentace (DPS) neřešila způsob měření, regulace a dálkový přístup klimatizace v nové budově. Uvedené práce nebyly uvedeny ve výkazu výměr, tyto práce bylo nutné provést k řádnému dokončení díla. S uvedenými vícepracemi z tohoto vyplývajícími souhlasím.

Ing. Karel Dvořák
technický dozor objednatele

Datum a podpis

04 - 10 - 2024

Stanovisko TDS k navrhované změně

souhlasím

technický dozor stavebníka

Datum a podpis

03 - 10 - 2024

Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2022-016):

Navrhovaná změna ceny díla : + 43 475,00 Kč bez DPH, 52 604,75 Kč vč. DPH	Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení * Bez dopadu na termín plnění
--	--

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
--------------------------------------	----------------------------

Za objednatele :

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Ing. Karel Dvořák

01.10.2021

Za zhotovitele :

Jiří Brezina

MARHOLD a.s.

prokurista – vedoucí
střediska speciálních staveb

Datum a podpis

24

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co provedení apod.

MARHOLD

MARHOLD a.s.
Motoristu 24, Svitkov
530 06 Pardubice

IČO: 15050050
DIČ: CZ15050050
Tel: 466 009 911

**„Pardubice – výstavba výdejny PHM“
(SMVS: 107V082001932)**

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2022-016 účinnost dne: 01.08.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

4

Týká se: Doplnění měření a regulace

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL4

Jiné:

Popis změny díla:

Změnový list obsahuje doplnění měření a regulace dle požadavku uživatele na základě doplněné projektové dokumentace.

Navrhovaná změna ceny díla:

+494 929,00 Kč bez DPH, 598 864,09 Kč vč DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla:

prodloužení o 10 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

MARHOLD

(23) Ing. Karel Dvořák

04 - 10 - 2024

MARHOLD a.s.

MARHOLD
Moravská
530 06

Karel Dvořák

technický dozor

objednatel

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

souhlasím

autorský dozor

Datum a podpis

03 - 10 - 2024

Stanovisko TDO k navrhované změně:

Projektová dokumentace (DPS) neřešila způsob měření a regulace topení v nové budově. Uvedené práce nebyly uvedeny ve výkazu výměr, tyto práce bylo nutné provést k řádnému dokončení díla. S uvedenými vícepracemi z tohoto vyplývajícími souhlasím. Tyto vzniklé práce považuji za chybu projektu

Ing. Karel Dvořák
technický dozor objednatele

Datum a podpis

04 - 10 - 2024

Stanovisko TDS k navrhované změně:

souhlasím

technický dozor stavebníka

Datum a podpis

03 - 10 - 2024

Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2022-016):

Navrhovaná změna ceny díla:

+494 929,00 Kč bez DPH, 598 864,09 Kč vč DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla:

prodloužení o 10 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Za objednatele :

Jméno a funkce:

Ing. Karel Dvořák

Datum a podpis

Za zhotovitele :

Jiří Březina
MARHOLD a.s.

ista – vedoucí
ka speciálních

Datum a podpis

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SOD a budou provedeny ve srovnání s
provedení apod.

MARHOLD a.s.
Materistu 24, 530 06 Pardubice

Tel: 466 003 911

„Pardubice – výstavba výdejny PHM“ (SMVS: 107V082001932)			
Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2022-016 účinnost dne: 01.08.2023			
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	5
Týká se:	Napojení objektu na areálový teplovod		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:		
	rozpočet:	<i>Příloha č.1 – ZL5</i>	
	Jiné:		
Popis změny díla: Změnový list obsahuje doplnění napojení objektu na areálový teplovod.			
Navrhovaná změna ceny díla : +228 028,00 Kč bez DPH, 275 913,88 Kč vč DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla: prodloužení o 5 kalendářních dnů	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
ZL za zhotovitele předal:  MARHOLD a.s.		ZL za objednatele převzal: Ing. Karel Dvořák 04 - 10 - 2024	
 MARHOLD a.s.		(23) Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatel	
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně: <i>souhlasím</i>			
		Datum a podpis 03 - 10 - 2024	
Stanovisko TDO k navrhované změně: Doplnění rozdělovače, deskového výměníku, expanzní nádoby, armatur a čerpadla jsou vícepráce, které bylo nutné provést k řádnému dokončení díla. S těmito vícepracemi souhlasím. Tyto položky nebyly obsaženy ve výkazu výměr a považuji je za chybu projektu.			
Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatele		Datum a podpis 04 - 10 - 2024	
Stanovisko TDS k navrhované změně: <i>souhlasím</i>			
		Datum 03 - 10 - 2024	

Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-ORŠ2-2022-016):

Navrhovaná změna ceny díla :

+228 028,00 Kč bez DPH, 275 913,88 Kč vč DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla:

prodloužení o 5 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Za objednatele :

Jméno a funkce:

Ing. Karel Dvořák

Datum a podpis

Za zhotovitele :

Jiří Březina

MARHOLD a.s.

kurista – vedoucí

diska speciálních staveb

Datum a podpis

Práce budou splňovat podmínky
provedení apod.

provedeny ve stejné lhůtě

álů,

MARHOLD a.s.
Motoristu 24, Svítkov
530 06, Blatná
530 06, Blatná

DIČ: CZ15050080
Tel: 466 009 911

„Pardubice – výstavba výdejny PHM“ (SMVS: 107V082001932)			
Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2022-016 účinnost dne: 01.08.2023			
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	6
Týká se:	Přípojka kanalizace a teplovodu		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:		
	rozpočet:	Příloha č.1 – ZL6	
	Jiné:		
Popis změny díla: V průběhu provádění zemních a výkopových prací bylo zjištěno, že se ve stávajícím podloží vyskytují sklady, které nejsou uvažovány v projektové dokumentaci a zároveň ve výkazu výměr. Tento změnový list obsahuje položky pro bourání jednotlivých souvrství a jejich odvoz a likvidaci.			
Navrhovaná změna ceny díla : A + 117 862,50 Kč bez DPH, + 142 613,62 Kč vč. DPH B + 271 743,79 Kč bez DPH, + 328 809,99 Kč vč. DPH Σ + 389 606,29 Kč bez DPH, + 471 423,61 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: Bez dopadu na termín plnění	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
ZL za zhotovitele předal: MARHOLD a.s. MARHOLD Mo 5200		ZL za objednatele převzal: Ing. Karel Dvořák 04 - 10 - 2024 Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatele	
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně: souhlasím			
autorský dozor		Datum a podpis 03 - 10 - 2024	
Stanovisko TDO k navrhované změně: A. Vícepráce spojené s zemními pracemi na přípojce kanalizace spočívají v jiném podloží, než bylo uvažováno v projektu, dále se jedná o doplnění koncové klapky na kanalizaci. S těmito vícepracemi souhlasím B. Vícepráce na přípojce teplovodu spočívají v jiném podloží, než bylo uvažováno v projektu. Doplněné objímky a oblouky nebyly uvedeny ve výkazu výměr. Tyto vícepráce bylo nutné provést k řádnému dokončení díla. S těmito vícepracemi souhlasím			
Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatele		Datum a podpis 04 - 10 - 2024	

Stanovisko TDS k navrhované změně:			
soulasem			
[redacted] technický dozor stavebníka		Datum a podpis [redacted] 16.3.10.2024	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je pod [redacted] ení dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2022-016):			
Navrhovaná změna ceny díla :		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:	
A + 117 862,50 Kč bez DPH, + 142 613,62 Kč vč. DPH		prodloužení *- zkrácení *	
B + 271 743,79 Kč bez DPH, + 328 809,99 Kč vč. DPH		Bez dopadu na termín plnění	
Σ + 389 606,29 Kč bez DPH, + 471 423,61 Kč vč. DPH			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jiří Březina MARHOLD a.s. obchodní zástupce – vedoucí obchodu se speciálními materiály	Datum a podpis 24.9.24
Ing. Karel Dvořák	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovní provedení apod.			

III MA
MARHOLD
Motoristu 24
530 06 Pard

**„Pardubice – výstavba výdejny PHM“
(SMVS: 107V082001932)**

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2022-016 účinnost dne: 01.08.2023

Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	7
Týká se:	Ocelové překlady		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:		
	rozpočet:	Příloha č.1 – ZL7	
	Jiné:		
Popis změny díla: Tento změnový list doplňuje stávající výkaz výměr o chybějící položky.			
Navrhovaná změna ceny díla : +31 128,16 Kč vč DPH, + 37 665,07 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: Bez dopadu na termín plnění	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
ZL za zhotovitele předal: MARHOLD a.s. MARHOLD a.s. Mot...		ZL za objednatele převzal: Ing. Karel Dvořák 04.10.2024 Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatel Datum 04.10.2024	
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně: souhlasím			
autorský dozor		Datum a podpis 03.10.2024	
Stanovisko TDO k navrhované změně: Jedná se o doplnění ocelových překladů a práce související s jejich montáží a upevněním. Tyto práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr a bylo nutné je provést k řádnému dokončení díla. S těmito vícepracemi souhlasím. Tyto vzniklé vícepráce považuji za chybu projektu.			
Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatele		Datum a podpis 04.10.2024	
Stanovisko TDS k navrhované změně: souhlasím			
technický dozor stavebníka		Datum a podpis 03.10.2024	

Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2022-016):

Navrhovaná změna ceny díla :

+31 128,16 Kč vč DPH, + 37 665,07 Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

Bez dopadu na termín plnění

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Za objednatele :

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Ing. Karel Dvořák

Za zhotovitele :

Jiří Březina

MARHOLD a.s.

prokurista – vedoucí

střediska speciálních staveb

Datum a podpis

24.9.24

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni provedení apod.

MARHOLD
MARHOLD a.s.
Motoristu 24, Svít
530 04 Pardubice

**„Pardubice – výstavba výdejny PHM“
(SMVS: 107V082001932)**

Smlouva o dílo: 6440-ORŠ2-2022-016 účinnost dne: 01.08.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

8

Týká se: Úpravy povrchů, lešení

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL8

Jiné:

Popis změny díla:

Tento změnový list doplňuje stávající výkaz výměr o chybějící položky.

Navrhovaná změna ceny díla :

+604 938,23 Kč bez DPH, +731 975,26 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

Bez dopadu na termín plnění

Z toho :	Vícepráce	Kč bez DHP	Kč vč. DPH	Méněpráce	Kč bez DHP	Kč vč. DPH
8 A		+266 461,79	+ 322 418,76			
8 B		+ 84 348,25	+ 102 061,38		- 372 574,88	- 450 815,60
8 C		+ 155 809,58	+ 188 529,59			
8 D		+ 524 060,94	+ 634 113,73			
8 E		+ 10 537,45	+ 12 750,31		- 63 704,90	- 77 082,92
Σ		+ 1 041 218,01	+ 1 259 873,79		- 436 279,78	- 527 898,53

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

MARHOLD

ZL za objednatele převzal:

Ing. Karel Dvořák

04 -10- 2024

MARHOLD a.s.

Moto
530 Q

Ing. Karel Dvořák
technický dozor
objednatel

Datum a podpis

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

souhlasím

autorský dozor

Datum a podpis

3 -10- 2024

Stanovisko TDO k navrhované změně:

A. Vícepráce spočívají v provedení penetrace včetně tenkovrstvé silikonové omítky. Uvedené vícepráce nebyly uvedeny ve výkazu výměr, tyto práce bylo nutné provést k řádnému dokončení díla. S uvedenými vícepracemi z tohoto vyplývajících souhlasím. Na tyto vícepráce upozornil dodavatel dopisem dne 11.8.2023 a tyto vícepráce považuji za chybu projektu.

B. Vícepráce spočívají v provedení přehlazení betonových ploch průmyslových podlah. Méněpráce spočívají v neprovedení uzavíratelné epoxidové stěrky tl. 10. mm. Tyto práce bylo nutné provést k řádnému dokončení díla. S uvedenými vícepracemi a méněpracemi z tohoto vyplývajících souhlasím

C. Vícepráce spočívají s dodávce, montáží, demontáží a dopravou lešení na venkovní (fasádní) práce a vnitřní (pomocné) práce. Tyto práce nebyly uvedeny ve výkazu výměr. Na tuto nesrovnalost upozornil zhotovitel dopisem ze dne 11. 8.2023 předaným dne 13. 8. 2023 při předání staveniště. Tyto práce bylo nutné provést k řádnému dokončení díla. S uvedenými vícepracemi a z tohoto vyplývajícími souhlasím. Tyto vzniklé vícepráce považuji za chybu projektu.

D. Vícepráce spojené s vnitrostaveništní dopravou suti a vybouraných hmot a přesunem hmot pro pozemní komunikace s krytem. Na tuto nesrovnalost upozornil zhotovitel dopisem ze dne 11. 8.2023 předaným dne 13. 8. 2023 při předání staveniště. Tyto práce bylo nutné provést k řádnému dokončení díla. S uvedenými vícepracemi z tohoto vyplývajícími souhlasím. Tyto vzniklé vícepráce považuji za chybu projektu. Uvedené vícepráce nemají vliv na termín plnění díla.

E. Vícepráce spočívají v dodávce a montáží hliníkového výsuvného okna, které se v plastovém provedení nevyrábí. Méněpráce spočívají v neprovedení dodávky a montáže plastových oken. Na tuto nesrovnalost upozornil zhotovitel dopisem ze dne 11. 8.2023 předaným dne 13. 8. 2023 při předání staveniště. Tyto vzniklé vícepráce považuji za chybu projektu. Dále se jedná o neprovedení vyzvednutí vyprázdněné podzemní nádrže. Tyto práce bylo nutné provést k řádnému dokončení díla. S uvedenými vícepracemi a méněpracemi z tohoto vyplývajícími souhlasím. Tyto vzniklé vícepráce považuji za chybu projektu. Uvedené vícepráce nemají vliv na termín plnění díla.

Ing. Karel Dvořák
technický dozor objednatele

Datum a podpis
04 - 10 - 2024

Stanovisko TDS k navrhované změně:

souhlasím

technický dozor stavebníka

Datum

Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je používán pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2022-016):

Navrhovaná změna ceny díla :

+604 938,23 Kč bez DPH, +731 975,26 Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

Bez dopadu na termín plnění

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Za objednatele :

Jméno a funkce:

Ing. Karel Dvořák

Datum a podpis

Za zhotovitele :

Jiří Březina

MARHOLD a.s.

kurista – vedoucí

ediska speciálních







veb

Datum a podpis

24.9.24

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovní provedení apod.

MARHOLD a.s.
Motobristův
530 06 Pardubice

„Pardubice – výstavba výdejny PHM“ (SMVS: 107V082001932)			
Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2022-016 účinnost dne: 01.08.2023			
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	9
Týká se:	Propojovací šachta, zpevněné komunikace		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:		
	rozpočet:	Příloha č.1 – ZL9	
	Jiné:		
Popis změny díla: Tento změnový list odpočítává neprováděné práce a dodávky.			
Navrhovaná změna ceny díla : + 22 341,88 Kč bez DPH, + 27 033,67 Kč vč. DPH - 335 707,17 Kč bez DPH, -406 205,67 Kč vč. DPH Σ-313 365,29 Kč bez DPH, -379 172,00 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: Bez dopadu na termín plnění	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
ZL za zhotovitele předal:	ZL za objednatele převzal:		
 MARHOLD a.s.	 Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatel	04 -10- 2024	
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně: souhlasím			
 autorsky dozor		Datum a podpis 	
Stanovisko TDO k navrhované změně: Vícepráce spočívají v úpravě komunikace kde měla být umístěna propojovací šachta a méněpracích. Méněpráce spočívají v neprovedení propojovací šachty, kterou zhotovitel technologie výdeje PHM nepožadoval			
Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatele		Datum a podpis 04 -10- 2024 	
Stanovisko TDS k navrhované změně: souhlasím			
 technický dozor stavebníka		Datum a podpis 	

Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2022-016):

Navrhovaná změna ceny díla :
+ 22 341,88 Kč bez DPH, + 27 033,67 Kč vč. DPH
- 335 707,17 Kč bez DPH, -406 205,67 Kč vč. DPH
Σ-313 365,29 Kč bez DPH, -379 172,00 Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:
prodloužení *- zkrácení *

Bez dopadu na termín plnění

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Za objednatele :

Jméno a funkce:

Ing. Karel Dvořák

Datum a podpis

Za zhotovitele :

Jiří Březina

MARHOLD a.s.

prokurista – vedoucí

střediska speciálních

staveb

Datum a podpis

26.9.21

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SOD a budou provedeny ve stejné úrovni provedení apod.

Motoristu 24, S
530 06 Pardub

álů,

„Pardubice – výstavba výdejny PHM“ (SMVS: 107V082001932)			
Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2022-016 účinnost dne: 01.08.2023			
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	10
Týká se:	Propojovací šachty – SO 03		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:		
	rozpočet:	Příloha č.1 – ZL10	
	Jiné:		
Popis změny díla: Tento změnový list odpočítává neprováděné práce a dodávky.			
Navrhovaná změna ceny díla : + 12 590,72 Kč bez DPH, + 15 234,77 Kč vč. DPH - 287 430,83 Kč bez DPH, - 347 791,30 Kč vč. DPH Σ-274 840,11 Kč bez DPH, - 332 556,53 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: Bez dopadu na termín plnění	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
ZL za zhotovitele předal: MARHOLD a.s. MARHOLD Motoris 530 06		ZL za objednatele převzal: Ing. Karel Dvořák 01.10.2024 Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatel	
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně: soulasem			
autorský dozor		Datum a podpis 10.3.10.2024	
Stanovisko TDO k navrhované změně: Vícepráce spočívají v úpravě povrchů, kde měla být umístěna propojovací šachta, která je uvedena v méněpracích. Méněpráce spočívají v neprovedení propojovací šachty, kterou zhotovitel technologie výdeje PHM nepožadoval			
technický dozor objednatel		Datum a podpis 04.10.2024	

Stanovisko TDS k navrhované změně:

souhlasím

technický dozor stavebníka

Datum

3-10

Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je součástí přílohy k smlouvě o dílo č. 6440-ORŠ2-2022-016):

Navrhovaná změna ceny díla :

+ 12 590,72 Kč bez DPH, + 15 234,77 Kč vč. DPH

- 287 430,83 Kč bez DPH, - 347 791,30 Kč vč. DPH

Σ-274 840,11 Kč bez DPH, - 332 556,53 Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

Bez dopadu na termín plnění

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Za objednatele :

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Ing. Karel Dvořák

Za zhotovitele :

Jiří Březina

MARHOLD a.s.

prokurista – vedoucí

střediska speciálních

staveb

Datum a podpis

29.9.25

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni jako u předchozích prací, provedení apod.

MARHOLD a.s.
Motoristu 24, Světlá nad Sázavou
530 06 Pardubice

Tel: 466 009 911

„Pardubice – výstavba výdejny PHM“ (SMVS: 107V082001932)			
Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2022-016 účinnost dne: 01.08.2023			
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	11
Týká se:	Výkopové práce pro technologii PHM		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:		
	rozpočet:	Příloha č.1 – ZL11	
	Jiné:		
Popis změny díla: Tento změnový list doplňuje výkaz výměr o chybějící položky výkopových prací a likvidaci vzniklého odpadu pro uložení technologie PHM.			
Navrhovaná změna ceny díla :		Navrhovaná změna lhůty realizace díla:	
+ 510 252,13 Kč bez DPH, + 617 405,08 Kč vč DPH		prodloužení o 5 kalendářních dnů	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
MARHOLD a.s.		Ing. Karel Dvořák 04 - 10 - 2024	
		Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatel	
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně:			
souhlasím			
autorský dozor		Datum a podpis	
		03 - 10 - 2024	
Stanovisko TDO k navrhované změně:			
Vícepráce spočívají v provedení zemních prací pro potrubí technologie výdeje PHM od zásobníků k výdejním stojanům. Tyto práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr a bylo nutné je provést k řádnému dokončení díla. S těmito vícepracemi souhlasím Tyto vzniklé vícepráce považuji za chybu projektu.			
Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatele		Datum a podpis	
		04 - 10 - 2024	
Stanovisko TDS k navrhované změně:			
technický dozor stavebníka		Datum a podpis	
		03 - 10 - 2024	

Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-ORŠ2-2022-016):			
Navrhovaná změna ceny díla : + 510 252,13 Kč bez DPH, + 617 405,08 Kč vč DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla: prodloužení o 5 kalendářních dnů	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele : Jméno a funkce: Datum a podpis		Za zhotovitele : Jiří Březina MARHOLD a.s. inženýr – vedoucí dílny speciálních dílů	
Ing. Karel Dvořák 		Datum a podpis 24.9.24 	
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovní, provedení apod.			

MARHOLD (43)

MARHOLD a.s. IČO: 15050050
 Motoristu 24, Svitkov DIČ: CZ15050050
 530 06 Pardubice Tel.: 466 009 911

**„Pardubice – výstavba výdejny PHM“
(SMVS: 107V082001932)**

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2022-016 účinnost dne: 01.08.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

12

Týká se: Úpravy olejového hospodářství

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL 12

Jiné:

Popis změny díla:

Tento změnový list doplňuje navržený olejový bar pro výdej olejů o dodávku kompresoru včetně rozvodu stlačeného vzduchu a doplnění místnosti pro umístění kompresoru do objektu výdejny PHM.

Navrhovaná změna ceny díla :

+202 373,96 Kč bez DPH, +244 872,49 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla:

Prodloužení o 5 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Ing. Karel Dvořák

MARHOLD a.s.

MARHOLD
Motoris
530 06

Ing. Karel Dvořák

technický dozor

objednatel

Tento Změnový list je podkladem pro následná jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

souhlasím

autorský dozor

Datum a podpis

03-10-2024

Stanovisko TDO k navrhované změně:

Vícepráce spočívají v doplnění kompresoru včetně příslušenství, rozvodů vzduch a elektroinstalace sloužící k fungování olejového baru. Tyto práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr a bylo nutné je provést k řádnému dokončení díla. S těmito vícepracemi souhlasím. Tyto vzniklé vícepráce považuji za chybu projektu.

Ing. Karel Dvořák
technický dozor objednatele

Datum a podpis





04-10-2024

Stanovisko TDS k navrhované změně: <i>souhlasím</i>			
[redacted] technický dozor stavebníka		Datum [redacted] 15.3.2022	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je přílohou k dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-ORŠ2-2022-016):			
Navrhovaná změna ceny díla : +202 373,96 Kč bez DPH, +244 872,49 Kč vč. DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla: prodloužení o 5 kalendářních dnů	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
Ing. Karel Dvořák	[redacted]	Jiří Březina MARHOLD a.s. inženýr – vedoucí oddělení projektování a projektování speciálních staveb	24.9.2022 [redacted]
Práce budou splňovat podmínky provedení apod. provedeny ve stejné úrovni			

MARHOLD (43)

MARHOLD a.s.
Motoristu 24, Svitkov
530 06 Pardubice

IČO: 15050050
DIČ: CZ15050050
Tel.: 466 009 911

„Pardubice – výstavba výdejny PHM“ (SMVS: 107V082001932)			
Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2022-016 účinnost dne: 01.08.2023			
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	13
Týká se:	Přeložka areálové kanalizace a trasy veřejného osvětlení		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:		
	rozpočet:	Příloha č.1 – ZL 13	
	Jiné:		
Popis změny díla: V průběhu provádění zemních prací bylo zjištěno, že v místě umístění objektu SO 03 jsou stávající sítě technické infrastruktury umístěny v jiné pozici, než bylo uvedeno v podkladech pro provedení realizační dokumentace. Tento změnový list obsahuje položky pro doplnění výkazu výměr o dodávky nutné k realizaci díla.			
Navrhovaná změna ceny díla : A+56 897,51 Kč bez DPH, +68 845,99 Kč vč. DPH B+78 011,12 Kč bez DPH, +94 393,45 Kč vč. DPH Σ+134 908,63 Kč bez DPH, +163 239,44 Kč vč DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: Bez dopadu na termín plnění	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
 MARHOLD		Ing. Karel Dvořák	
MARHOLD a.s.		Karel Dvořák	
		Karel Dvořák	
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.		04 - 10 - 2024	
Stanovisko AD k navrhované změně: souhlasím			
autorský dozor		Datum a podpis	
			
Stanovisko TDO k navrhované změně: A Vícepráce spočívají v přeložce kanalizace, která byla funkční a nebyla uvedena v žádné stávající dokumentaci a nacházela se pod základovou deskou pod zásobníky na PHM. Tyto práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr a bylo nutné je provést k řádnému dokončení díla. S těmito vícepracemi souhlasím. B Vícepráce spočívají v přeložce kabelu veřejného osvětlení, který nebyl uveden v žádné stávající dokumentaci a nacházel se pod základovou deskou pod zásobníky na PHM. Tyto práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr a bylo nutné je provést k řádnému dokončení díla. S těmito vícepracemi souhlasím.			
Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatele		Datum a podpis	
			

Stanovisko TDS k navrhované změně:

souhlasím

technický dozor stavebníka

Datum a podpis

29.10.2022

Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je považován za součást smlouvy a je součástí dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-ORŠ2-2022-016):

Navrhovaná změna ceny díla :

A+ 56 897,51 Kč bez DPH, +68 845,99 Kč vč. DPH
B+ 78 011,12 Kč bez DPH, +94 393,45 Kč vč. DPH
Σ+134 908,63 Kč bez DPH,+163 239,44 Kč vč DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:
prodloužení *- zkrácení *

Bez dopadu na termín plnění

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Za objednatele :

Jméno a funkce:

Ing. Karel Dvořák

Datum a podpis

Za zhotovitele :

Jiří Březina

MARHOLD a.s.

prokurista – vedoucí

řediska speciálních

staveb

Datum a podpis

29.9.24

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni provedení apod.

álů,

MARHOLD

MARHOLD a.s.
Motoristu 24, Svitkov
530 06 Pardubice

ICO: 15050050
DIČ: CZ15050050
Tel: 466 009 911

**„Pardubice – výstavba výdejny PHM“
(SMVS: 107V082001932)**

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2022-016 účinnost dne: 01.08.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

14

Týká se:

Stavební úpravy místnosti AKIS v budově č.44

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL 14

Jiné:

Popis změny díla:

Tento změnový list obsahuje montáže a dodávky prací nutných k provedení stavebních úprav v místnosti AKIS v budově č. 44 dle požadavku AKIS.

Navrhovaná změna ceny díla :

+598 414,38 Kč bez DPH, +724 081,40 Kč vč DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla:

Prodloužení o 12 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Ing. Karel Dvořák

04 -10- 2024

MARHOLD a.s.

Ing. Karel Dvořák
technický dozor
objednatel

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran

Stanovisko AD k navrhované změně:

souhlasím

autorsky dozor

Datum a podpis

10-3-10-2024

Stanovisko TDO k navrhované změně:

Vícepráce spočívají v provedení stavebních prací, elektro prací a doplnění vzduchotechniky v budově č 044 dozorčí autoparku, místnost AKIS. Tyto práce byly provedeny na základě požadavku zástupce AKIS a nebyly uvedeny ve výkazu výměr ani v dokumentaci provedení stavby a bylo nutné je provést k řádnému dokončení stavby. S těmito vícepracemi souhlasím.

Ing. Karel Dvořák
technický dozor objednatel

Datum a podpis

04 -10- 2024

Stanovisko TDS k navrhované změně:*souhlasím*

[redacted] technický dozor stavebníka		Datum a [redacted] [redacted] -10	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je přílohou pro změnu dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2022-016):			
Navrhovaná změna ceny díla : +598 414,38 Kč bez DPH, +724 081,40 Kč vč DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla: prodloužení o 12 kalendářních dnů	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jiří Březina MARHOLD a.s. inženýr – vedoucí oddělení speciálních staveb	Datum a podpis [redacted]
Ing. Karel Dvořák	[redacted]		
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SdD a budou provedeny ve stejné úrovni provedení apod.			

MARHOLDMARHOLD a.s.
Motoristu 24, Svítava
530 04, Pardubice

Tel.: 466 009 911

„Pardubice – výstavba výdejny PHM“ (SMVS: 107V082001932)			
Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2022-016 účinnost dne: 01.08.2023			
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	15
Týká se:	Přípojka NN pro nabíjecí stojan pro elektromobily		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:		
	rozpočet:	<i>Příloha č.1 – ZL 15</i>	
	Jiné:		
Popis změny díla: Tento změnový list obsahuje montáže a dodávky prací nutných k provedení přípojky nízkého napětí pro zřízení nabíjecí stanice pro elektromobily			
Navrhovaná změna ceny díla : +123 572,84 Kč bez DPH, + 149 523,14 Kč vč. DPH - 12 117,60 Kč bez DPH, - 14 662,30 Kč vč. DPH Σ+111 455,24 Kč bez DPH, + 134 860,84 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: Bez dopadu na termín plnění	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
ZL za zhotovitele předal:  MAGROED a.s.  Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatel		ZL za objednatele převzal: Ing. Karel Dvořák 04 -10- 2024 	
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně: <i>souhlasím</i>			
autorský dozor		Datum a podpis 03 -10- 2024	
Stanovisko TDO k navrhované změně: Vícepráce spočívají v dodávce a montáži kabelu včetně zemních prací s tím souvisejících k přípravě pro instalaci zařízení nabíjecí stanice pro elektromobily. Méněpráce souvisí s nedodáním kabelu o menším průřezu, který byl nahrazen jiným průřezem. Tyto vícepráce a méněpráce byly provedeny na základě požadavku uživatele a nebyly uvedeny ve výkazu výměr ani v dokumentaci provedení stavby a bylo nutné je provést k řádnému dokončení stavby. S těmito vícepracemi souhlasím.			
Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatel		Datum a podpis 04 -10- 2024	

Stanovisko TDS k navrhované změně:*souhlasím*

[redacted] technický dozor stavebníka		Datum 17. 3. 2024	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je přílohou k smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2022-016):			
Navrhovaná změna ceny díla : +123 572,84 Kč bez DPH, + 149 523,14 Kč vč. DPH - 12 117,60 Kč bez DPH, - 14 662,30 Kč vč. DPH Σ+111 455,24 Kč bez DPH, + 134 860,84 Kč vč. DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení *- zkrácení * Bez dopadu na termín plnění	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jiří Březina MARHOLD a.s. prokurista – vedoucí úředníka speciálních úkolů	Datum a podpis 24.9.24
Ing. Karel Dvořák	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovní, provedení apod.			

MARHOLD

MARHOLD a.s.
Motoristu 24, Svitkov
530 06 Pardubice

IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050
Tel.: 466 009 911

„Pardubice – výstavba výdejny PHM“ (SMVS: 107V082001932)			
Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2022-016 účinnost dne: 01.08.2023			
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	16
Týká se:	Poplatky za uložení na skládce		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:		
	rozpočet:	Příloha č.1 – ZL 16	
	Jiné:		
Popis změny díla: ZL zohledňuje uložení odpadu dle skutečnosti.			
Navrhovaná změna ceny díla :		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:	
- 50 325,58 Kč bez DPH, - 60 893,95 Kč vč DPH		Bez dopadu na termín plnění	
Z toho : Vícepráce + 1 356 222,56 Kč bez DPH, + 1 641 029,30 Kč vč DPH Méněpráce - 1 406 548,14 Kč bez DPH, - 1 701 923,30 Kč vč. DPH Σ - 50 325,58 Kč bez DPH, - 60 893,95 Kč vč DPH			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
MARHOLD a.s.		Ing. Karel Dvořák 04 -10- 2024	
MARHOLD a.s.		Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatel	
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně: souhlasím			
autorský dozor		Datum a podpis 10 3 -10- 2024	
Stanovisko TDO k navrhované změně: Vícepráce souvisí s poplatky za uložení odpadu, tyto poplatky byly uvedeny ve výkazu výměr, jedná se pouze o upřesnění množství odpadu a poplatky za průzkum nebezpečných látek – provedení laboratorních analýz. Méněpráce souvisí s poplatky za uložení odpadu, tyto poplatky byly uvedeny ve výkazu výměr, jedná se pouze o upřesnění množství odpadu.			
Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatele		Datum a podpis 04 -10- 2024	

Stanovisko TDS k navrhované změně: souhlasím			
[redacted] technický dozor stavebníka		Datum [redacted] [- 9 -]	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list [redacted] i dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2022-016):			
Navrhovaná změna ceny díla : - 50 325,58 Kč bez DPH, - 60 893,95 Kč vč DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení * Bez dopadu na termín plnění	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce: Ing. Karel Dvořák	Datum a podpis 04 -10- 2024 [redacted]	Jiří Březina MARHOLD a.s. prokurista – vedoucí [redacted] ska speciálních [redacted] b	Datum a podpis 26.9.24 [redacted]
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SOD a budou provedeny ve stejné úrovni [redacted] alů, provedení apod.			

MARHOLD
 MARHOLD a.s.
 Motoristu 24, Svitkov
 530 06 Pardubice
 IČO: 15050050
 DIČ: CZ15050050
 Tel.: 466 009 911

„Pardubice – výstavba výdejny PHM“ (SMVS: 107V082001932)			
Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2022-016 účinnost dne: 01.08.2023			
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	17
Týká se:	Zřízení optické trasy AKIS		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:		
	rozpočet:	Příloha č.1 – ZL 17	
	Jiné:		
Popis změny díla:			
Změnový list zohledňuje D+M optického kabelu.			
Navrhovaná změna ceny díla :		Navrhovaná změna lhůty realizace díla:	
+ 490 330,16 Kč bez DPH, +593 299,49 Kč vč. DPH		Prodloužení o 8 kalendářních dnů	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
MARHOLD a.s.		Ing. Karel Dvořák 04 - 10 - 2024	
		Karel Dvořák technický dozor objednatel	
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně:			
souhlasím			
autorský dozor		Datum a podpis	
		10 3 - 10 - 2024	
Stanovisko TDO k navrhované změně:			
Vícepráce souvisejí se zafouknutím optického kabelu na základě požadavku zástupce AKIS. S těmito vícepracemi souhlasím			
Ing. Karel Dvořák technický dozor objednatele		Datum a podpis	
		04 - 10 - 2024	
Stanovisko TDS k navrhované změně:			
souhlasím			
technický dozor stavebníka		Datum a podpis	
		10 3 - 10 - 2024	

Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2022-016):

Navrhovaná změna ceny díla :

+ 490 330,16 Kč bez DPH, +593 299,49 Kč vč DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla:

prodloužení o 8 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Za objednatele :

Jméno a funkce:

Ing. Karel Dvořák

Datum a podpis

04.10.2024

Za zhotovitele :

Jiří Březina

MARHOLD a.s.

projektanta – vedoucí

skupiny projektantů pro projektování a realizaci staveb

Datum a podpis

24.9.24

Práce budou splňovat podmínky provedení apod.

provedeny ve stejné úrovni

MARHOLD

MARHOLD a.s.
Motoristu 24, SMKOV
530 06 Pardubice

Tel.: 466 009 511

Pardubice - výstavba výdejny PHM

Smlouva o dílo č. 6440-OŘS2-2022-016 ze dne 1.8.2023 vč. dodatku č.2

Rekapitulace stavby

Cena	SoD vč.dodatku č.1	Vícepráce	Měněpráce	Dodatek č.2	SoD vč. dodatku č. 2
bez DPH	54 770 781,46	5 679 391,72	- 2 478 083,52	3 201 308,20	57 972 089,66
DPH 21%	11 501 864,11	1 192 672,26	- 520 397,54	672 274,72	12 174 138,83
s DPH	66 272 645,57	6 872 063,98	- 2 998 481,06	3 873 582,92	70 146 228,49
Celkem	66 272 645,57	6 872 063,98	- 2 998 481,06	3 873 582,92	70 146 228,49

Ing.
Tomáš
Jelínek

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Jelínek
Datum:
2024.11.20
13:22:30 +01'00'