

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ č. d202400431 ze dne 26.9.2024

uzavřený mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602/430 28 Chomutov
zastupuje: [redacted] primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
(dále jen "kupující")

a

Truhlářství JPS s.r.o.

sídlo: U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod
adresa pro doručování: U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 25273655
DIČ: CZ25273655

zastupuje: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12035
(dále jen „prodávající“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.09.2024 kupní smlouvu č. d202400431 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla Dodávka kancelářského nábytku pro objekt č.p. 98 Chelčického, Chomutov.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v prodloužení termínu dodání kancelářského nábytku (dále také „dodávka“). Tato změna byla vyvolána stavebními úpravami na stavbě, kdy v době uzavření smlouvy byl předpokládáný termín dokončení stavebních prací stanoven na 30.10.2024. Tento termín však byl prodloužen do 10.12.2024. Vzhledem ke skutečnosti, že prodávající k realizaci dodávky potřebuje mít jednotlivé místnosti v dokončeném stavu, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dodání dodávky. Termín dodávky bude prodloužen o dobu, kdy prodávající nemohl mezi 1.11.2024 a nyní předpokládaným termínem dokončení stavebních prací, tj. 10.12.2024 svou dodávku realizovat, tedy o dobu cca 6 týdnů. S ohledem na vánoční svátky a konec roku, kdy není v možnostech smluvních stran dodávku realizovat, se smluvní strany dále dohodly o nepočítání této doby do nově prodloužené doby, tj. 6 týdnů na realizaci dodávky bude pro prodávajícího započato 1.1.2025. Nový termín realizace dodávky bude stanoven pevně na 14.2.2025.

II. Změna doby a místa plnění

1. Čl. IV, odst. 2 smlouvy se se ruší a nahrazuje novým, který zní

2. Prodávající je povinen zahájit realizaci dodávky ve smyslu pořízení materiálu, jeho nařezání na požadované rozměry, připravení na montáž apod. bezodkladně po odsouhlasení dekoru a typového provedení nábytku dle odst. 4 tohoto článku a dodávku včetně dodání do místa dodání, montáže, rozmístění a instalace do jednotlivých kanceláří dle požadavku kupujícího dokončit do 14.2.2025.

2. Čl. IV, odst. 5 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

5. Kupující umožní od 20.1.2024 prodávajícímu naskladnit materiál, případně hotové části dodávky v plně uzamykatelné místnosti v místě dodávky a dále též rozmístění materiálu a jeho montáž a instalaci v jednotlivých kancelářích, kdy s tímto rozmístěním prodávajícího předem na místě seznámí. Termín naskladnění je prodávající povinen kupujícímu sdělit v dostatečném předstihu, nejméně 5 pracovních dnů předem.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
- O uzavření tohoto dodatku rozhodl Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 798/24 ze dne 2.12.2024, a to v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek č. 2023-48 schválenou usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 164/24 ze dne 27. 2. 2024.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Chomutově dne 18. 12. 2024

V Havlíčkově Brodě dne 13. 12. 2024

