



MHMPXPO05J1F

Dodatek č. 1
SMLOUVY O SPOLUPRÁCI
mezi
Hlavním městem Prahou
a

Pražskou vodohospodářskou společností a.s.

uzavřené dne 24. 8. 2023

pro „stavbu č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0008 – kompenzační opatření,
Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja“

číslo smlouvy HMP: INO/21/06/007721/2023

číslo smlouvy PVS: 0187/HMP14/23

Smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1,
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
identifikátor datové schránky: 48ia97h
zastoupeno: Ing. Miroslavem Dvořákem, ředitelem odboru investičního

(dále jen „HMP“)

a

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
IČO: 25656112
DIČ: CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6060522/0800
identifikátor datové schránky: a75fsn2
zastoupena: Ing. Pavlem Válkem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Petrem Burešem, členem představenstva a ředitelem obchodní divize

(dále jen „PVS“)

(HMP a PVS dále též společně jako „Strany“ nebo jednotlivě „Strana“)

se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě následujícího obsahu:

PREAMBULE

(A) HMP prostřednictvím PVS realizuje „stavbu č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0008 – kompenzační opatření, Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja“ spočívající zejména v zajištění stavebních prací pro realizaci Díla, výkonu Správce stavby, včetně koordinátora BOZP, výkonu technickobezpečnostního dohledu (TBD), výkonu funkce autorského dozoru a pasportizace objektů stájí Policie ČR. Za tímto účelem byla mezi HMP a PVS uzavřena výše uvedená Smlouva o spolupráci (dále jen „Smlouva“).

(B) V dosavadním průběhu realizace bylo identifikováno několik situací, pro jejichž vyřešení bylo nezbytné provést změny v obstaraném plnění na zajištění stavebních prací pro realizaci Díla. Jednotlivé změny byly mezi Zhotovitelem a PVS procesovány formou změnových listů, které byly v souladu s touto Smlouvou předloženy HMP ke schválení a HMP je schválilo. Konkrétně se jedná o následující záležitosti:

- Zvýšený povodňový průtok v období 4.1.2024 – 14.1.2024, Demontáž / zpětná montáž staveništního oplocení (Claim 003, ZL 001/Z)
 - Neodkladná změna
 - Změna bez dopadu do termínu
 - Změna s dopadem do ceny Díla, resp. Obstaraných plnění, ve výši 28 899,75 Kč bez DPH
- Změna technologie výstavby části fáze E01 bez nutnosti odstávky plavebního provozu na plavením kanále Troja-Podbaba z důvodu, že tato odstávka nebyla ze strany Státní plavební stavby povolena (Variace 001, ZL 003/Z)
 - Neodkladná změna
 - Změna bez dopadu do termínu
 - Změna s dopadem do ceny Díla, resp. Obstaraných plnění, ve výši 9 420 535,96 Kč bez DPH
- Změna technického řešení protikoroze ochrany ocelových částí uzávěru za účelem dosažení protikoroze ochrany dle ČSN (Variace 002, ZL 004/Z)
 - Neodkladná změna
 - Změna bez dopadu do termínu
 - Změna s dopadem do ceny Díla, resp. Obstaraných plnění, ve výši 205 243,35 Kč bez DPH
- Změna způsobu ochrany kabelového kanálu pro přejezd těžkou technikou z důvodu odlišnosti skutečného stavu výškového umístění kabelového kanálu a mocnosti nadloží nad kabelovým kanálem oproti projektovým předpokladům (Variace 003, ZL 002/Z)
 - Neodkladná změna
 - Změna bez dopadu do termínu
 - Změna s dopadem do ceny Díla, resp. Obstaraných plnění, ve výši 117 917,39 Kč bez DPH
- Změna způsobu napájení stavby elektrickou energií doplněním provizorní přípojky NN z důvodu, že stav kabelového kanálu neumožňoval provést projektem předpokládanou přípojku NN v přípravné fázi stavby (Variace 004, ZL 005/Z)
 - Neodkladná změna
 - Změna bez dopadu do termínu
 - Změna s dopadem do ceny Díla, resp. Obstaraných plnění, ve výši 119 205,94 Kč bez DPH
- Doplnění hydraulického okruhu ovládání klapky pro řádnou funkci Díla (Variace 006, ZL 006/Z)
 - Neodkladná změna
 - Změna bez dopadu do termínu
 - Změna s dopadem do ceny Díla, resp. Obstaraných plnění, ve výši 907 048,78 Kč bez DPH
- Změna postupu výstavby středové části Díla za účelem snazšího zapravení dna a břehových linií plavebního kanálu, včetně kontroly (Návrh na zlepšení 001, ZL 007/Z)
 - Odkladná změna

- Změna bez dopadu do termínu
- Změna s dopadem do ceny Díla, resp. Obstaraných plnění, ve výši -574 495,56 Kč bez DPH

(C) Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě jsou řešeny výše uvedené změny v obstaraném plnění na zajištění stavebních prací pro realizaci Díla.

Článek I.

V ustanovení čl. 4 **CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** se v bodě 4.2 se navyšuje předpokládaná cena plnění, která pro HMP zajistí PVS prostřednictvím třetích osob (dále jen „**Cena Obstaraného plnění**“), o **10 224 355,61 Kč bez DPH**. Tento bod se tedy ruší a nově zní takto:

„Předpokládaná cena plnění, která pro HMP zajistí PVS prostřednictvím třetích osob (dále jen „**Cena Obstaraného plnění**“), činí **180 380 854,66 Kč bez DPH** (slovy sto osmdesát milionů tři sta osmdesát tisíc osm set padesát čtyři korun českých šedesát šest haléřů bez DPH).“

V bodě 4.3. se zároveň ve shodě se změnou v čl. 4.2 mění předpokládaná cena vlastních a obstaraných plnění. Tento bod se tedy ruší a nově zní takto:

„Předpokládaná cena vlastních a obstaraných plnění činí celkem **186 891 114,62 Kč bez DPH** (slovy sto osmdesát šest milionů osm set devadesát jeden tisíc sto čtrnáct korun českých šedesát dva haléře bez DPH).“

1. Příloha č. 2 Smlouvy se ruší a nově zní následovně:

Pol.	cena v Kč bez DPH	Pozn.
Cena vlastního plnění PVS		
Cena vlastního plnění PVS (4% z ceny dle odst. 1.3. (a) Smlouvy)	6 510 259,96	Cena smluvená
Cena obstaraných plnění		
Odst. 1.3 (a) Smlouvy Cena stavebních prací	172 980 854,66	Cena smluvená aktuální
Odst. 1.3 (b) výkon Správce stavby	4 500 000,00	Cena předpokládaná max.
Odst. 1.3 (c) výkon Technicko-bezpečnostního dohledu	2 200 000,00	Cena předpokládaná max.
Odst. 1.3 (d) výkon funkce autorského dozoru	500 000,00	Cena předpokládaná max.
Odst. 1.3 (e) pasportizace stájí ČR	200 000,00	Cena předpokládaná max.
Předpokládaná cena obstaraných plnění celkem	180 380 854,66	Cena předpokládaná max.
Předpokládaná cena vlastního a obstaraného plnění celkem	186 891 114,62	Cena předpokládaná max.

Příloha číslo 1. Smlouvy o spolupráci zůstává v platnosti beze změn.

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Článek III.

Tento Dodatek č. 1 lze měnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným písemným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou Stran.

Strany prohlašují, že se v právním vztahu založeném tímto Dodatkem č. 1 ve smyslu § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku č. 1 a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), a to dnem připojení posledního z nich. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZSR").

Pokud v tomto Dodatku č. 1 nebylo uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti Stran, jakož i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající, příslušnými ustanoveními OZ v platném znění.

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, HMP tímto potvrzuje, že Dodatek č. 1 byl v souladu s tímto zákonem před uzavřením předložen ke schválení Radě hlavního města Prahy, a že Rada hlavního města Prahy Dodatek č. 1 v tomto znění schválila dne 9.12.2024 usnesením Rady hl. města Prahy č.2778.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené HMP, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselném označení tohoto Dodatku č. 1, datu jeho podpisu a textu tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany výslovně dále sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle ZRS zajistí HMP.

PVS bere na vědomí, že HMP je povinno na žádost třetích osob poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku č. 1 byly bez výjimky poskytnuty dalším osobám, za podmínek stanovených tímto zákonem, pokud o ně požádají.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 2 Kalkulace ceny činností prováděných PVS – nové znění

Hlavní město Praha

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Ing. Miroslav Dvořák
ředitel odboru investičního

Ing. Pavel Válek, MBA
předseda představenstva

Ing. Petr Bureš
člen představenstva
a ředitel obchodní divize

Podepsáno elektronicky

Příloha 2 Kalkulace ceny činností prováděných PVS – nové znění

Pol.	cena v Kč bez DPH	Pozn.
Cena vlastního plnění PVS		
Cena vlastního plnění PVS (4% z ceny dle odst. 1.3. (a) Smlouvy)	<i>6 510 259,96</i>	Cena smluvená
Cena obstaraných plnění		
Odst. 1.3 (a) Smlouvy Cena stavebních prací	<i>172 980 854,66</i>	Cena smluvená aktuální
Odst. 1.3 (b) výkon Správce stavby	<i>4 500 000,00</i>	Cena předpokládaná max.
Odst. 1.3 (c) výkon Technicko-bezpečnostního dohledu	<i>2 200 000,00</i>	Cena předpokládaná max.
Odst. 1.3 (d) výkon funkce autorského dozoru	<i>500 000,00</i>	Cena předpokládaná max.
Odst. 1.3 (e) pasportizace stájí ČR	<i>200 000,00</i>	Cena předpokládaná max.
Předpokládaná cena obstaraných plnění celkem	<i>180 380 854,66</i>	Cena předpokládaná max.
Předpokládaná cena vlastního a obstaraného plnění celkem	<i>186 891 114,62</i>	Cena předpokládaná max.