

**DODATEK Č. 1
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ
(SMLOUVA O DÍLO)**

Číslo smlouvy objednatele: 15PT-001262
Číslo smlouvy zhotovitele: 21010139003-01
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

**I/35 Lešná-Palačov; dobudování systému hydrovrtů pro monitoring a vlastní
monitoring pro období 2022-2024**

uzavřená na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb
pozemních komunikací 2020“, č. 1ST-000766

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Společnost INSET s.r.o.

se sídlem:	Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
IČO:	03579727
DIČ:	CZ03579727
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236
právní forma:	112 - společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	
zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“, samostatně jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo)

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

v tomto znění:

Preamble

A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 15. 12. 2021 Smlouvu, číslo smlouvy objednatele: 15PT-001262, číslo smlouvy zhotovitele: 21010139003-01 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele poskytnout objednateli plnění, spočívající v dobudování systému hydrovrtů a režimního sledování kvality a kvantity podzemních vod po dobu 3 let na akci „I/35 Lešná – Palačov“ v rozsahu, jak je Smluvními stranami ujednáno ve Smlouvě, resp. v Příloze č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění.

B. V průběhu provádění prací vyvstala potřeba na změnu závazků vyplývajících ze Smlouvy, která spočívala v provedení méněprací a víceprací a v prodloužení doby plnění. Podrobný popis změn závazků ze Smlouvy včetně odůvodnění je uveden pod písmeny C a D Preamble.

Změna závazků není podstatnou změnou Smlouvy a je sjednána v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

C. U některých položek obsažených v Soupisu prací došlo k provedení víceprací či méněprací, a to s ohledem na:

- Oddálení předpokládaného zahájení stavebních prací na akci „I/35 Lešná – Palačov“ z důvodu dlouhého trvání výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací, během kterých je nezbytné HG monitoring provádět (vč. závěrečného monitoringu po skončení stavebních prací), kdy tato událost nastala až po zahájení plnění dle Smlouvy (práce a měření potřebné před zahájením stavebních prací)
- Některé vrtné a odkryvné práce a na ně navázané laboratorní zkoušky nebylo vzhledem k zastižené geologii potřeba provádět (byly by neúčelné)

D. S ohledem na výše uvedené, bylo nutno upravit rozsah vrtných prací a laboratorních zkoušek, a to položkách, kde jsou vykázány méněpráce.

Na druhé straně bylo, s ohledem na výše uvedené nutno doplnit hydrogeologické práce o potřebné měření a laboratorní zkoušky, a to v položkách, kde jsou **vykázány vícepráce**:

- 2.10 Inklinometrické měření (do hl. 40m) (zvýšení z 12 na 24 ks)
- 2.17 Doprava souprav, měřicí aparatury a měřicí skupiny (zvýšení z 72.000,- Kč na 144.000,- Kč)
- 6.10 Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu (zvýšení z 760 ks na 1.158 ks)
- 6.11 Odběr vzorků vody – dynamicky (zvýšení z 231 na 301 ks)

- 6.12 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce (zvýšení z 231 na 301 ks)
- 6.13 Rozbor vody - základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně CO2 agresivity (Heyer) (zvýšení z 231 na 301 ks)
- 6.14 Rozbor vody - kontaminace C10 - C40 (zvýšení z 231 na 301 ks)
- 6.15 Rozbor vody - kontaminace celkový organický uhlík TOC (zvýšení z 231 na 301 ks)
- 6.16 Rozbor vody - kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAU (MP MŽP) (zvýšení z 231 na 301 ks)
- 6.17 Rozbor vody - kontaminace chlorované etyleny CLET (zvýšení z 231 na 301 ks)
- 6.20 Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod (zvýšení z 4 na 6 ks)
- 6.22 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy (zvýšení z 420 na 627 hod)
- 6.23 Doprava - pol. 6. (zvýšení z 72.000,- na 112.000,- Kč)

E. S ohledem na shora uvedené se Smluvní strany dohodly na změně Ceny za poskytované plnění dle Smlouvy, která se v důsledku skutečností uvedených pod písmeny C a D Preambule, zvyšuje o částku **1 598 118 Kč bez DPH** (částka slovy: jeden milion pět set devadesát osm tisíc jedno sto osmnáct korun českých).

Předmět Dodatku č. 1

- 1.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli dohodly na změně odst. 1. Článku II. *Cena za dílo* Smlouvy, a to následovně:

Původní znění dle Smlouvy:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítává jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 5 372 773 Kč
 DPH: 1 128 282 Kč
 včetně DPH: 6 501 055 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítává jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 6 970 891 Kč
 DPH: 1 463 887 Kč
 včetně DPH: 8 434 778 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1.

Ostatní ustanovení Článku II. *Cena za dílo* Smlouvy zůstávají beze změny.

- 1.2 Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli dohodly na změně odst. 1. Článku III. *Doba a místo plnění* Smlouvy, a to následovně:

Původní znění dle Smlouvy:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

předání staveniště zhotoviteli: dnem účinnosti smlouvy

zahájení prací: 01/2022

dokončení prací: 31.12.2024

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

předání staveniště zhotoviteli: dnem účinnosti smlouvy

zahájení prací: 01/2022

dokončení prací: 31.12.2026

Ostatní ustanovení Článku III. *Doba a místo plnění* Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 1 neupravená, zůstávají i nadále v celém rozsahu v platnosti.
- 2.2 Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), a to oběma Smluvními stranami.
- 2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.6 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
č. 1 - Podrobná specifikace ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.,

*O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
18.12.2024 12:49:16

Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.16
14:55:16 +01'00'