


OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01	
Zhotovitel:	TECHNISERV, spol. s r.o., Baarova 231/36, 140 00 Praha 4, IČ: 44264020		
Investor:	Hlavní město Praha Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1	Datum:	
Název akce:	Rekonstrukce strukturované kabeláže objektu Nová radnice		
Smlouva o dílo č.:	DIL/01/01/002245/2023		
Způsob odeslání / předání:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	Viz přílohy		
na rozpočtové podklady:	Viz přílohy		
na jinou část smlouvy:	Zápisy z jednání		
Předmět změny: Jiné umístění technických místností / serveroven proti zadávací PD Změnový list řeší jednak přesun technických místností / serveroven v rámci budovy Nové radnice a s tím spojenou rekonfiguraci strukturované kabeláže tak, aby byly dodrženy maximální přípustné délky kabelových segmentů dle platné legislativy, a jednak také touto změnou vyžádané úpravy stavebních prací a instalací navazujících technologií (chlazení, vzduchotechniky a silnoproudých rozvodů elektro).			
Počet připojených listů specifikací:	19	Počet připojených výkresů:	11
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Dílčí změna zadání na straně investora v podobě nemožnosti využít prostory stanovené zadávací dokumentací pro výstavbu nových technických místností / serveroven strukturované kabeláže. Tato změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nemění celkovou povahu zakázky, nebylo ji možno předvídat a nelze ji tedy považovat za podstatnou v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, konkrétně dle: odstavce 4, § 222 ☐ odstavce 5, § 222 ☐ odstavce 6, § 222 ☒ odstavce 7, § 222 ☐			
Oznámení vydává: TECHNISERV, spol. s r.o., Baarova 231/36, 140 00 Praha 4, IČ: 44264020			
Přílohy:			
1) Položkový rozpočet popisu změny 2) Revize DPS			

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01	
Zhotovitel:	TECHNISERV, spol. s r.o., Baarova 231/36, 140 00 Praha 4, IČ: 44264020		
Změnový list vystavil:			
Datum:			
Níže podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Jiné umístění technických místností / serveroven proti zadávací PD Změnový list řeší jednak přesun technických místností / serveroven v rámci budovy Nové radnice a s tím spojenou rekonfigurací strukturované kabeláže tak, aby byly dodrženy maximální přípustné délky kabelových segmentů dle platné legislativy, a jednak také touto změnou vyžádané úpravy stavebních prací a instalací navazujících technologií (chlazení, vzduchotechniky a silnoproudých rozvodů elektro).			
Počet připojených listů specifikací:	19	Počet připojených výkresů:	11
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
1 280 099,09 Kč	4 929 591,28 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Absolutní hodnota ceny změn. listu bez DPH:		
3 649 492,19 Kč	6 209 690,37 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
			
Hůlkově:		Hůlkově:	
Datum:		Datum: 11.12.2024	



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:		Nová Radnice	
Místo:		Praha	
Zadavatel:		Hlavní město Praha	
Zhotovitel:		TECHNISERV, spol. s r.o.	
Datum:			
Projektant:		APART s.r.o., TECHNISERV, spol. s r.o.	
Zpracovatel:			

SO 01	Nová Radnice		3 649 492,19
	D.1.1	ARCHSTAV	2 521 576,54
	D.1.4.2	CHL+VZT	45 767,30
	D.1.4.3	STK	475 914,62
	D.1.4.4	EL	146 825,73
Objekt4			459 408,00

Soupis:

D.1.1 - ARCHSTAV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	VCP/MP	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] vč. VCP/MP
Náklady soupisu celkem							2 521 576,54
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						767 508,12
14	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	-100,000	207,00	-20 700,00
22	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	15,00	2 290,00	34 350,00
23	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	450,00	260,00	117 000,00
24	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	15,00	1 290,00	19 350,00
25	K	949311111	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	6,50	936,00	6 084,00
26	K	949311211	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 10 m za každý den použití	m	195,00	10,30	2 008,50
27	K	949311811	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	6,50	660,00	4 290,00
29	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	10,00	442,00	4 420,00
30	K	949111212	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v přes 1,2 do 1,9 m za každý den použití	sada	300,00	13,60	4 080,00
31	K	949111812	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	10,00	289,00	2 890,00
33	K	952905241	Dokončující úklid po zatopení budov bytové nebo občanské výstavby	m2	-100,000	264,50	-26 450,00
28	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	1 000,00	166,00	166 000,00
22	K	972054491R	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	-1,056	1 092,50	-1 153,68

34	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm	kus	116,00	265,00	30 740,00
35	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm	kus	55,00	362,00	19 910,00
36	K	97402938R	Vysekání otvorů pro komínové nebo ventilační průduchy do hl. 600 mm a šířky 600 x 600mm, včetně začištění	kus	16,00	1 490,00	23 840,00
37	K	460742141.1	Osazení prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do otvoru ve zdivu včetně zazdění, začištění, a dodání - vnitřního průměru do 15 cm	kus	68,00	430,00	29 240,00
38	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	417,50	127,00	53 022,50
13	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	36,000	138,00	4 968,00
39	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	47,00	130,00	6 110,00
41	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	71,00	182,00	12 922,00
43	K	974042559	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky Příplatek k ceně -2557 za každých dalších 100 mm šířky, rýhy hl. do 100 mm	m	45,50	140,00	6 370,00
3	K	977151114	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm	m	67,400	2 622,00	176 722,80
21	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	5,440	3 795,00	20 644,80
49	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m	234,60	302,00	70 849,20

4	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	14,089	1 667,50	23 493,41
51	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	118,18	107,00	12 644,73
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,089	356,50	5 022,73
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	102,715	1 006,30	103 362,10
54	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	15,26	332,00	5 065,66

D HSV Práce a dodávky HSV 630 737,59

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 197 524,94

34	K	340236211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	kus	58,000	471,50	27 347,00
1	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	117,447	1 020,00	119 795,94
	K	340237212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky přes 100 mm	kus	162,000	311,00	50 382,00

D 4 Vodorovné konstrukce 78 709,10

2	K	411235240	Zazdívka otvorů v klenbách cihlami pálenými včetně bednění a odbednění plochy do 0,0225 m2, tl. přes 450 do 600 mm	kus	7,00	486,00	3 402,00
3	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	1,57	4 750,00	7 448,00

4	K	411354249	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverv s povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 mm	m2	22,40	812,00	18 188,80
5	K	411354331	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	22,40	221,00	4 950,40
6	K	411354332	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	22,40	59,80	1 339,52
7	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,17	56 800,00	9 542,40
8	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropích železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus	8,00	653,00	5 224,00
9	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,33	11 400,00	3 784,80
10	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,33	32 500,00	10 790,00
11	K	417321616	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37	m3	0,59	5 220,00	3 100,68
12	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	7,92	738,00	5 844,96
13	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	7,92	142,00	1 124,64
14	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,07	55 900,00	3 968,90

D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					330 161,41
15	K	611325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky šuku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	70,00	507,00	35 490,00
16	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	48,19	577,00	27 805,63
17	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	234,89	285,00	66 944,79
18	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	234,89	185,00	43 455,39
19	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	98,19	1 240,00	121 755,60
20	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	1 000,00	29,80	29 800,00
21	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	100,00	49,10	4 910,00
D 998		Přesun hmot					24 342,14
41	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	23,952	782,00	18 730,46
57	K	998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	24,293	231,00	5 611,68
D PSV		Práce a dodávky PSV					911 442,20
D 712		Povlakové krytiny					17 300,00
58	K	71236311R	Provedení prostupu střechou včetně zaizolování ve střešní rovině, kruhový průřez, průměr do 300 mm, s dodávkou materiálu	kus	5,000	3 460,00	17 300,00
D 727		Zdravotechnika - požární ochrana					812,00
32	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	4,00	203,00	812,00

D	763	Konstrukce suché výstavby					207 128,93
60	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	15,04	120,00	1 804,80
62	K	763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	18,00	861,00	15 498,00
63	K	763132122	SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 15 mm TI 60 mm 40 kg/m3 EI Z/S 60/60 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	23,36	1 450,00	33 872,00
64	K	763172382	Montáž dvířek revizních SDK kci vel. 300 x 300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	35,00	391,00	13 685,00
65	M	59030760	<i>dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy 300x300 mm EI 60</i>	kus	35,00	5 880,00	205 800,00
66	K	763172385.1	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kci vel. 600 x 400 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	15,00	566,00	8 490,00
67	M	59030763.1	<i>dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x400 mm</i>	kus	15,00	8 270,00	124 050,00
38	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	-1,000	1 828,50	-1 828,50
39	M	55331596	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm</i>	kus	-1,000	2 449,50	-2 449,50
40	M	3626031242	<i>Dveře interiérové šedé levé 900 mm</i>	kus	-1,000	4 128,50	-4 128,50
48	K	763211235.RGS	Sádrovláknitá příčka SK14 tl 150 mm profil CW+UW 100 desky Rigidur 2x12,5 TI 60 mm 40 kg/m3 EI 90 Rw 59 dB	m2	-117,243	1 437,50	-168 536,81
49	K	763231122	Sádrovláknitý podhled v 65 mm deska 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD s izolací EI Z 30	m2	-21,054	908,50	-19 127,56

D	767	Konstrukce zámečnické					465 235,47
74	K	767541114	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 150 do 200 mm	m2	72,57	641,00	46 517,37
75	K	767541411	Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm	m2	72,57	185,00	13 425,82
76	M	60795200	<i>deska dřevotřísková pro zdvojené podlahy spodní strana Al, horní strana PVC tl 38mm 600x600mm</i>	m2	76,20	1 990,00	151 638,00
77	K	767541711	Přířezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek zdvojených podlah	m	43,96	148,00	6 505,34

78	K	767646510.1	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	4,00	1 950,00	7 800,00
79	M	55341199	<i>dveře jednokřídlé ocelové interiérové plné hladké s polodrážkou protipožární EI90 C DP1 900x2100mm</i>	kus	4,00	41 600,00	166 400,00
80	K	767810112	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,01 do 0,04 m2	kus	9,00	276,00	2 484,00
81	M	4297230.1	<i>mřížka stěnová větrací PROTIPOŽÁRNÍ kovová 200x100mm, EW 90</i>	kus	4,00	4 000,00	16 000,00
82	M	42972307.1	<i>mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová 300x300mm</i>	kus	5,00	970,00	4 850,00
83	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	210,00	170,00	35 700,00
84	K	998767123	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,92	4 320,00	12 614,40
85	K	998767129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	2,92	446,00	1 300,54

D 775

Podlahy skládané

179 269,03

86	K	775510954	Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm pl přes 2 do 4 m2	kus	13,00	1 620,00	21 060,00
87	M	61192574	<i>vlysy parketové š 70mm nad dl 300mm I třída dub</i>	m2	61,93	1 740,00	107 758,20
88	K	775511801	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými k dalšímu použití	m2	93,84	184,00	17 266,56
89	K	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	93,84	232,00	21 770,88
90	K	775591931	Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování	m2	93,84	80,30	7 535,35
91	K	998775123	Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,02	3 430,00	3 498,60
92	K	998775129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro podlahy skládané za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	1,02	372,00	379,44

D 776

Podlahy povlakové

39 713,95

93	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	37,536	164,00	6 155,90
94	K	776201931	Mokrý extraktní čištění stávajících textilních podlahovin intenzivním čističem	m2	37,536	52,30	1 963,13
95	K	776211131	Lepení textilních pásů tkaných	m2	37,536	302,00	11 335,87

96	M	69751015	koberec tkaný, vlákno 100% PP Stainsafe, zátěž 23, hořlavost Efl, tl 4,2mm, š 4m	m2	37,536	342,00	12 837,31
97	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	37,536	196,00	7 357,06
98	K	998776123	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,042	1 540,00	64,68

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 982,82

100	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	4,200	67,10	281,82
101	K	783144101	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	4,200	166,00	697,20
102	K	783147101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	4,200	125,00	525,00
103	K	783152114	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 30%	m2	4,200	114,00	478,80

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 62 300,00

D VRN7 Provozní vlivy 62 300,00

33	K	071103000	Doprava a přesun dodávek, pomocné výkony	...	1,000	62 300,00	62 300,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

Soupis:

D.1.4.2 - CHL+VZT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	VCP/MP	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] vč. VCP/MP
----	-----	-----	-------	----	--------	--------------	---------------------------------

Náklady soupisu celkem

45 767,30

D D4 Zařízení č.4 - Chlazení serverovny 440 38 267,30

2	K	Pol72	(04.01 EU) - 1x kondenzační jednotka umístěná na konzolích na fasádě 300 mm nad střechou, chladicí výkon: Qch=2,6 kW, topný výkon: Qt=3,4 kW. Silové napájení k venkovní jednotce (profese SIL), vnitřní jednotka napájená z venkovní jednotky. Rozměry (šířka	ks	-1,000	25 214,90	-25 214,90
3	K	Pol73	(04.01 AC) - 1x vnitřní nástěnná jednotka v chlazené místnosti; chladicí výkon: Qch=2,6 kW, topný výkon: Qt=3,4 kW, barva bílá, rozměry (šířka x výška x hloubka) do: 820x300x220 mm, hmotnost jednotky do 9,5 kg hladina akustického tlaku Lp v 1m do = 36/30	ks	-1,000	13 116,10	-13 116,10
	K		(03.01 EU) - 1x kondenzační jednotka umístěná na konzolích na fasádě 300 mm nad střechou, chladicí výkon: Qch=7,1 kW, topný výkon: Qt=8,0 kW. Silové napájení k venkovní jednotce (profese SIL), vnitřní jednotka napájená z venkovní jednotky. Rozměry (šířka	ks	1,000	60 698,20	60 698,20
	K		(03.01 AC) - 1x vnitřní nástěnná jednotka v chlazené místnosti; chladicí výkon: Qch=7,1 kW, topný výkon: Qt=8,0 kW, barva bílá, rozměry (šířka x výška x hloubka) do: 1060x300x220 mm, hmotnost jednotky do 13,0 kg hladina akustického tlaku Lp v 1m do = 44/	ks	1,000	15 900,10	15 900,10

D D10 Rekapitulace 7 500,00

4	K		Koordinace VZT+CHL	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
---	---	--	--------------------	-----	-------	----------	----------

Soupis:

D.1.4.3 - STK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	VCP/MP	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] vč. VCP/MP
----	-----	-----	-------	----	--------	--------------	---------------------------------

Náklady soupisu celkem

475 914,62

D D1 Vybavení serveroven a horizontální rozvody

473 327,12

D D2 Kabelové trasy

41 394,40

2	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud do 150/100 mm	m	-180,000	138,00	-24 840,00
3	K	742110104	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud do 250/100 mm	m	-62,000	207,00	-12 834,00
3	K	742110107	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud do 500/100 mm	m	-44,000	230,00	-10 120,00
4	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 150 mm	kus	-180,000	23,00	-4 140,00
6	K	742110124	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 250 mm	kus	-62,000	23,00	-1 426,00
5	K	742110127	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 500 mm	kus	-50,000	25,30	-1 265,00
6	K	742110401	Montáž instalačních kanálů pro slaboproud plastových jednokomorových	m	809,000	115,00	93 035,00
7	K	742110202	Montáž podlahových krabic pro slaboproud do mazaniny	kus	1,000	1 380,00	1 380,00
9	K	742110271	Montáž víka k vestavbě přístrojové jednotky k podlahovým krabicím pro slaboproud	m	3,000	103,50	310,50
10	K	742110272	Montáž přístrojové jednotky k podlahovým krabicím pro slaboproud	m	3,000	287,50	862,50
11	K	742110273	Montáž nosiče s ochranným pouzdem k podlahovým krabicím pro slaboproud	m	3,000	28,80	86,40
12	K	742110274	Montáž upevňovací sady k upevnění přístrojové jednotky k podlahovým krabicím pro slaboproud	m	3,000	23,00	69,00
13	K	742110275	Montáž upevňovacího límce pro podlahovou krabici do montované konstrukce pro slaboproud	m	2,000	138,00	276,00

D D3 Dodávka

2 496,04

9	K	742-R-D1-003	Kabelový žlab mřížový 50/55	m	51,000	128,92	6 574,92
12	K	742-R-D9-003	Kabelový žlab mřížový 100/55	m	85,000	148,70	12 639,50
10	K	742-R-D1-004	Kabelový žlab mřížový 150/55	m	23,000	156,63	3 602,49
	K		Kabelový žlab mřížový 200/55	m	66,000	189,00	12 474,00
	K		Kabelový žlab mřížový 300/55	m	51,000	240,81	12 281,31
11	K	742-R-D21-002	Kabelový žlab mřížový 100/105	m	6,000	273,82	1 642,92
11	K	742-R-D6-003	Kabelový žlab mřížový 200/105	m	30,000	330,40	9 912,00
12	K	742-R-D4-005	Kabelový žlab mřížový 300/105	m	-3,000	507,96	-1 523,88
11	K	742-R-D1-005	Kabelový žlab mřížový 400/105	m	-60,000	515,09	-30 905,40
13	K	742-R-D6-005	Kabelový žlab mřížový 500/105	m	-18,000	731,06	-13 159,08
12	K	742-R-D1-006	Kabelový žlab mřížový 600/105	m	37,000	795,00	29 415,00
14	K	742-R-D6-006	Přepážka 85	m	-83,000	136,11	-11 297,13
12	K	742-R-D11-005	Kabelový žlab 50/60	m	-233,000	143,06	-33 332,98
15	K	742-R-D9-006	Kabelový žlab 100/60	m	-40,000	183,31	-7 332,40
12	K	742-R-D10-005	Kabelový žlab 150/60	m	-72,000	215,17	-15 492,24
15	K	742-R-D6-007	Kabelový žlab 200/85	m	-137,000	266,58	-36 521,46
17	K	742-R-D9-008	Kabelový žlab 200/110	m	-21,000	320,85	-6 737,85
17	K	742-R-D8-009	Kabelový žlab 300/110	m	-36,000	402,04	-14 473,44
18	K	742-R-D8-010	Kabelový žlab 600/110	m	-21,000	803,97	-16 883,37
19	K	742-R-D13-012	Podlahový kanál plný 200/40-70	m	51,000	1 835,98	93 634,98
19	K	742-R-D8-011	Podlahový kanál plný 300/40-70	m	-45,000	2 287,12	-102 920,40
	K		Plastový instalační kanál 40/60	m	96,000	130,60	12 537,60
	K	34571218	Plastový instalační kanál 60/60	m	336,000	197,00	66 192,00
	K		Plastový instalační kanál 90/60	m	858,000	268,87	230 690,46
13	K	742-R-D10-006	Plastový instalační kanál 110/60	m	-191,000	313,04	-59 790,64
10	K	742-R-D13-003	Plastový instalační kanál 150/60	m	35,000	445,19	15 581,65
11	K	742-R-D13-004	Plastový instalační kanál 170/60	m	-83,000	488,87	-40 576,21
	K		Plastový instalační kanál 190/60	m	42,000	499,93	20 997,06

12	K	742-R-D13-005	Plastový instalační kanál 210/60	m	-201,000	526,55	-105 836,55
	K		Plastový instalační kanál 230/60	m	30,000	526,55	15 796,50
13	K	742-R-D13-006	Plastový instalační kanál 230/100	m	-113,000	526,55	-59 500,15
	K		Oddělovací přepážka plastová 60mm	m	108,000	101,34	10 944,72
14	K	742-R-D10-007	Podlahová krabice	kus	1,000	3 862,11	3 862,11

D D4 Strukturovaná kabeláž (SK) 188 854,20

15	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	216,000	97,80	21 124,80
16	K	742-R-D1-009	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm	m	213,000	51,80	11 033,40
18	K	742110041	Montáž lišt vkládacích pro slaboproud	m	5,000	51,80	259,00
3	K	742110021	Montáž trubek pro slaboproud tuhých pro vnější rozvody uložených volně na příchytce	m	60,000	46,00	2 760,00
4	K	742110521	Montáž krabic pro slaboproud čtyřhranných	kus	28,000	207,00	5 796,00
11	K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	kus	17,000	74,80	1 271,60
12	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	34,000	3,50	119,00
13	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	10 190,000	13,80	140 622,00
14	K	742-R-D5-006	Ukončení kabelu UTP na konektoru RJ45 (zásuvky, patchpanely), ukončení jedné strany v jednom konektoru RJ45, resp. svorkovnice patchpanelu	kus	68,000	63,30	4 304,40
15	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	34,000	46,00	1 564,00

D D3 Dodávka 240 582,48

29	K	742-R-D1-014	Trubka elektroinstalační ohebná D 25/18,3 mm se střední mechanickou ochranou	m	-350,000	8,92	-3 122,00
	K		Trubka elektroinstalační ohebná D 32/24,3 mm se střední mechanickou ochranou	m	75,000	13,10	982,50
	K		Trubka elektroinstalační ohebná D 40/31,2 mm se střední mechanickou ochranou	m	425,000	20,81	8 844,25
7	K	742-R-D5-004	Trubka elektroinstalační ohebná D 50/41,2 mm se střední mechanickou ochranou	m	65,000	24,83	1 613,95
20	K	742-R-D21-012	Trubka elektroinstalační ohebná D 79/68 mm k mechanické ochraně kabelů	m	1,000	49,66	49,66

7	K	742-R-D16-002	Trubka elektroinstalační ocelová D 40/34,4 mm včetně kolen, spojek, příchyttek	m	-15,000	312,73	-4 690,95
	K	34571567	Trubka násuvná elektroinstalační hliníková bezzávitová D 37,4/40mm	m	45,000	292,00	13 140,00
	K	34571568	Trubka násuvná elektroinstalační hliníková bezzávitová D 47,3/50mm	m	30,000	390,00	11 700,00
8	K	742-R-D16-003	Krabice elektroinstalační KO100 s víčkem	kus	28,000	66,36	1 858,08
31	K	742-R-D1-016	Instalační lišta 20/20	m	-29,000	19,83	-575,07
6	K	742-R-D5-003	Instalační lišta 40/20	m	155,000	33,98	5 266,90
24	K	742-R-D3-011	Instalační lišta 40/40	m	-121,000	54,44	-6 587,24
29	K	742-R-D13-018	Metalický kabel datový UTP Cat 6, nestíněný čtyřpárový kabel kategorie 6, oheň nešířící, bezhalogenový	m	9 460,000	20,41	193 078,60
18	K	742-R-D5-009	Metalický kabel datový UTP Cat 6A, nestíněný čtyřpárový kabel kategorie 6A, oheň nešířící, bezhalogenový	m	730,000	26,06	19 023,80

D PSV Práce a dodávky PSV 2 587,50

D 998 Přesun hmot 2 587,50

1	K	998742104	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 36 m	t	0,500	3 450,00	1 725,00
2	K	998742181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 742 prováděný bez použití mechanizace	t	0,500	575,00	287,50
3	K	998742194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 742 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,500	1 150,00	575,00

Soupis:

D.1.4.4 - EL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	VCP/MP	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] vč. VCP/MP
----	-----	-----	-------	----	--------	--------------	---------------------------------

Náklady soupisu celkem

146 825,73

D D1 ROZVADĚČE , UPS 51 567,00

0	M	Pol1	Rozvaděč RS.server (1) Oceloplechová rozvodnice s dveřmi, Cu přípojnice 150A	ks	2,000	37 145,00	74 290,00
0	M	Pol44	Rozvaděč RS.server (2) Oceloplechová rozvodnice s dveřmi, Cu přípojnice 100A	ks	-2,000	36 167,50	-72 335,00
0	M	Pol3	UPS 15kVA/15kW 3/3 fáze, 3N+PE, 400/230V,50Hz / 400/230V,50Hz, TN-S	ks	1,000	125 580,00	125 580,00
0	M	Pol46	UPS 8kVA/8kW 3/3 fáze, 3N+PE, 400/230V,50Hz / 400/230V,50Hz, TN-S	ks	-1,000	108 330,00	-108 330,00
	M		Komunikační karta SNMP	ks	4,000	8 125,00	32 500,00
0	K	741 33-0371	Montáž tlačítka TN	ks	-1,000	138,00	-138,00

D D2 Kabely 81 392,35

0	K	210813011	Montáž PRAFlaSAFE S1d0 1-CXKH-R 3(J)x1,5	m	30,000	23,00	690,00
0	M	Pol6	Kabel PRAFlaSAFE S1d0 1-CXKH-R 3(J)x1,5	m	30,000	25,13	753,90
0	K	210813011.2	Montáž PRAFlaSAFE S1d0 1-CXKH-R 3(J)x2,5	m	120,000	23,00	2 760,00
0	M	Pol8	Kabel PRAFlaSAFE S1d0 1-CXKH-R 3(J)x2,5	m	120,000	35,75	4 290,00
0	K	210813011.3	Montáž PRAFlaSAFE S1d0 1-CXKH-R 3(J)x4	m	-25,000	34,50	-862,50
0	M	Pol9	Kabel PRAFlaSAFE S1d0 1-CXKH-R 3(J)x4	m	-25,000	54,22	-1 355,50
	K	210812061	Montáž PRAFlaSAFE S1d0 1-CXKH-R 5x1,5	m	95,000	27,60	2 622,00
	M	PKB.722811	Kabel PRAFlaSAFE S1d0 1-CXKH-R 5x1,5	m	95,000	55,42	5 264,90

0	K	210813061.1	Montáž PRAFlaSAFE S1d0 1-CXKH-R 5x2,5	m	-130,000	34,50	-4 485,00
0	M	Pol10	Kabel PRAFlaSAFE S1d0 1-CXKH-R 5x2,5	m	-130,000	54,80	-7 124,00
0	K	210813063	Montáž PRAFlaSAFE S1d0 1-CXKH-R 5x6	m	-75,000	46,00	-3 450,00
0	M	Pol36	Kabel PRAFlaSAFE S1d0 1-CXKH-R 5x6	m	-75,000	118,44	-8 883,00
0	K	210813065	Montáž PRAFlaSAFE S1d0 1-CXKH-R 5(J)x10	m	60,000	57,50	3 450,00
0	M	Pol11	Kabel PRAFlaSAFE S1d0 1-CXKH-R 5(J)x10	m	60,000	191,15	11 469,00
0	K	210813051	Montáž PRAFlaSAFE S1d0 1-CXKH-R 4x35	m	-110,000	74,80	-8 228,00
0	M	Pol49	Kabel PRAFlaSAFE S1d0 1-CXKH-R 4x35	m	-110,000	507,10	-55 781,00
0	K	210813041	Montáž PRAFlaSAFE S1d0 1-CXKH-R 4x50	m	100,000	92,00	9 200,00
0	M	Pol12	Kabel PRAFlaSAFE S1d0 1-CXKH-R 4x50	m	100,000	697,27	69 727,00
	K		Montáž PRAFlaSAFE S1d0 1-CXKH-R 5x35	m	130,000	92,00	11 960,00
	M	PKB.726624	Kabel PRAFlaSAFE S1d0 1-CXKH-R 5x35	m	130,000	943,46	122 649,80
0	K	210813055	Montáž PRAFlaSAFE S1d0 1-CXKH-R 5x50	m	-75,000	92,00	-6 900,00
0	M	Pol37	Kabel PRAFlaSAFE S1d0 1-CXKH-R 5x50	m	-75,000	910,59	-68 294,25
0	K	210813063.1	Montáž H07RN-F 5(G)x6	m	-10,000	46,00	-460,00
0	M	Pol50	Kabel H07RN-F 5(G)x6	m	-10,000	182,63	-1 826,30
0	K	210813065.1	Montáž H07RN-F 5(G)x10	m	10,000	57,50	575,00
0	M	Pol13	Kabel H07RN-F 5(G)x10	m	10,000	214,85	2 148,50
0	K	741130022	Ukončení vodiče do 4mm ²	ks	-676,000	9,20	-6 219,20
0	K	741130025	Ukončení vodiče do 16mm ²	ks	376,000	21,00	7 896,00
0	K	741130027	Ukončení vodiče do 35mm ²	ks	10,000	28,80	288,00
0	K	741130028	Ukončení vodiče do 50mm ²	ks	-14,000	34,50	-483,00

D D3

Osvětlovací tělesa

1 468,23

0	K	741372151	Montáž svítidel LED průmyslových prachotěsných, se zapojením vodičů,	ks	1,000	402,50	402,50
0	M	Pol16	"A" - svítidlo LED prachotěsné, 35W, 4000K, 3500lm, IP65,	ks	1,000	863,33	863,33
0	K	741378003	Zřízení upevňovacího bodu pro svítidlo	ks	1,000	202,40	202,40

D	D4	Přístroje					5 052,85
0	K	741313041	Montáž Zásuvka 250V/16A, jednonás.	ks	38,000	138,00	5 244,00
0	M	Pol18	Zásuvka 230V/16A, jednonás., montáž pod omítku IP20	ks	-2,000	138,01	-276,02
	M	35811330	Zásuvka 230V/16A, jednonás., montáž na omítku IP44	ks	40,000	130,00	5 200,00
0	K	741313121	Montáž Zásuvka 400V/16A, 5P, nást.	ks	-15,000	166,80	-2 502,00
0	M	Pol19	Zásuvka 400V/16A, průmysl., 5P, nástěnná, IP44	ks	-15,000	124,60	-1 869,00
0	K	741112061	Montáž Instalační přístrojová krabice	ks	-2,000	97,80	-195,60
0	M	Pol20	Instalační přístrojová krabice plast. zap.	ks	-2,000	6,11	-12,22
0	K	741112101	Montáž Instalační rozvodné krabice	ks	-3,000	103,50	-310,50
0	M	Pol21	Instalační rozvodná krabice plast. zap. se svorkovnicí a víčkem	ks	-3,000	75,27	-225,81

D	D6	Uzemnění, pospojování					1 996,80
0	K	741120301	Montáž vodiče do 1-CHA-R 16 G/Y	m	-20,000	23,00	-460,00
0	M	Pol52	Vodič 1-CHA-R 6 G/Y pro pospojování, jemně laněný, (-40°C až +90°C)	m	-50,000	28,32	-1 416,00
0	M	Pol29	Vodič 1-CHA-R 16 G/Y pro pospojování, jemně laněný, (-40°C až +90°C)	m	-130,000	56,64	-7 363,20
	M	34111101	Vodič 1-CXKH-R(J) 1x 6	m	100,000	52,60	5 260,00
	M	34111103	Vodič 1-CXKH-R(J) 1x 16	m	60,000	99,60	5 976,00

D	D8	Stavební přípomoce					5 348,50
0	K	460 68-0201	Bourání a vrtání otvorů pro kabely do stěny, stropu do tl. 15cm, 0,0225m2, zeď, beton,.	ks	15,000	402,50	6 037,50
0	K	460 68-0101	Bourání a vrtání otvorů pro kabely do stěny a stropu do 15cm	ks	-5,000	345,00	-1 725,00
0	K	460 68-0513	Sekání/Frézování drážek pro kabely 3-5cm	m	10,000	51,80	518,00
0	K	460 68-0013	Vyplnění drážky a omítnutí rýh 3.5cm	m	10,000	51,80	518,00

Soupis:

Objekt4 - VON

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	VCP/MP	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] vč. VCP/MP
----	-----	-----	-------	----	--------	--------------	---------------------------------

Náklady soupisu celkem

459 408,00

D	VRN2	Příprava staveniště					120 000,00
K	049103002	Zabezpečení provozu úřadu - zajištění bezpečnosti a vymezení stavby (provizorní zábrany, výstražné folie, informační tabule, protiprašná opatření, úklid, apod.) - etapa 1.1 - 1.4 / budování nových serveroven					25 000,00
K	049103002	Zabezpečení provozu úřadu - zajištění bezpečnosti a vymezení stavby (provizorní zábrany, výstražné folie, informační tabule, protiprašná opatření, úklid, apod.) - etapa 2.1 - 2.12 / příprava páteřních tras a instalace optických rozvodů					20 000,00
K	049103002	Zabezpečení provozu úřadu - zajištění bezpečnosti a vymezení stavby (provizorní zábrany, výstražné folie, informační tabule, protiprašná opatření, úklid, apod.) - etapa 3.2 - 3.4, 3.8, 3.9 / instalace rozvodů SK ve 3.NP					15 000,00
K	049103002	Zabezpečení provozu úřadu - zajištění bezpečnosti a vymezení stavby (provizorní zábrany, výstražné folie, informační tabule, protiprašná opatření, úklid, apod.) - etapa 3.6, 3.7, 3.10 - 3.13 / instalace rozvodů SK ve 2.NP					18 000,00
K	049103002	Zabezpečení provozu úřadu - zajištění bezpečnosti a vymezení stavby (provizorní zábrany, výstražné folie, informační tabule, protiprašná opatření, apod.) - etapa 3.5, 3.14 - 3.16 / instalace rozvodů SK ve 4.NP					12 000,00
K	049103002	Zabezpečení provozu úřadu - zajištění bezpečnosti a vymezení stavby (provizorní zábrany, výstražné folie, informační tabule, protiprašná opatření, apod.) - etapa 3.1, 3.17 - 3.19 / instalace rozvodů SK v 5.NP					12 000,00

	K	049103002	Zabezpečení provozu úřadu - zajištění bezpečnosti a vymezení stavby (provizorní zábrany, výstražné folie, informační tabule, protiprašná opatření, úklid, apod.) - etapa 3.20, 3.21 / instalace rozvodů SK v 1.PP	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
	K	049103002	Zabezpečení provozu úřadu - zajištění bezpečnosti a vymezení stavby (provizorní zábrany, výstražné folie, informační tabule, protiprašná opatření, úklid, apod.) - etapa 3.22 - 3.25 / instalace rozvodů SK v 1.NP	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00

VRN 4 Inženýrská činnost 62 500,00

	K	041103000	Autorský dozor projektanta	hod	54,00	750,00	40 500,00
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - navýšení	hod	110,000	200,00	22 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 102 000,00

1	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	hod	510,000	200,00	102 000,00
---	---	-----------	--------------------------------	-----	---------	--------	------------

D OST Ostatní rozpočtové náklady 77 808,00


2	K	091404000	Práce na památkovém objektu	hod	240,000	200,00	48 000,00
3	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení - navýšení	soubor	0,800	37 260,00	29 808,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 97 100,00

1	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - navýšení	hod	160,000	200,00	32 000,00
2	K	HZS1331	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí - navýšení	hod	80,000	350,00	28 000,00
4	K	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný - navýšení	hod	88,000	350,00	30 800,00
5	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	18,000	350,00	6 300,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02	
Zhotovitel:	TECHNISERV, spol. s r.o., Baarova 231/36, 140 00 Praha 4, IČ: 44264020		
Investor:	Hlavní město Praha Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1	Datum:	
Název akce:	Rekonstrukce strukturované kabeláže objektu Nová radnice		
Smlouva o dílo č.:	DIL/01/01/002245/2023		
Způsob odeslání / předání:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Viz přílohy	
	na jinou část smlouvy:	Zápisy z jednání	
Předmět změny: Úprava sestav datových rozvaděčů dle požadavku investora Změnový list řeší optimalizaci dodávky a instalace sestav datových stojanových rozvaděčů pro nově budované technické místnosti / serverovny, a to zejména s ohledem na lepší přístupnost k instalované technologii při současném zohlednění dílčích požadavků investora (bez dopadu na celkovou cenu díla).			
Počet připojených listů specifikací:	5	Počet připojených výkresů:	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Upřesnění technických požadavků k instalovaným datovým rozvaděčům do technických místností / serveroven s ohledem na zlepšení užitných vlastností. Tato změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nemění celkovou povahu zakázky a její hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku, nelze ji tedy považovat za podstatnou v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, konkrétně dle: odstavce 4, § 222 ☒ odstavce 5, § 222 ☐ odstavce 6, § 222 ☐ odstavce 7, § 222 ☐			
Oznámení vydává: TECHNISERV, spol. s r.o., Baarova 231/36, 140 00 Praha 4, IČ: 44264020			
Přílohy: 1) Položkový rozpočet popisu změny			

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02	
Zhotovitel:	TECHNISERV, spol. s r.o., Baarova 231/36, 140 00 Praha 4, IČ: 44264020		
Změnový list vystavil:			
Datum:			
Níže podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úprava sestav datových rozvaděčů dle požadavku investora Změnový list řeší optimalizaci dodávky a instalace sestav datových stojanových rozvaděčů pro nově budované technické místnosti / serverovny, a to zejména s ohledem na lepší přístupnost k instalované technologii při současném zohlednění dílčích požadavků investora (bez dopadu na celkovou cenu díla).			
Počet připojených listů specifikací:	5	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
653 613,14 Kč	646 417,60 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Absolutní hodnota ceny změn. listu bez DPH:		
-7 195,54 Kč	1 300 030,74 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
			
Hůlkově:		Hůlkově: 	
Datum:		Datum: 11.12.2024	



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Stavba:

Místo: **Praha**

Zadavatel: Hlavní město Praha

Zhotovitel:
TECHNISERV, spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

.....

**APART s.r.o.,
TECHNISERV, spol. s r.o.**

SO 01	Nová Radnice		-7 195,54
D.1.1	ARCHSTAV	0,00	
D.1.4.2	CHL+VZT	0,00	
D.1.4.3	STK		-7 195,54
D.1.4.4	EL	0,00	
Objekt4	VON	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	VCP/MP	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] vč. VCP/MP
----	-----	-----	-------	----	--------	--------------	---------------------------------

Náklady soupisu celkem

D D1 Vybavení serveroven a horizontální rozvody

D	D4	Strukturovaná kabeláž (SK)					6 612,50
19	K	742330002	Montáž rozvaděče stojanového	kus	5,000	1 725,00	8 625,00
20	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	5,000	103,50	517,50
21	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu	kus	-20,000	46,00	-920,00
22	K	742330011	Montáž zařízení do rozvaděče (ventilátor,)	kus	-7,000	230,00	-1 610,00

D	D3	Dodávka					-13 808,04
33	K	742-R-D1-018	Datový rozvaděč výška 42U (1978mm), šířka 800mm, hloubka 1000mm	kus	-11,000	18 616,62	-204 782,82

rozvaděč výška 42U (1978mm), šířka 800mm, hloubka 1000mm, L-typ 19" lišt; Celosvařovaná rámová konstrukce, přední dveře perforované, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333; Zadní dveře dělené perforované, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333; 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč, Krytí: IP20; Kryty: standardní horní a spodní kryt (neodnímatelný); Nosnost 800 kg; Barva RAL 9005 (černá); Součástí jsou výškové stavitelné nožičky, zemní síť a 28 ks montážních sad.

PP

26	K	742-R-D3-013	Datový rozvaděč výška 42U (1978mm), šířka 800mm, hloubka 1000mm - montáž na místě	kus	2,000	594,00	1 188,00
27	K	742-R-D3-014	4 sloupky, 2 páry 19" posuvné vertikální lišty	kus	2,000	2 702,70	5 405,40
28	K	742-R-D3-015	horní a spodní kryt, 4 držáky vertikálních lišt	kus	2,000	4 905,12	9 810,24
29	K	742-R-D3-016	Přední a zadní dveře perforace 86%	kus	2,000	8 558,22	17 116,44
31	K	742-R-D3-018	2 držáky vertikálních lišt	kus	-1,000	647,46	-647,46
	K		Datový rozvaděč výška 42U (1978mm), šířka 800mm, hloubka 1000mm	kus	5,000	15 669,10	78 345,50

PP	Rozvaděč, výška 42U (1978mm), šířka 800mm, hloubka 1000mm, L-typ 19" lišt; Přední dveře perforované, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333; Zadní dveře perforované, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333; bez bočnic, Krytí: IP00; Kryty: standardní horní a spodní kryt (neodnímatelný); Nosnost 800 kg; Barva RAL 9005 (černá); Nastavitelné nožičky, zemní sada a 28 ks montážních sad.					
K		Datový rozvaděč výška 42U (1978mm), šířka 800mm, hloubka 1000mm	kus	2,000	16 618,80	33 237,60
PP	Rozvaděč, výška 42U (1978mm), šířka 800mm, hloubka 1000mm, L-typ 19" lišt; Přední dveře perforované, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333; Zadní dveře perforované, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333; 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč, Krytí: IP20; Kryty: standardní horní a spodní kryt (neodnímatelný); Nosnost 800 kg; Barva RAL 9005 (černá); Nastavitelné nožičky, zemní sada a 28 ks montážních sad.					
K		Datový rozvaděč výška 42U (1978mm), šířka 800mm, hloubka 1000mm	kus	2,000	20 606,60	41 213,20
PP	Rozvaděč, výška 42U (1978mm), šířka 800mm, hloubka 1000mm, L-typ 19" lišt; Přední dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333, vícebodový; Zadní dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333, vícebodový; bez bočnic, Krytí: IP00; Kryty: standardní horní a spodní kryt (neodnímatelný); Nosnost 800 kg; Barva RAL 9005 (černá); Nastavitelné nožičky, zemní sada a 28 ks montážních sad.					
K		Datový rozvaděč výška 42U (1978mm), šířka 800mm, hloubka 1000mm	kus	1,000	21 556,30	21 556,30
PP	Rozvaděč, výška 42U (1978mm), šířka 800mm, hloubka 1000mm, L-typ 19" lišt; Přední dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333, vícebodový; Zadní dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333, vícebodový; 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč, Krytí: IP20; Kryty: standardní horní a spodní kryt (neodnímatelný); Nosnost 800 kg; Barva RAL 9005 (černá); Nastavitelné nožičky, zemní sada a 28 ks montážních sad.					
K		19" serverhousingový rozvaděč, 2 sektory (20,20U), výška 42U (2005mm), šířka 800mm, hloubka 1000mm	kus	2,000	48 559,00	97 118,00
PP	19" serverhousingový rozvaděč, 2 sektory (20,20U), výška 42U (2005mm), šířka 800mm, hloubka 1000mm, přední a zadní dveře perforované, míra perforace 86%					

	K		19" serverhousingový rozvaděč, 2 sektory (20,20U), výška 42U (2005mm), šířka 600mm, hloubka 1000mm	kus	1,000	41 198,30	41 198,30
	PP		19" serverhousingový rozvaděč, 2 sektory (20,20U), výška 42U (2005mm), šířka 600mm, hloubka 1000mm, přední a zadní dveře perforované, míra perforace 86%				
	K		19" serverhousingový rozvaděč, 2 sektory (20,20U), výška 42U (2005mm), šířka 800mm, hloubka 1000mm	kus	1,000	56 951,60	56 951,60
	PP		19" serverhousingový rozvaděč, 2 sektory (20,20U), výška 42U (2005mm), šířka 800mm, hloubka 1000mm, přední a zadní vertikálně dělené perforované dveře s perforací 86%				
34	K	742-R-D1-019	Sada na spojení rozvaděčů do bloku - instalace včetně bočnic	kus	1,000	211,86	211,86
35	K	742-R-D1-020	Kabelová průchodka s dvouvrstvým kartáčem (otvor 300x100mm)	kus	-43,000	728,64	-31 331,52
	K		Kartáč pro kabelové průchody (otvor 500x115mm)	kus	8,000	456,80	3 654,40
	K		Kabelová průchodka s kartáčem (průměr 100mm)	kus	14,000	248,20	3 474,80
36	K	742-R-D1-021	Vertikální kabelový panel, šířka 150mm, pro rozvaděče výšky 42U	kus	-48,000	450,78	-21 637,44
	K		Drátěný kabelový žlab 400x60 pro stojanové rozvaděče 42, 45 a 48U, V 1800mm	kus	8,000	1 340,50	10 724,00
37	K	742-R-D1-022	Stahovací pásy na suchý zip - malé, 13mm x 190mm, balení 25ks, černá	kus	-200,000	12,74	-2 548,00
38	K	742-R-D1-023	Přední vertikální vysokohustotní vyvazovací panel do rozvaděče, odnímatelný kryt - 3 sekce, 41 párů žeber, (VxŠxH) 42x100x112mm, 10x stahovací páska na suchý zip	kus	2,000	3 194,40	6 388,80
	K		Kovové vyvazovací oko 100x100 mm, vertikální, pozinkovaný drát, čelní vstup, 10ks	bal	8,000	1 388,00	11 104,00
39	K	742-R-D1-024	Ventilační jednotka - 4 x ventilátor s termostatem, 448m3/h (až pro 760W při ΔT=5K), instalace do střechy rozvaděče hloubky 1000mm	kus	-7,000	3 650,46	-25 553,22
40	K	742-R-D1-025	Jednostranný horizontální vysokohustotní vyvazovací panel, 10 párů žeber, odnímatelný kryt, (VxŠxH) 1U x 19" x 112mm	kus	31,000	706,86	21 912,66
41	K	742-R-D1-026	Jednostranný horizontální vysokohustotní vyvazovací panel, 10 párů žeber, odnímatelný kryt, (VxŠxH) 2U x 19" x 112mm	kus	-11,000	800,58	-8 806,38

42	K	742-R-D1-027	Monitorované PDU - kWh, 0U, 11kW, výstupy (36)C13 a (6)C19, zástrčka EN 60309 (3x16A), přívodní kabel 3m	kus	-15,000	23 474,88	-352 123,20
	K		Monitorované PDU - kWh, vertikální 0U, 3,6kW, výstupy (16)C13, vstup C20 (1x16A), bez přívodního kabelu	kus	8,000	15 204,50	121 636,00
	K		Napájecí kabel IEC 320 C19 - EN 60309 (zástrčka 1x16A), délka 2,5m	kus	8,000	773,60	6 188,80
	K	35712107	Panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m	kus	12,000	2 380,00	28 560,00
44	K	742-R-D1-029	Univerzální držák pro instalaci vertikálních PDU IP-BA nebo IP-S do rozvaděčů s lištami typu L, P a A, sada pro 1 PDU	kus	-15,000	243,54	-3 653,10
	K		Univerzální držák pro instalaci až 2 vertikálních PDU IP-BA nebo IP-S, instalace na rám RF1, pár	kus	8,000	409,90	3 279,20
	K		Oboustranný suchý zip, šířka 20mm, délka 25m, černý	kus	40,000	425,00	17 000,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03	
Zhotovitel:	TECHNISERV, spol. s r.o., Baarova 231/36, 140 00 Praha 4, IČ: 44264020		
Investor:	Hlavní město Praha Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1	Datum:	
Název akce:	Rekonstrukce strukturované kabeláže objektu Nová radnice		
Smlouva o dílo č.:	DIL/01/01/002245/2023		
Způsob odeslání / předání:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz přílohy		
na jinou část smlouvy:	Zápisy z jednání		
Předmět změny: Záměna části instalovaných datových zásuvek dle požadavku investora Změnový list řeší změnu / optimalizaci dodávky a instalace datových zásuvek tak, aby se snížilo množství zásahů do stávajících omítek na minimum, tzn. většina instalovaných zásuvek bude v provedení na omítku místo pod omítku, a to bez omezení užitečných vlastností a s minimálním dopadem na celkovou cenu díla.			
Počet připojených listů specifikací:	2	Počet připojených výkresů:	
Důvod vícepráce / méněpráce: Požadavek na minimalizaci zásahů do stávajících omítek při instalaci datových zásuvek prostřednictvím záměny jejich typu. Tato změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nemění celkovou povahu zakázky a její hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku, nelze ji tedy považovat za podstatnou v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, konkrétně dle: odstavce 4, § 222 ☒ odstavce 5, § 222 ☐ odstavce 6, § 222 ☐ odstavce 7, § 222 ☐			
Oznámení vydává: TECHNISERV, spol. s r.o., Baarova 231/36, 140 00 Praha 4, IČ: 44264020			
Přílohy: 1) Položkový rozpočet popisu změny			

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03	
Zhotovitel:	TECHNISERV, spol. s r.o., Baarova 231/36, 140 00 Praha 4, IČ: 44264020		
Změnový list vystavil:	Ing. Ludvík Kodým		
Datum:			
Níže podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Záměna části instalovaných datových zásuvek dle požadavku investora Změnový list řeší změnu / optimalizaci dodávky a instalace datových zásuvek tak, aby se snížilo množství zásahů do stávajících omítek na minimum, tzn. většina instalovaných zásuvek bude v provedení na omítku místo pod omítku, a to bez omezení užitných vlastností a s minimálním dopadem na celkovou cenu díla.			
Počet připojených listů specifikací:	2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
558 051,24 Kč	501 788,32 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Absolutní hodnota ceny změn. listu bez DPH:		
-56 262,92 Kč	1 059 839,56 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
			
Hůlkově:	Hůlkově:		
			
Datum:	Datum: 11.12.2024		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Nová Radnice
Místo: Praha
Zadavatel: Hlavní město Praha
Zhotovitel: TECHNISERV, spol. s r.o.

Datum:
Projektant: APART s.r.o.,
Zpracovatel: TECHNISERV, spol. s r.o.

SO	Nová Radnice	
01		-56 262,92
D.1.1	ARCHSTAV	0,00
D.1.4.2	CHL+VZT	0,00
D.1.4.3	STK	-56 262,92
D.1.4.4	EL	0,00
Objekt4	VON	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	VCP/MP	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] vč. VCP/MP
Náklady soupisu celkem							
			Vybavení serveroven a horizontální rozvody				-56 262,92
D	D1						-56 262,92
D	D4		Strukturovaná kabeláž (SK)				-75 501,60
17	K	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových se zasekáním	kus	-772,000	97,80	-75 501,60
D	D3		Dodávka				19 238,68
30	K	742-R-D1-015	Krabice elektroinstalační přístrojová pod omítku	kus	-772,000	7,71	-5 952,12
15	K	742-R-D16-006	Datová zásuvka 2xRJ45 UTP CAT6 montáž na krabici na omítku, datová zásuvka vč.2x keystone RJ45 cat.6 nestíněný přípojně místo strukturované kabeláže, tvořené úplnou dvouportovou nestíněnou zásuvkou s 2x modulem RJ 45, kategorie 6 Datové zásuvky budou sl	kus	806,000	613,41	494 408,46
27	K	742-R-D13-016	Datová zásuvka 2xRJ45 UTP CAT6 montáž na krabici pod omítku, datová zásuvka vč.2x keystone RJ45 cat.6 nestíněný přípojně místo strukturované kabeláže, tvořené úplnou dvouportovou nestíněnou zásuvkou s 2x modulem RJ 45, kategorie 6 Datové zásuvky budou s	kus	-798,000	597,24	-476 597,52
17	K	742-R-D5-008	Datová zásuvka 2xRJ45 UTP CAT6A montáž na krabici na omítku, datová zásuvka vč.2x keystone RJ45 cat.6A nestíněný přípojně místo strukturované kabeláže, tvořené úplnou dvouportovou nestíněnou zásuvkou s 2x modulem RJ 45, kategorie 6A Datové zásuvky budou	kus	3,000	790,32	2 370,96
28	K	742-R-D13-017	Datová zásuvka 2xRJ45 UTP CAT6A montáž na krabici pod omítku, datová zásuvka vč.2x keystone RJ45 cat.6A nestíněný přípojně místo strukturované kabeláže, tvořené úplnou dvouportovou nestíněnou zásuvkou s 2x modulem RJ 45, kategorie 6A Datové zásuvky budo	kus	6,000	774,15	4 644,90
	K		Kompletační materiál pro datové zásuvky	kpl.	1,000	364,00	364,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 04	
Zhotovitel:	TECHNISERV, spol. s r.o., Baarova 231/36, 140 00 Praha 4, IČ: 44264020		
Investor:	Hlavní město Praha Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1	Datum:	
Název akce:	Rekonstrukce strukturované kabeláže objektu Nová radnice		
Smlouva o dílo č.:	DIL/01/01/002245/2023		
Způsob odeslání / předání:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	Viz přílohy		
na rozpočtové podklady:	Viz přílohy		
na jinou část smlouvy:	Zápisy z jednání		
Předmět změny: Dodatečná instalace SDK podhledu v prostoru chodby 5.NP Změnový list řeší dodatečnou instalaci SDK podhledu na jižní chodbě v 5.NP, jejímž cílem je zakrytí trasy kabelových rozvodů, které nebylo možné instalovat pod omítku dle původního záměru PD, a to kvůli vysokému riziku poškození stávajících rozvodů elektroinstalace.			
Počet připojených listů specifikací:	2	Počet připojených výkresů:	3
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zakrytí trasy kabelových rozvodů, které nebylo možné instalovat pod omítku dle původního záměru. Tato změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nemění celkovou povahu zakázky, nebylo ji možno předvídat a nelze ji tedy považovat za podstatnou v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, konkrétně dle: odstavce 4, § 222 ☐ odstavce 5, § 222 ☐ odstavce 6, § 222 ☒ odstavce 7, § 222 ☐			
Oznámení vydává: TECHNISERV, spol. s r.o., Baarova 231/36, 140 00 Praha 4, IČ: 44264020			
Přílohy:			
1) Položkový rozpočet popisu změny 2) Detailní rozkreslení stropní konstrukce			

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04	
Zhotovitel:	TECHNISERV, spol. s r.o., Baarova 231/36, 140 00 Praha 4, IČ: 44264020		
Změnový list vystavil:	Ing. Ludvík Kodým		
Datum:			
Níže podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Dodatečná instalace SDK podhledu v prostoru chodby 5.NP Změnový list řeší dodatečnou instalaci SDK podhledu na jižní chodbě v 5.NP, jejímž cílem je zakrytí trasy kabelových rozvodů, které nebylo možné instalovat pod omítku dle původního záměru PD, a to kvůli vysokému riziku poškození stávajících rozvodů elektroinstalace.			
Počet připojených listů specifikací:	2	Počet připojených výkresů:	3
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
0,00 Kč	328 591,76 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Absolutní hodnota ceny změn. listu bez DPH:		
328 591,76 Kč	328 591,76 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
			
Hůlkově:		Hůlkově: 	
Datum:		Datum: 11.12.2024	



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:	Nová Radnice	
Místo:	Praha	Datum:
Zadavatel:	Hlavní město Praha	Projektant: APART s.r.o., TECHNISERV, spol. s r.o.
Zhotovitel:	TECHNISERV, spol. s r.o.	

SO	Nová Radnice	
01		328 591,76
	D.1.1	
	ARCHSTAV	328 591,76
	D.1.4.2	
	CHL+VZT	0,00
	D.1.4.3	
	STK	0,00
	D.1.4.4	
	EL	0,00
	Objekt4	
	VON	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	VCP/MP	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] vč. VCP/MP
Náklady soupisu celkem							328 591,76
D	PSV		Práce a dodávky PSV				328 591,76
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				14 300,00
59	K		Demontáž a zpětná montáž stávajících svítidel interiérových zářivkových, délky do 1100 mm, včetně nezbytné úpravy napájecích rozvodů	kpl.	1,00	14 300,00	14 300,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				314 291,76
	K	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK pohled	m2	230,00	110,00	25 300,00
	M	KNF.00167720	Deska Knauf RED PIANO 12,5 , šířka 1250 mm x délka 2000 mm	m2	230,00	134,79	31 001,70
	K	763131613	Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK pohled	m2	230,00	602,00	138 460,00
	M	KNF.00003345	UA profil Knauf 50, 50 x 40 x 3000 mm	m	396,00	187,56	74 273,76
	M	KNF.00003252	CW profil Knauf 50, 50 x 50 x 2750 mm	m	550,00	67,91	37 350,50
	M	KNF.00159805	UW profil Knauf , 50 x 40 x 4000 mm	m	140,00	56,47	7 905,80

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05	
Zhotovitel:	TECHNISERV, spol. s r.o., Baarova 231/36, 140 00 Praha 4, IČ: 44264020		
Investor:	Hlavní město Praha Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1	Datum:	
Název akce:	Rekonstrukce strukturované kabeláže objektu Nová radnice		
Smlouva o dílo č.:	DIL/01/01/002245/2023		
Způsob odeslání / předání:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Viz přílohy	
	na jinou část smlouvy:	Zápisy z jednání	
Předmět změny: Doplnění optického propoje dle požadavku investora Změnový list řeší doplnění datového propojení zvukové režie (z místnosti číslo 134) do technické místnosti / serverovny (IDF 1 – m.č. 59) prostřednictvím optického kabelu za účelem posílení přenosové trasy pro stream z prostor jednacího sálu.			
Počet připojených listů specifikací:	3	Počet připojených výkresů:	
Důvod vícepráce / méněpráce: Požadavek na doplnění optického propoje dle požadavku investora. Tato změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nemění celkovou povahu zakázky a její hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku, nelze ji tedy považovat za podstatnou v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, konkrétně dle: odstavce 4, § 222 ☒ odstavce 5, § 222 ☐ odstavce 6, § 222 ☐ odstavce 7, § 222 ☐			
Oznámení vydává: TECHNISERV, spol. s r.o., Baarova 231/36, 140 00 Praha 4, IČ: 44264020			
Přílohy: 1) Položkový rozpočet popisu změny			

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05	
Zhotovitel:	TECHNISERV, spol. s r.o., Baarova 231/36, 140 00 Praha 4, IČ: 44264020		
Změnový list vystavil:			
Datum:			
Níže podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění optického propoje dle požadavku investora Změnový list řeší doplnění datového propojení zvukové režie (z místnosti číslo 134) do technické místnosti / serverovny (IDF 1 – m.č. 59) prostřednictvím optického kabelu za účelem posílení přenosové trasy pro stream z prostor jednacího sálu.			
Počet připojených listů specifikací:	3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
0,00 Kč	38 856,20 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Absolutní hodnota ceny změn. listu bez DPH:		
38 856,20 Kč	38 856,20 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
			
Hůlkově:		Hůlkově:	
			
Datum:		Datum: 11.12.2024	



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:		Nová Radnice			
Místo:		Praha		Datum:	
Zadavatel:		Hlavní město Praha		Projektant: APART s.r.o., TECHNISERV, spol. s r.o.	
Zhotovitel:		TECHNISERV, spol. s r.o.		Zpracovatel:	
SO 01		Nová Radnice		38 856,20	
D.1.1		ARCHSTAV		0,00	
D.1.4.2		CHL+VZT		0,00	
D.1.4.3		STK		38 856,20	
D.1.4.4		EL		0,00	
Objekt4		VON		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	VCP/MP	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] vč. VCP/MP
----	-----	-----	-------	----	--------	--------------	---------------------------------

Náklady soupisu celkem

Vybavení serveroven a horizontální rozvody

D D1

8 908,25

Strukturovaná kabeláž (SK)

600,30

24	K	742330026	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	1,000	517,50	517,50
25	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	1,000	82,80	82,80

D D3 Dodávka

8 307,95

47	K	742-R-D1-032	Výsuvný modulární optický propojovací panel 24 portový kazetového typu s vyměnitelnými kazetami + vystrojení konektory LC Duplex MM OM3. Optická vana 19", čelo vystrojené 24x LC Duplex konektory. výška 1U, vč. konektorů. Optický rozváděč pro ukončení 48 o	kus	1,000	8 307,95	8 307,95
1	K	220182005	Uložení trubky HDPE/svazku mikrotrubiček pro optický kabel do kabelového žlabu	m	35,000	40,30	1 410,50
2	K	220182036	Zafukování optického kabelu do HDPE trubek	m	60,000	24,20	1 452,00
	K	742330003	Montáž rozvaděče optického nástěnného	kus	1,000	2 460,00	2 460,00
5	K	220182027	Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku	kus	8,000	5,80	46,40
8	K	220182303	Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 24 vláken	kus	2,000	4 140,00	8 280,00
9	K	220182503	Měření útlumu optického kabelu na 2 vlnových délkách s 24 vlákny při montáži	kus	1,000	2 760,00	2 760,00
10	K	22-R-D12-001	Svazek mikrotrubiček HDPE 4x 10/8mm - Barvy mikrotrubiček viz výkres Blokové schéma (základní barvy: rudá, modrá, zelená, bílá)	m	35,000	57,33	2 006,55
11	K	22-R-D12-002	Trubičkový systém-Ostatní-koncovka-10mm	kus	6,000	31,05	186,30
12	K	22-R-D12-003	Průchodka těsnící trubičky-10mm proti kabelu	kus	2,000	144,90	289,80
	K	NWG.0069390.URS	Univerzální optický kabel CLT, 12 vláken OM3 50/125µm, FR-LSZH, AE02, 5,4mm, Eca	m	60,000	35,42	2 125,20

	K	35712111	Rozvaděč nástěnný optický vnitřní na zeď kovový se zámkem až 48 svarů 2x pozice	kus	1,000	2 950,00	2 950,00
	K	35712114	Modul konektorový plný 6x SC MM i SM pro vany a optické rozvaděče	kus	1,000	1 030,00	1 030,00
	K	37459100	Adaptér optický LC OM3 aqua duplex	kus	6,000	49,20	295,20
20	K	22-R-D12-011	Optický pigtail LC/UC - OM3/OM4 Bend-Insensitive vlákno CS-5K-TB, lazrspeed, 5 feet, s kevlarovou ochranou vlákna proti poškození a namáhání, TYP: FBXLCUC11-MX	kus	24,000	194,00	4 656,00