

Číslo smlouvy objednatele: D/3272/2024/STR/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„SPZ Holešov — Oprava účelové komunikace sever“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Sídlo	:	třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Zástupce	:	Ing. Radim Holíš - hejtman
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Radim Holíš - hejtman
b) ve věcech technických	:	Mgr. Milan Filip, vedoucí Odboru str. rozvoje kraje Ing. Radovan Macháček, zástupce zmocněné společnosti ZRIA, a.s. Ing. František Mikeščík, zástupce zmocněné společnosti ZRIA, a.s.
IČO	:	70891320
DIČ	:	CZ70891320
Bankovní ústav	:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu	:	2786182/0800
Telefon	:	577043870
E-mail	:	milan.filip@zlinskykraj.cz
ID DS	:	Scsbwku

Zhotovitel

	:	PSM plus s.r.o.
Sídlo	:	Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno
Zapsán v obchodním rejstříku	:	Sp zn.C 63872 vedená u Krajského soudu v Brně
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Josef Dunča, jednatel
b) ve věcech technických	:	
IČO	:	291 83 294
DIČ	:	CZ29183294
Bankovní ústav	:	
Číslo účtu ¹	:	
Telefon	:	
E-mail	:	psmplus@seznam.cz
ID DS	:	i6teekq
Stavbyvedoucí	:	

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.10. 2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby na akci „SPZ Holešov – Oprava účelové komunikace sever“ (dále jen „smlouva“).
2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 16 bod 16.1. smlouvy na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), jehož předmětem je změna předmětu plnění o dodatečné vícepráce a méněpráce a ceny díla v rozsahu dle Změnového listu č. 1, který se stává nedílnou součástí smlouvy.

3. ZMĚNY A DOPLŇKY

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 2 smlouvy se doplňuje o bod 2.5., který zní:
2.5. Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce uvedené ve Změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v čl. 5 bod 5.2. smlouvy.

Nově uvedený bod zní:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy, která činí:

790 556,69 Kč bez DPH

166 016,90 výše DPH 21 %

956 573,59 Kč včetně DPH.

3. Článek 19 smlouvy se doplňuje o bod 19.10.2, který zní:
19.10.2 Příloha č. 2 – Změnový list č. 1.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem smlouvy ve znění tohoto dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu smlouvy ve znění tohoto dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 3 vyhotovení. Pokud bude tato smlouva vyhotovena v elektronické podobě, každá ze stran obdrží její elektronickou podobu s kvalifikovaným elektronickým podpisem. Kvalifikovaný elektronický podpis v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, je elektronický podpis, který je založen na kvalifikovaném certifikátu a uložen na kvalifikovaném prostředku.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
– **Příloha č. 1 dodatku – Změnový list č. 1**

Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum a číslo jednací: 9.12.2024, usnesení č. **1155/R33/24**

Za objednatele:
Zlínský kraj

Za zhotovitele:
PSM plus s.r.o.

Ve Zlíně, dne

V..... dne

Ing. Radim Holíš
hejtman

Josef Dunča
jednatel

Název akce:

„SPZ Holešov – Oprava účelové komunikace sever“

“ Z m ě n o v ý l i s t č . 1 ”

„Změny vyvolané realizací stavby “
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 17.10.2024

1. Oddíl stavby

2. Zpracovatel změnového listu:

PSM plus s.r.o. Ičo: 291 83 294
Staroměstská 334/3 , 602 0 Brno

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1 stavební deník:
 - 3.2 kontrolní den:
 - 2.3. jiné související dokumenty: projektová dokumentace, smluvní rozpočet a VV
-

4. Zdůvodnění a příčina změny:

V průběhu realizace na základě zjištěných skutečností bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny či úpravy rozsahu díla, resp. práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, ale jsou dle vyhodnocení GP, TDS i zhotovitele nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Vzhledem k projednaným úpravám jsou tyto práce vyhodnoceny jako efektivně nezbytné, jedná se o:

Úprava a sanace podloží komunikace a rozšíření asfaltových ploch

Projektová dokumentace pro provedení stavby uvažovala v místě s křížení vozovky s teplovodem se zlepšením únosnosti podkladních vrstev komunikace pomocí silničního betonového panelu 3000x1500x215 mm, aby již nedocházelo k propadání vozovky.

Po odstranění stávajících asfaltových a podkladních vrstev komunikace v rozsahu stanoveném PD nebyl tepelný kanál zastižen. Po přizvání AD bylo za účasti zhotovitele, TDS a uživatele vyhodnoceno jako potřebné provést změnu technického řešení.

Původně uvažované technické řešení spočívající v uložení silničních panelů do podkladních vrstev komunikace bude nahrazeno sanací nevhodné podkladní zeminy s prohloubením o cca 50 cm a řádně hutněným zásypem pevnostním kamenivem stanové frakce.

Navazující konstrukční vrstvy vozovky budou provedeny dle projektu.

Současně s tímto opatřením a vyhodnocením prasklin podloží v konstrukci asfaltové komunikace byl rovněž přehodnocen rozsah opravy asfaltových ploch, kdy dochází k navýšení jeho výměry o cca 41 m².

Realizací těchto prací budou **zvýšeny celkové náklady akce o 68.840,00 Kč bez DPH**
méněpráce činí 27.709,50 Kč, vícepráce činí 96.549,50 Kč.

Změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce s odkazem na § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

5. Finanční náklady změny

Cena víceprací i méněprací byla stanovena v souladu s platnou SOD a převážně na základě použití jednotkových cen smluvního položkového rozpočtu.

Rozpočet ke Změnovému listu č.1 v členění jednotlivých bodů

méněpráce	- 27.709,50 Kč bez DPH
Vícepráce	96.549,50 Kč bez DPH
	68.840,00 Kč bez DPH


Celkem 68.840,00 Kč bez DPH tj. 83.296,40 Kč včetně 21 % DPH.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	96 549,50	116 824,90
MÉNĚPRÁCE	-27 709,50	-33 528,50
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	721 716,69	873 277,19
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	790 556,69	956 573,59

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek-změn v předpokládaném rozsahu.

Navýšení rozsahu dodávky stavebních prací má **přímý vliv na výši finančních nákladů dle SoD a nemá vliv na celkový termín dokončení dle SOD.**

V Holešově dne 5.11.2024



6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Realizovat výše popsané změny je z pohledu TDS nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Změnový list řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – méně práce, vícepráce.

Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr – méněprací i víceprací.

TDS posoudil předložené změny VCP, které nebyly obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky, a konstatuje, že v rámci realizace a zjištěných skutečností nedošlo ke škodě vadou PD, proto nebude tato PD předmětem reklamace.


Uvedené změny díla nemají vliv na termín dokončení dle uzavřené SOD.

Vzhledem k tomu, že výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jedná se o přípustné změny – dodatečná plnění a celková hodnota všech uvedených změn ve výši cca **9,54% z ceny** díla nemění celkovou povahu veřejné zakázky a **nepřesahuje 30% dle zohlednění § 222/6.**

Po schválení změnového listu bude předložen k uzavření smluvní dodatek Smlouvy o dílo.

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

Ve Zlíně dne 5. 11. 2024



7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))


Zhotovitel v rámci realizace akce uplatňuje položky a práce, jejichž provedení je z pohledu generálního projektanta, které nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr) a proto nemohly být ani součástí nabídkové ceny.

Generální projektant v rámci autorského dozoru navrhl nutná opatření úprav a doplnění.

Návrh technického řešení a rozšíření předmětu díla – výše uvedené změny, GP potvrzuje jako nejvhodnější možné technicko - ekonomické řešení.

GP (AD) doporučuje ZL č. 01 schválit.

V Zlíně dne 5. 11. 2024



760 01 ZM
LČ: CZ01643541

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích.
Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele.


Str: 3/4

8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora – objednatel nemá připomínky k navrhovanému řešení výše popsaných změn i rozšíření předmětu díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po uzavření smluvního dodatku.

V Holešově dne 5.11.2024



9. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkové rozpočty dle členění ZL

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **24003** **SPZ Holešov - oprava účelové komunikace sever**

Vícepráce x méněpráce

Zadavatel	Zlínský kraj	IČO: 70891320
	Třída Tomáše Bati 21	DIČ: CZ70891320
	76001 Zlín	

Zhotovitel:	PSM plus s.r.o.	IČO: 291 83 294
	Starobrněnská 334/3	DIČ: CZ29183294
	602 00 Brno	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
Vícepráce	96 549,50
Méněpráce	-27 709,50
Rozdíl - vícepráce	68 840,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	68 840,00 CZK
Základní DPH	21 %	14 456,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **83 296,40 CZK**

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Vícepráce	0,00	96 549,50	20 275,40	116 824,90	0
01	Vícepráce	0,00	96 549,50	20 275,40	116 824,90	0
SO 01	Méněpráce	0,00	-27 709,50	-5 819,00	-33 528,50	0
01	Méněpráce	0,00	-27 709,50	-5 819,00	-33 528,50	0
Celkem za stavbu		0,00	68 840,00	14 456,40	83 296,40	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24003	SPZ Holešov - oprava účelové komunikace sever - Méněpráce
O:	SO 01	Oprava účelové komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 58		Cementobetonové kryty komunikací				-27 709,50
27	584121111R00	Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti ze železového betonu. s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 4 cm 3,00*1,50*3 viz výkres č. E6C-D-007 Řez D-D	m2	-13,50000	257,00	-3 469,50
				13,50000		
28	59381086T01	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 150,0 cm; h = 21,5 cm 3,00*1.01 viz výkres č. E6C-D-007 Řez D-D	kus	-3,03000	8 000,00	-24 240,00
				3,03000		
Celkem						-27 709,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24003	SPZ Holešov - oprava účelové komunikace sever - vícepráce
O:	SO 01	Oprava účelové komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						30 528,00
21	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	128,00000	238,50	30 528,00
Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací						32 062,00
26	577132211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	41,00000	782,00	32 062,00
Díl: 99.1 Sanace pláně						33 959,50
36	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	25,60000	122,40	3 133,44
37	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	25,60000	45,36	1 161,22
38	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	25,60000	119,00	3 046,40
39	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	25,60000	147,99	3 788,54
40	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	25,60000	72,09	1 845,50
41	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	25,60000	732,00	18 739,20
45	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	56,13000	40,00	2 245,20
Celkem						96 549,50