

Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**Občanský zákoník**“), (dále jen „**Dodatek č. 7**“)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Nymburk

se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

ve věcech technických oprávněn/a jednat:

....., vedoucí Odboru rozvoje a investic,

e-mail: [.....](#), mob.: +.....

....., e-mail: [.....](#), mob.: +.....

IČO: 002 39 500

DIČ: CZ00239500

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-504359359/0800

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ: 150 00 Praha 5

zastoupený: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva

Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva

ve věcech technických oprávněn/a jednat:

Ing. Tomáš Tvrdík, e-mail: Tomas.Tvrdik@hochtief.cz, tel.: +.....

IČO: 466 78 468

DIČ: CZ46678468

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 1491516064/2700

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

Článek II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Bazén Nymburk**“ (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P22V00000037**) (dále jen „**Veřejná zakázka**“) uzavřely dne 10. 5. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen

„Smlouva o dílo“).

2. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších změn, jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku, a tudíž ani ve Smlouvě o dílo.
3. Smluvní strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy o dílo, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádná ze Smluvních stran vlastním zaviněním nepřičinila. Smluvní strany se tak ve smyslu čl. XI. odst. 3 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 7.
4. Veškeré změny Smlouvy o dílo, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 7 byly posouzeny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) a jsou s tímto Zákonem o zadávání veřejných zakázek v souladu.

Článek III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany přistupují k upřesnění ceny Díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo. Upřesnění ceny Díla představuje celkem částku **11.063.390,53 Kč bez DPH** (slovy: jedenáct milionů šedesát tři tisíc tři sta devadesát korun českých padesát tři haléřů bez DPH). Dílčí změny jsou specifikovány následovně:
 - 1.1. Změnový list č. 055 s názvem Revize PD - VYTÁPĚNÍ + TČ A ETAPIZACE upravuje změnu, která spočívá ve vícepracích a méněpracích plynoucích z etapizace vyvolané souběhem s realizací zimního stadionu, vícepracích a méněpracích plynoucích z nacenění změny projektové dokumentace na vytápění předané dne 2.8.2024, vedlejších rozpočtových nákladech plynoucích z prodloužení doby výstavby o 4 měsíce. Předmětná změna představuje navýšení termínu plnění díla o 62 dní. Hodnota tohoto změnového listu je **10.176.606,63 Kč**. Změnový list č. 055 bude tvořit Přílohu č. 1a) tohoto Dodatku č. 7.
 - 1.2. Změnový list č. 058 s názvem Příprava pro fény osoušeče a odstředivky upravuje změnu, která spočívá v přípravě pro připojení fénů osoušečů rukou a odstředivek na plavky. Hodnota tohoto změnového listu je **49.494,68 Kč**. Změnový list č. 058 bude tvořit Přílohu č. 1b) tohoto Dodatku č. 7.
 - 1.3. Změnový list č. 061 s názvem Úprava rozvaděče RUPFD upravuje změnu, která spočívá v úpravě rozvaděče tak, aby se požární klapka u VZT zařízení pro odvod kouře a tepla po odeznění požárního poplachu automaticky uzavřela. Hodnota tohoto změnového listu je **60.520,50 Kč**. Změnový list č. 061 bude tvořit Přílohu č. 1c) tohoto Dodatku č. 7.
 - 1.4. Změnový list č. 062 s názvem Cirkulace a vypouštěcí a odvzdušňovací ventily upravuje změnu, která spočívá v doplnění vypouštěcích a odvzdušňovacích ventilů na potrubí otopné soustavy a dále v doplnění okruhu cirkulace k zážitkovým sprchám. Hodnota tohoto změnového listu je **106.139,33 Kč**. Změnový list č. 062 bude tvořit Přílohu č. 1d) tohoto Dodatku č. 7.
 - 1.5. Změnový list č. 063 s názvem Schody u výplavového bazénu upravuje změnu, která spočívá v provedení schodů u výplavového bazénu. Hodnota tohoto změnového listu je **22.215,99 Kč**. Změnový list č. 063 bude tvořit Přílohu č. 1e) tohoto Dodatku č. 7.
 - 1.6. Změnový list č. 064 s názvem Podklad pro WPC terasy upravuje změnu, která spočívá v ukotvení podkladní roštu terasy T02 do pevného podkladu z důvodu funkčnosti terasy. Hodnota tohoto změnového listu je **194.967,31 Kč**. Změnový list č. 064 bude tvořit Přílohu č.

1f) tohoto Dodatku č. 7.

- 1.7. Změnový list č. 065 s názvem Doplnění folie do akumulární jímky předupravené vody upravuje změnu, která spočívá v doplnění folie do akumulární jímky předupravené vody, která je požadována v dokumentaci, ale není ve výkazu výměr. Hodnota tohoto změnového listu je **200.970,20 Kč**. Změnový list č. 065 bude tvořit Přílohu č. 1g) tohoto Dodatku č. 7.
 - 1.8. Změnový list č. 066 s názvem Likvidace septiků upravuje změnu, která spočívá v likvidaci septiků, která je nutná proto, aby bylo možné zrealizovat přípojku nízkého napětí a cyklostezku. Hodnota tohoto změnového listu je **412.377,76 Kč**. Změnový list č. 066 bude tvořit Přílohu č. 1h) tohoto Dodatku č. 7.
 - 1.9. Změnový list č. 067 s názvem Přesun kamery z 2np do 3np tobogán upravuje změnu, která spočívá v přesunu jedné kamery z 2. NP do 3. NP. Hodnota tohoto změnového listu je **4.586,11 Kč**. Změnový list č. 067 bude tvořit Přílohu č. 1ch) tohoto Dodatku č. 7.
 - 1.10. Změnový list č. 068 s názvem Doplnění vývodu pro posuvné dveře upravuje změnu, která spočívá v doplnění přívodního kabelu, aby bylo možné zprovoznit posuvné dveře. Hodnota tohoto změnového listu je **2.785,75 Kč**. Změnový list č. 068 bude tvořit Přílohu č. 1i) tohoto Dodatku č. 7.
 - 1.11. Změnový list č. 069 s názvem Příprava pro FVE upravuje změnu, která spočívá v osazení chrániček pro jako příprava pro budoucí protažení kabelů pro instalaci fotovoltaiky. Hodnota tohoto změnového listu je **10.960,30 Kč**. Změnový list č. 069 bude tvořit Přílohu č. 1j) tohoto Dodatku č. 7.
 - 1.12. Změnový list č. 070 s názvem Odvodnění tobogánu upravuje změnu, která spočívá v doplnění odvodnění před vstupem na tobogán v 3. NP a na podestě v 1. NP před schodištěm. Hodnota tohoto změnového listu je **105.168,72 Kč**. Změnový list č. 070 bude tvořit Přílohu č. 1k) tohoto Dodatku č. 7.
 - 1.13. Změnový list č. 071 s názvem Klíčový spínač automatických dveří upravuje změnu, která spočívá v doplnění klíčového spínače u vstupních automatických dveří. Hodnota tohoto změnového listu je **3.293,75 Kč**. Změnový list č. 071 bude tvořit Přílohu č. 1l) tohoto Dodatku č. 7.
 - 1.14. Změnový list č. 072 s názvem Realizace ČJ upravuje změnu, která spočívá osazení jímky do požadované hloubky a následné nutné zajištění jímky proti vyplavání a zabránění zničení veškerých technologií uvnitř. Změna je vyvolaná nepředpokládanou změnou geologie a zdroje podzemní vody. Hodnota tohoto změnového listu je **90.738,59 Kč**. Změnový list č. 072 bude tvořit Přílohu č. 1m) tohoto Dodatku č. 7.
 - 1.15. Změnový list č. 073 s názvem Čerpání vody upravuje změnu, která spočívá v prodloužení doby čerpání vody ze stavební jámy a provedení 10 ks čerpacích jímek. Hodnota tohoto změnového listu je - **377.435,09 Kč**. Změnový list č. 073 bude tvořit Přílohu č. 1n) tohoto Dodatku č. 7.
2. Článek III. odst. 1 písm. b) a c) Smlouvy o dílo se nově zcela nahrazují, a to následujícím textem:
- „b) Zhotovitel se zavazuje dodržet následující milníky:*
1. *dokončení hrubé stavby nejpozději do 12 kalendářních měsíců a 192 dní od zahájení stavebních prací dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy;*
 2. *zahájení funkčních zkoušek nejpozději 1 kalendářní měsíc před dokončením a předáním Díla Zhotovitelem Objednateli dle čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy.*
- (dále jen „Milníky“)*

c) Zhotovitel Dílo dokončí a předá Objednateli ve smyslu čl. VII Smlouvy nejpozději do 18 kalendářních měsíců **a 192 dní** od zahájení stavebních prací dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet Milníky.

3. Článek VIII. odst. 4 Smlouvy o dílo se – vzhledem k navýšení termínu plnění díla tímto Dodatkem č. 7 a dodatky předchozími, kvůli kterému některé části Díla čekají a budou čekat na předání a převzetí Díla značně déle, než Zhotovitel mohl rozumně předpokládat – nově zcela nahrazuje, a to následujícím textem:

„Běh záruční doby začíná dnem 5. 12. 2024 pro ty části Díla, které byly dodány před tímto dnem nebo v tento den. Pro části Díla dodané po tomto dnu běh záruční doby začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí Díla.“

Článek IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 7 je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsán uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
3. Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Dodatek č. 7 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 kalendářních dnů od podpisu Dodatku č. 7 oběma Smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetly s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.
6. Dodatek č. 7 byl schválen usnesením Rady města č. 656 ze dne 27. 11. 2024, č. 589 ze dne 13. 11. 2024 a č. 531 ze dne 16. 10. 2024.
7. Přílohy č.: 1a) Změnový list č. 055
 - 1b) Změnový list č. 058
 - 1c) Změnový list č. 061
 - 1d) Změnový list č. 062
 - 1e) Změnový list č. 063
 - 1f) Změnový list č. 064
 - 1g) Změnový list č. 065
 - 1h) Změnový list č. 066
 - 1ch) Změnový list č. 067
 - 1i) Změnový list č. 068
 - 1j) Změnový list č. 069

1k) Změnový list č. 070

1l) Změnový list č. 071

1m) Změnový list č. 072

1n) Změnový list č. 073

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 7 jsou u Přílohy č. 1 písm. 1a) až 1n) pouze krycí listy předmětných změnových listů, zbylé části změnových listů vzhledem k jejich rozsahu jsou neoddělitelnou součástí Dodatku č. 7, ale nejsou s tímto Dodatkem č. 7 fyzicky svázány. Obě Strany potvrzují, že mají jedno kompletní originální vyhotovení předmětných změnových listů k dispozici.

V Nymburce dne: dle el. podpisu

V Praze dne: dle el. podpisu

za Objednatele
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města

za Zhotovitele
Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva

za Zhotovitele
David Alonso Rodríguez
člen představenstva

Změnový list č: 055 - Revize PD - VYTÁPĚNÍ + TČ A ETAPIZACE

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk		
	HOCHTIEF CZ a. s.		
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5		
	IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny:		
	Změnový list je vypracován na základě předložené revize projektu VYTÁPĚNÍ + TČ a etapizace IS způsobené souběhem s výstavbou zimního stadionu. Změnový list je rozdělen do několika částí.		
	ZL055a Změna PD IS01 - etapizace vodovodu		
	ZL055b Změna PD IS02 - etapizace splaškové kanalizace		
	ZL055c Změna PD IS03 - etapizace dešťové kanalizace		
	ZL055d Změna PD IS06 - Změna PD TČ - stavební část		
	ZL055e Změna PD TČ - technologická část - kotelna		
Popis změny	ZL055j Vedlejší rozpočtové náklady na prodloužení doby díla a z navýšení ceny		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny:		
	1) Vícepráce/méněpráce plynoucí z etapizace vyvolané souběhem s realizací zimního stadionu. Etapizace byla domluvena na společném jednání zástupců stavby ZS, zástupců stavby Bazénu a zástupců investora. Dohodnutá etapizace byla zanesena do aktualizovaného HMG stavby s vyznačením časových dopadů stěžejních změn vyvolaných dodatečnými požadavky objednatele, viz příloha zápisu 25 KD stavby „aktualizace HMG k 20-05-2024_dodatečné požadavky objednatele“ – s termínem dokončení díla 31.05.2025. Zhotovitel upozornil, že uvedený HMG je platný při splnění určitých předpokladů. V současné době termín dokončení díla směřuje (při splnění určitých předpokladů uvedených v nové aktualizaci ke dni 21.8.2024) na 25.2.2025. Etapizace je nastavena, aby nebyla nikterak ovlivněna výstavba zimního stadionu.		
	2) V Vícepráce/méněpráce plynoucí z nacenění změny projektové dokumentace na vytápění předaného dne 2.8.2024		
	3) VRN plynoucí z prodloužení doby výstavby o 4 měsíce z důvodů etapizace inženýrských sítí, změny PD vytápění a ještě nedodaným změnám PD (jako je Gastro, opěrná stěna, Elektro, MaR atd.)		
	Původní řešení		
	Viz. zadávací projektová dokumentace		
Cena (bez DPH)	Nové řešení		
	Viz. předložená revize projektu a odsouhlasená etapizace		
	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	10 293 221,11	-116 614,48 Kč
	Úprava smluvní ceny:		
	zvýšení		
Dosud platná cena dle SOD bez DPH:			
388 842 658 Kč			
Zvýšení:			
10 176 606,63 Kč			
Snížení:			

Termíny	Dopad do termínu: 62 dní	
	Odůvodnění : Zvětšení rozsahu prací.	
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)		
Datum podání změny:		
Vyjádření:	Za AD: [redacted]	[redacted]
	Vyjádření	[redacted]
	Podpis:	Datum:
	Za TDS: [redacted]	[redacted]
Vyjádření:	Vyjádření	[redacted]
	Podpis:	Datum:
	Za objednatele: [redacted]	[redacted]
	Vyjádření	[redacted]
Vyjádření:	Další vyjádření:	[redacted]
	Podpis:	Datum:
	Za zhotovitele: [redacted]	[redacted]
		Datum:
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění		
Cena:		Změna termínu:
SoD - 388 842 658 Kč Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč Dodatek č.2 464 111,00 Kč Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč Dodatek č.5 467 554,16 Kč ZL 055 - 10 176 606,63 Kč		Jiná ujednání:

Změnový list č: 058 - Příprava pro fény osoušeče a odstředivky

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Jedná se o přípravu pro připojení fénů osoušečů rukou a odstředivek na plavky, jelikož požadavek na doplnění těchto věcí přišel v době kdy jsou provedeny omítky a hydroizolační stěrky stěn je nutné přívody zasekat do již provedených omítek a hydroizolačních stěrek. Změnový list dále obsahuje nerealizaci 2 teplovodních ohřivačů ('SAHAR) v předsálí sprch v 1.NP		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Požadavek provozovatele bazénu na doplnění fénů, osoušečů rukou a odstředivek na plavky		
Technické řešení	Původní řešení Dle PD měly být realizovány 2 teplovodní ohřivače v předsálí sprch v 1.NP, Fény a odstředivky na plavky v dokumentaci řešeny nebyly		
	Nové řešení Provedení nové elektroinstalace pro připojení jednotlivých spotřebičů včetně zapravení drážek provedených v hotových omítkách a hydroizolačních stěrkách, nerealizaci 2 teplovodních ohřivačů ('SAHAR) v předsálí sprch v 1.NP		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	100 399,37 Kč	-50 904,69 Kč
	Úprava smluvní ceny:	zvýšení	
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:	388 842 658,00 Kč	
	Zvýšení:	49 494,68 Kč	
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2:		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			

Datum podání změny:

Vyjádření:	Za AD: [redacted]	[redacted]
	Vyjádření	
	Podpis:	Datum:
	Za TDS: [redacted]	[redacted]
	Vyjádření	
	Podpis:	Datum:
	Za objednatele: [redacted]	
	Vyjádření	[redacted]
	Další vyjádření:	
	Podpis:	Datum:
	Digitálně podepsal	
Za zhotovitele: [redacted]	[redacted]	Datum:
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :		
Cena:	Změna termínu:	
SoD - 388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:	
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč		
Dodatek č.2 464 111,00 Kč		
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč		
Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč		
Dodatek č.5 467 554,16 Kč		
ZL 058 - 49 494,68 Kč		

Změnový list č: 061 - Úprava rozváděče RUPFD

Stavba	Bazén Nymburk
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468

Popis změny	Popis změny: V PD rozváděče nebylo řešeno ovládání zavření požární klapky u VZT zařízení pro odvod kouře a tepla. Při požárním poplachu se klapka otevřela, zařízení se spustilo a po odeznění zůstalo otevřené. Aby bylo umožněno zavření klapky tak je nutné provedení úprav v rozvaděči. Rozváděč který je nutné upravit byl již vyroben dodavatelem požárních záložních zdrojů na míru dle projektové dokumentace se zdrojem 230 V který se nyní musí nechat předělat na 24V to znamená musí dojít k přepočítání zátěže rozváděče, doplnění baterek, stykačů a celkovému předrátování rozváděče.
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Změna je nutná z funkčního důvodu aby se požární klapka po odeznění poplachu automaticky uzavřela

Technické řešení	Původní řešení Při požárním poplachu se požární klapka otevřela a zůstala otevřená , nedošlo k jejímu automatickému uzavření
	Nové řešení Po úpravách v rozvaděči dojde k automatickému otevření a i zavření klapky

Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	60 520,50 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		
	zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		60 520,50 Kč
	Snížení:		

Termíny	Dopad do termínu:
	Odůvodnění :

Přílohy	Přílohy protokolu:
	Příloha č.1: Cenová kalkulace
	Příloha č.2:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)

Datum podání změny:

Vyřádění:

Za AD:

Vyřádění

Podpis:

Datum:

Za TDS:

Vyřádění

Podpis:

Datum:

Za objednatele:

Vyřádění

Další vyřádění:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

Změna termínu:

SoD -	388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2	464 111,00 Kč
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5	467 554,16 Kč
ZL 061 -	60 520,50 Kč

Jiná ujednání:

Změnový list č: 062 - Cirkulace a vypouštěcí a odvzdušňovací ventily

Stavba:	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Doplnění vypouštěcích a odvzdušňovacích ventilů na potrubí otopné soustavy. Dále doplnění okruhu cirkulace k zážitkových sprchám		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nutné doplnění odvzdušňovacích a vypouštěcích ventilů pro zajištění správné funkčnosti otopné soustavy. Dále s ohledem na dlouhou trasu potrubí teplé vody k zážitkovým sprchám je nutné doplnění okruhu cirkulace aby bylo zajištěno že po zapnutí sprchy poteče hned teplá voda. Bez cirkulace by hrozilo že by návštěvníci museli čekat než odeče studená voda a začne téct teplá.		
Technické řešení	Původní řešení otopná soustava bez dostatečného počtu vypouštěcích a odvzdušňovacích ventilů. Rozvod vody k zážitkových sprchám bez okruhu cirkulace		
	Nové řešení Doplnění vypouštěcích a odvzdušňovacích ventilů na potrubí otopné soustavy. Dále doplnění okruhu cirkulace k zážitkových sprchám		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	106 139,33 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		106 139,33 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2:		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)

Datum podání změny:

Vyjádření:

Za AD:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za TDS:

Vyjádření

Podpis:

Datum:

Za objednatele:

Vyjádření

Další vyjádření:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

SoD -	388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2	464 111,00 Kč
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5	467 554,16 Kč
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč
ZL 062 -	106 139,33 Kč

Změna termínu:

Jiná ujednání:

**Změnový list č: 063- Schody u výplavového bazénu**

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk		
	se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s.		
	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: V projektové dokumentaci nebylo řešeno provedení schodů u výplavového bazénu. Dle požadavku projektanta bude schodiště vybetonováno a obloženo keramickou dlažbou - vodorovná část stupnic velkoformátovou dlažbou s protiskluzem "C" a svislá část bude provedena z mozaiky 5x5 cm.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: V projektové dokumentaci nebylo řešeno provedení schodů u výplavového bazénu.		
Technické řešení	Původní řešení V projektové dokumentaci je schodiště zakresleno, ale chybí podrobnější specifikace. Není uvedeno ve výkazu výměr.		
	Nové řešení Schodišťové stupně budou vybetonovány, bude provedena hydroizolace a obložení stupnic velkoformátovou dlažbou s protiskluzem "C" a svislá část bude provedena z mozaiky 5x5 cm.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	22 215,99 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 388 842 658,00 Kč		
	Zvýšení: 22 215,99 Kč		
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)

Datum podání změny:

Vyjádření:	Za AD: Ing. Viktor Meduna Vyjádření <i>Souhlasí</i> [redacted] Podpis: [redacted] Datum: <i>11.11.24</i>
	Za TDS: [redacted] Vyjádření <i>Souhlasí</i> [redacted] Podpis: <i>Souhlasí</i> Datum: <i>4.11.24</i>
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření Další vyjádření: <i>Souhlasí</i> [redacted] Podpis: [redacted] Datum: <i>4.11.24</i>

Za zhotovitele: [redacted] Datum: *4.11.24*

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se [redacted] ustanoveních mění následovně :

Cena:		Změna termínu:	
SoD -	388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:	
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč		
Dodatek č.2	464 111,00 Kč		
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč		
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč		
Dodatek č.5	467 554,16 Kč		
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč		
ZL 063-	22 215,99 Kč		

**HOCHTIEF****Změnový list č: 064 - Podklad pro WPC terasy**

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk		
	se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s.		
	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: V projektu je navržena terasa T02 na betonových obrubnicích na štěrkovém podsypu. Ve výkaze výměr není tato příprava pro terasy zohledněna.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Podkladní rošt musí být ukotven do pevného podkladu z důvodu funkčnosti terasy.		
Technické řešení	Původní řešení Betonové obrubníky usazený na štěrkový podsyp, jechož specifikace není podrobněji řešena, umístění obrubníků ve vzdálenosti 0,8m. Ohraničení štěrkového lože bude provedeno zabetonováním hraničních obrubníků o stejném rozměru (1.000 x 250 x 50 mm). Podložení geotextilií. Ve výkaze výměr není zohledněno.		
	Nové řešení Betonové obrubníky usazený na štěrkový podsyp tl.250 mm. Štěrkové lože musí být zhutněné na únosnost min. 10MPa., umístění obrubníků ve vzdálenosti 0,8m. Ohraničení štěrkového lože bude provedeno zabetonováním hraničních obrubníků (1.000 x 250 x 50 mm). Podložení geotextilií.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	194 967,31 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 388 842 658,00 Kč		
	Zvýšení: 194 967,31 Kč		
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
	Příloha č.2:		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)

Datum podání změny:

Vyřádění:

Za AD:

Vyřádění

Podpis:

Datum:

Za TDS:

Vyřádění

Podpis:

Datum:

Za objednatele:

Vyřádění

Další vyřádění:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

SoD -	388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2	464 111,00 Kč
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5	467 554,16 Kč
Dodatek č.6	7 105 569,55 Kč
ZL 064 -	194 967,31 Kč

Změna termínu:

Jiná ujednání:

Změnový list č: 065 - Doplnění folie do akumulární jímky předupravené vody

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk		
	se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s.		
	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		

Popis změny	Popis změny: Doplnění folie do akumulární jímky předupravené vody která je požadována v dokumentace ale není ve výkazu výměr		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Dle dokumentace je požadavek na provedení bazénové folie ve všech akumulárních jímkách, bohužel ve výkazu chybí provedení folie v akumulární jímce předupravené vody, folie je nutná provést z funkčního hlediska jímky aby nedošlo k průniku vody do stavebních konstrukcí a z hlediska údržby a čištění jímky		
Technické řešení	Původní řešení není ve výkazu výměr		
	Nové řešení narovnání výkazu výměr, provedení bude stejné jako v ostatních akumulárních jímkách		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	200 970,20 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		200 970,20 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Fotodokumentace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [redacted]	
	Vyjádření	<i>Souhlasí</i> [redacted]
	Podpis:	[redacted] Datum: <i>4.11.24</i>
	Za TDS: [redacted]	
Vyjádření:	Vyjádření	<i>10</i> [redacted]
	Podpis:	<i>Souhlasí</i> [redacted] Datum: <i>4.11.24</i>
	Za objednatele: [redacted]	
	Vyjádření	
Vyjádření:	Další vyjádření:	<i>Souhlasím</i> [redacted]
	Podpis:	[redacted] Datum: <i>4.11.24</i>
	Za zhotovitele: [redacted]	
		Datum: <i>4.11.24</i>
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků a příslušných ustanoveních mění následovně :		
Cena:		Změna termínu:
SoD - 388 842 658,00 Kč		Jiná ujednání:
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč		
Dodatek č.2 464 111,00 Kč		
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč		
Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč		
Dodatek č.5 467 554,16 Kč		
Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč		
ZL 065 - 200 970,20 Kč		

Změnový list č: 066 - Likvidace septiků

Stavba **Bazén Nymburk**
Smlouva: S202300233 ze dne 10.5.2023
Objednatel: **Město Nymburk**
se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk
IČ: 00239500
Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a. s.**
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 46678468

Popis změny**Popis změny:**

Jedná se o likvidaci 3 septiků, 2 septiky byly zakresleny v podkladech obdržených od objednatele a v situaci v PD, 3 septik nebyl zakreslen ani v podkladech od objednatele ani v situaci v PD. Likvidace septiků není ve výkazu výměr. Septiky se nachází v trase nové přípojky NN a v prostoru nové cyklostezky. Před likvidací septiků byla provedena sonda pro zjištění stavu. V rámci sondy byla ručně odkopána zemina do hloubky 0,6 m a ručně vybourán otvor ve stropní desce septiku. Po zjištění stavu septiku bylo VaKem Nymburk provedeno odčerpání kalů ze dvou septiků. Při objevení 3 septiku byly kalové přečerpány do splaškové kanalizace. Po likvidaci kalů byla odtěžena zemina a vybourána stropní deska a ubourány stěny setiků do hloubky 1m a uřezány vyčnívající dráty výztuže. Vybouraný beton ze stropní desky byl nadrcen na menší zrno a použit jako výplň odvodňovacích žebírek které byly vybourány v základové desce septiků, ubouraný beton ze stěn byl odvezen na skládku. Dalším krokem bylo provedení zásypu drenážní vrstvou z makadamu fr. 32-64 do výšky 1,2 m. Zbytek zásypu byl proveden vhodnou zeminou. Na zhutněný zásyp byl proveden podkladní beton pod přípojku NN

Zdůvodnění nezbytnosti změny:

Likvidace septiků je nutná proto aby bylo možné zrealizovat přípojku NN a cyklostezku.

Technické řešení**Původní řešení**

Jeden ze tří septiků nebyl nikde zakreslen a likvidace septiků není ve VV

Nové řešení**Provedení sondy:**

V rámci sondy byla ručně odkopána zemina do hloubky 0,6 m a ručně vybourán otvor ve stropní desce septiku. Po zjištění stavu septiku bylo VaKem Nymburk provedeno odčerpání kalů

Likvidace septiků

Byla odtěžena zemina a vybourána stropní deska a ubourány stěny setiků do hloubky 1m a uřezány vyčnívající dráty výztuže. Vybouraný beton byl nadrcen na menší zrno a použit jako výplň odvodňovacích žebírek které byly vybourány v základové desce septiků. Poté byl proveden zásyp drenážní vrstvou z makadamu fr. 32-64 do výšky 1,2 m. Zbytek zásypu byl proveden vhodnou zeminou. Na zhutněný zásyp byl proveden podkladní beton pod přípojku NN

Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	412 377,76 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		412 377,76 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
	Příloha č.2: Fotodokumentace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			
Vyjádření:	Za AD:		
	Vyjádření		
	Podpis:		
	Datum:	4.11.24	
	Za TDS:		
	Vyjádření		
Podpis:			
Datum:	4.11.24		
Za objednatele:			
Vyjádření			
Další vyjádření:			
Podpis:			
Datum:	4.11.24		
Za zhotovitele:			
Datum:	4.11.24		
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků, příslušných ustanoveních mění následovně :			
Cena:		Změna termínu:	
SoD - 388 842 658,00 Kč		Jiná ujednání:	
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč			
Dodatek č.2 464 111,00 Kč			
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč			
Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč			
Dodatek č.5 467 554,16 Kč			
Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč			
ZL 066 - 412 377,76 Kč			

Změnový list č: 067 - Přesun kamery z 2np do 3np tobogán

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk		
	se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s.		
	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Přesun jedné kamery z 2.NP do 3.NP		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Požadavek provozovatele bazénu na přesun jedné kamery z 2.NP do 3.NP z důvodu monitoringu prostoru nástupu do tobogánu		
Technické řešení	Původní řešení Prostor nástupu do tobogánu bez kamery		
	Nové řešení Přesun jedné kamery z 2.NP do 3.NP		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	4 586,11 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		4 586,11 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2:		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření <i>Soudla</i>	Podpis: [redacted]	Datum: 11.11.24
	Za TDS: [redacted] Vyjádření	Podpis: <i>Soudla</i>	Datum: 11.11.24
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření	Další vyjádření: <i>Soudla</i>	Datum: 11.11.24
	Podpis: [redacted]		
Za zhotovitele: [redacted] Datum: 11.11.24			
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se [redacted] příslušných ustanoveních mění následovně :			
Cena:		Změna termínu:	
SoD - 388 842 658,00 Kč Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč Dodatek č.2 464 111,00 Kč Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč Dodatek č.5 467 554,16 Kč Dodatek č.6 7 105 569,55 Kč ZL 067 - 4 586,11 Kč		Jiná ujednání:	

Změnový list č: 068 - doplnění vývodu pro posuvné dveře

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: V dokumentaci a VV chybí přívodní kabel pro el. pohon posuvných dveří v pozici O20		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: nutné doplnění přívodního kabelu aby bylo možné zprovoznit posuvné dveře		
Technické řešení	Původní řešení není v dokumentaci a VV		
	Nové řešení Doplnění vývodu pro posuvné dveře		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	2 785,75 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		2 785,75 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Fotodokumentace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření [Signature] Podpis: [redacted] Datum: 18.11.24																
	Za TDS: [redacted] Vyjádření [Signature] Podpis: [redacted] Datum: 18.11.24																
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření [Signature] Podpis: [redacted] Datum: 18.11.24																
	Za zhotovitele: [redacted] Datum: 18.11.24																
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v [redacted] ustanoveních mění následovně :																	
Cena: [redacted] termínu: [redacted]																	
<table><tr><td>SoD -</td><td>388 842 658,00 Kč</td><td rowspan="6">Jiná ujednání:</td></tr><tr><td>Dodatek č.1</td><td>5 211 116,11 Kč</td></tr><tr><td>Dodatek č.2</td><td>464 111,00 Kč</td></tr><tr><td>Dodatek č.3</td><td>7 907 919,00 Kč</td></tr><tr><td>Dodatek č.4</td><td>9 015 728,77 Kč</td></tr><tr><td>Dodatek č.5</td><td>467 554,16 Kč</td></tr><tr><td>ZL 068 -</td><td>2 785,75 Kč</td><td></td></tr></table>		SoD -	388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:	Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč	Dodatek č.2	464 111,00 Kč	Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč	Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč	Dodatek č.5	467 554,16 Kč	ZL 068 -	2 785,75 Kč	
SoD -	388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:															
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč																
Dodatek č.2	464 111,00 Kč																
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč																
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč																
Dodatek č.5	467 554,16 Kč																
ZL 068 -	2 785,75 Kč																

Změnový list č: 069 - Příprava pro FVE

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Osazení chrániček pro jako příprava pro budoucí protažení kabelů pro instalaci fotovoltaiiky		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Provedení přípravy v podobě osazení chrániček je nutné pro budoucí instalaci fotovoltaiických panelů a tím předejití velkým nákladům které by souvisely se zásahem do stavebních konstrukcí s ohledem na vedení kabelů po již dokončené stavbě. Proto je vhodné provést přípravu chrániček pro budoucí kabely v době kdy není problém se zabudováním chrániček v rámci postupu výstavby.		
Technické řešení	Původní řešení Není předmětem díla		
	Nové řešení Osazení chrániček pro jako příprava pro budoucí protažení kabelů pro instalaci fotovoltaiiky		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	10 960,30 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:		10 960,30 Kč
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace		
	Příloha č.2: Fotodokumentace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření [redacted]	Podpis: [redacted]	Datum: 18. 11. 24
	Za TDS: [redacted] Vyjádření [redacted]	Podpis: [redacted]	Datum: 18. 11. 24
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření [redacted]	Podpis: [redacted]	Datum: 18. 11. 24
	Další vyjádření: [redacted] Podpis: [redacted]	Datum: 18. 11. 24	
Za zhotovitele: [redacted]		Datum: 18. 11. 24	
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :			
Cena:		Změna termínu:	
SoD - 388 842 658,00 Kč Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč Dodatek č.2 464 111,00 Kč Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč Dodatek č.5 467 554,16 Kč ZL 069 - 10 960,30 Kč		Jiná ujednání:	

**Změnový list č: 070 - Odvodnění tobogánu**

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk		
	se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s.		
	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Změna doplňuje odvodnění před vstupem na tobogán v 3.NP a na podestě v 1.NP před schodištěm. Před vstupem na tobogán ve 3.NP bude vybetonována celá podesta na výšku jednoho stupně, bude osazen šterbinový žlab a plocha schodu bude vyspádována ke žlabu. Z důvodu nového schodu je nutná úprava již osazeného zábradlí. Svodné potrubí od odvodňovacího žlabu bude opláštěno SDK kci. V 1.NP bude doplněna podlahová vpust'.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Doplnění odvodnění je nutné provést z důvodu bezpečnosti návštěvníků s ohledem na zvýšený výskyt vody před tobogánem která je nutná odvést aby se omezilo riziko uklouznutí		
Technické řešení	Původní řešení Nebylo řešeno		
	Nové řešení realizace schodu na podestě v 3.NP s doplněním šterbinového žlabu před tobogánem a doplnění vpusti před schodištěm v 1.NP. Opláštění svodů SDK kci		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	105 168,72 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH: 388 842 658,00 Kč		
	Zvýšení: 105 168,72 Kč		
	Snížení:		
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2:		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)

Datum podání změny:

Vyřádění:

Za AD:

Vyřádění

Podpis:

Datum:

Za TDS:

Vyřádění

Podpis:

Datum:

Za objednatele:

Vyřádění

Další vyřádění:

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

SoD - 388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2 464 111,00 Kč
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5 467 554,16 Kč
ZL 070 - 105 168,72 Kč

Změna termínu:

Jiná ujednání:

Změnový list č: 071 - Klíčový spínač automatických dveří

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Nový požadavek investora na doplnění klíčového spínače u vstupních automatických dveří.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nový požadavek investora na doplnění klíčového spínače u vstupních automatických dveří.		
Technické řešení	Původní řešení Vstupní automatické dveře bez klíčového spínače.		
	Nové řešení Doplnění klíčového spínače u vstupních automatických dveří u dveří O02.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu		
		vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	3 293,75 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658,00 Kč
	Zvýšení:	3 293,75 Kč	
Snížení:			
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2: Fotodokumentace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			

Vyjádření:	Za AD: [redacted] Vyjádření [Signature] Podpis: [redacted] Datum: 18.11.24
	Za TDS: [redacted] Vyjádření [Signature] Podpis: [redacted] Datum: 18.11.24
	Za objednatele: [redacted] Vyjádření [redacted] Další vyjádření: [Signature] Podpis: [redacted] Datum: 18.11.24
Za zhotovitele: [redacted] Datum: 18.11.24	
Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :	
Cena:	Za [redacted] termínu:
SoD - 388 842 658,00 Kč	Jiná ujednání:
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč	
Dodatek č.2 464 111,00 Kč	
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč	
Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč	
Dodatek č.5 467 554,16 Kč	
ZL 071 - 3 293,75 Kč	

Změnový list č: 072 - Realizace ČJ

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: V PD bylo uvažováno s výkopem pro ČJ hloubky 4,9 m, ale pro skutečně dodanou ČJ bylo nutné výkop o hloubky 5,4m. V posledním 1,1 m výkopu byla zastižena jiná geologie, než bylo uvažováno v PD, v této hloubce není možné rozpojit horninu strojně a musela být rozpojována ručně. Navíc v této hloubce jsou masivní přítoky podzemní vody, která musela být neustále čerpána. Z důvodu rizika vyplavení ČJ podzemní jímky bylo přistoupeno k dodatečnému přibetonování ČJ 10 m3 betonu.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Změna je nutná z důvodu osazení jímky do požadované hloubky a následné nutné zajištění jímky proti vyplavání a zabránění zničení veškerých technologií uvnitř. Změna je vylavbovaná nepředpokládanou změnou geologie a zdroje podzemní vody.		
Technické řešení	Původní řešení Výkop do hloubky 4,9 m v hornině třídě těžitelnosti I. Skupiny 1-3. V PD není uvažováno s přitížením ČJ betonem.		
	Nové řešení Výkop do hloubky 5,4 m, přičemž poslední 1,1 m je v hornině třídě těžitelnosti II. Skupiny 5. ČJ je nutné zajistit		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	99 409,79 Kč	-8 671,20 Kč
	Úprava smluvní ceny:	zvýšení	
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:	388 842 658,00 Kč	
	Zvýšení:	90 738,59 Kč	
Termíny	Dopad do termínu:		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Cenová kalkulace Příloha č.2:		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)			
Datum podání změny:			
Vyjádření:	Za AD:	[Redacted]	
	Vyjádření	[Redacted]	
	Podpis:	[Redacted]	Datum: 18.11.24
	Za TDS:	[Redacted]	
	Vyjádření	[Redacted]	
	Podpis:	[Redacted]	Datum: 18.11.24

Za objednatele: [redacted]

Vyjádření

Další vyjádření:

Podpis:

[Signature]

Datum:

18.11.24

Za zhotovitele: [redacted]

Datum:

18.11.24

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena:

SoD -	388 842 658,00 Kč
Dodatek č.1	5 211 116,11 Kč
Dodatek č.2	464 111,00 Kč
Dodatek č.3	7 907 919,00 Kč
Dodatek č.4	9 015 728,77 Kč
Dodatek č.5	467 554,16 Kč
ZL 072 -	90 738,59 Kč

Změna termínu:

Jiná ujednání:

Změnový list č: 073 - Čerpání vody

Stavba	Bazén Nymburk		
Smlouva:	S202300233 ze dne 10.5.2023		
Objednatel:	Město Nymburk se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk IČ: 00239500		
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 46678468		
Popis změny	Popis změny: Prodloužení doby čerpání vody ze stavební jámy a provedení 10 ks čerpacích jímek. Z důvodu jiné geologie, než bylo uvažováno v PD a změny v zajištění jámy bylo nutné přistoupit i jiné technologii provedení čerpacích míst a čerpání.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nutnost odčerpávání vody ze stavební jámy. Nutnost čerpání podzemních vod a dešťových, při zemních pracích, při realizaci monolitů, při realizaci dalších navazujících kcí, z důvodu jejich nepoškození zaplavením a porušením vztlakem případně neodčerpané vody.		
Technické řešení	Původní řešení čerpání vody kalkulováno pouze na 3 měsíce, výkop studny v objemu 400 m3 hloubky 10m		
	Nové řešení celková doba čerpání 7 měsíců a realizace 10 ks čerpacích jímek (výkop, dokop, šterkové dno, skruže, trubky KG) a následné čerpání 8 měsíců v počtu 1 - 2 kusů čerpadel v provizorně zhotovených jímkách.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	1 641 012,91 Kč	-2 018 448,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		388 842 658 Kč
	Zvýšení:		
	Snížení:		-377 435,09 Kč
Termíny	Dopad do termínu: není		
	Odůvodnění :		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Cenová kalkulace		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: (Názvy dotčených výkresů a jejich číslo revize)

Datum podání změny:

Vyjádření:	Za AD: [redacted]	[redacted]	Datum: 18.11.24
	Vyjádření		
	Podpis: [signature]		
	Za TDS: [redacted]		
	Vyjádření		
	Podpis: [signature]		
Datum: 18.11.24			
	Za objednatele: [redacted]	[redacted]	Datum: 18.11.24
	Vyjádření		
	Další vyjádření: [signature]		
Podpis: [signature]			

Za zhotovitele: [redacted] Datum: 18.11.24

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příloze ustanoveních mění následovně :

Cena:	Změna termínu:
SoD - 388 842 658 Kč	Jiná ujednání:
Dodatek č.1 5 211 116,11 Kč	
Dodatek č.2 464 111,00 Kč	
Dodatek č.3 7 907 919,00 Kč	
Dodatek č.4 9 015 728,77 Kč	
Dodatek č.5 467 554,16 Kč	
ZL 073 - -377 435 Kč	