

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby: 0047065

**„Rekonstrukce schodiště“ v objektu Střední školy obchodní,
Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: Střední škola obchodní

právní forma: příspěvková organizace Hlavního města Prahy, Praha 1, Mariánské nám. 2.

Zřizovací listina: usnesení ZHMP č.4/8 z 17. 02. 2011 ve znění usnesení ZHMP č. 40/37 z 19.6.2014. Organizace je zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600004864, zapsaná v RARIS IČO 00549185.

Organizace není plátcem DPH.

se sídlem: v Praze 2, Belgická 250/29

zastoupená ředitelem Ing. Ivo Krajíčkem

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: ECOIMPACT stavební s.r.o.

se sídlem: Dělnická 148. 250 90 Nové Jirny

zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, 25.11.2022, C 376461

zastoupený: Martinem Richterem – jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

Číslo účtu : 6353633329/0800

IČ: 17774497

DIČ: CZ04217519

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: 0047065

Název stavby: „Rekonstrukce schodiště“

Místo stavby: objekt SŠ obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Zadavatel a investor: Střední škola obchodní, Praha 2 – Belgická 29/250

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je nutné provést pro objednatele značné změny v úpravě termínu vlastní realizace, které vyplynuly v průběhu vlastní realizace u akce č: 0047065 „Rekonstrukce schodiště“ v objektu Střední školy obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 – Vinohrady. Jedná se o vynucené úpravy harmonogramu postupu prací z důvodu pozdějšího přidělení finančních prostředků (22.7.2024) a nutnosti přerušení prací ještě před začátkem školního roku z důvodů zajištění bezpečného zahájení provozu školy. Vzhledem k okolnostem byla realizace stavby přerušena a pokračování bude možné až v průběhu roku 2025 a to v rozsahu zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne 22. 05. 2024.

III.

DOBA PLNĚNÍ

Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do **76 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace)** ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Předpokládaný termín zahájení 1 části realizace díla **nejpozději – 01. 08. 2024**
 Přerušení – pozastavení vlastní realizace 1 části díla **od: - 22. 08. 2024**
 Opětovné zahájení realizace díla v roce 2025 **nejpozději do: - 30. 06. 2025**
 Dohodnutý termín pro dokončení realizace **nejpozději do: - 22. 08. 2025**

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek IV. odst. 1 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na dílo ze dne: 20. 05. 2024 jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH celkem	2 675 655,- Kč
DPH 21 %	561 887,- Kč
Celková cena včetně DPH	3 237 542,- Kč

Cena předmětu zakázky proinvestovaná v roce 2024

celková cena bez DPH	208 558,- Kč
DPH 21 %	43 797,- Kč
Cena celkem včetně DPH	252 355,- Kč

Cena předmětu zakázky převedená do roku 2025:

celková cena bez DPH	2 467 097,- Kč
DPH 21 %	518 090,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2 985 187,- Kč

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2024 popřípadě 2025. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

XIV.**Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í**

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento **dodatek č. 1** je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: **29. 07. 2024**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčeny a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

