

DODATEK č. 2

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
č. smlouvy: S-2373/00066001/2021

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

PPU spol. s.r.o.

se sídlem: Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10
IČO: 49613481
DIČ: CZ49613481
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.
zapsaná: v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 20939
zastoupená: Ing. Petrem Vejražkou, jednatelem

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že dne 21.10.2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „**DUSP**“), včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (dále jen „**IČ k SP**“), projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „**PDPS**“) a výkon autorského dozoru (dále jen „**AD**“) na akci

„**Vltavská cyklistická cesta-Cyklostezka Zdiby-Klecany (ulice Nábřežní)**“. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že dne 24. 04. 2023 k této Smlouvě uzavřely dodatek č. 1, kterým došlo ke změně termínu realizace části díla (smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 společně dále jen „**Smlouva**“).

2. Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním ustanovení § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení odst. 15.11 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

3. Odůvodnění:

K prodloužení termínu dokončení díla zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „**DUSP**“), včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (dále jen „**IČ k SP**“), projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „**PDPS**“) a výkon autorského dozoru (dále jen „**AD**“) na akci

„**Vltavská cyklistická cesta – cyklostezka Zdiby – Klecany (ulice Nábřežní)**“ dochází z důvodu neočekávaných a nepředvídatelných okolností, které spočívají ve zjištění, že stávající zeminy určené k primárnímu odtěžení a k běžné likvidaci v rámci realizace zemních prací pro výkop tzv. kufru předmětné cyklostezky obsahují nadlimitní výskyty arsenu (As) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), a tudíž je v souladu s platnou legislativou není možné odvážet a likvidovat na běžných skládkách či v recyklačních centrech.

Jejich likvidaci nebo práce s nimi je nezbytné realizovat buď částečnou změnou technologie provádění nebo odvozem na provozovnu, tj. skládku, přijímající zeminu s tímto zásadně nadlimitním výskytem těchto látek.

Toto zjištění vede k nutnosti částečně změnit technologie realizace konstrukčních vrstev, což vede k prodloužení výstavby, a tedy i výkonu autorizovaného dozoru a dále k nutnosti úpravy příslušných částí dokumentace.

4. Z důvodu provedení těchto dodatečných změn nutných k provedení díla je potřeba navýšit cenu díla v části výkonu autorského dozoru, který bude probíhat po dobu realizace stavby, o **13 800 Kč bez DPH** (za 23 hodin) oproti stávajícím ujednáním ve Smlouvě.

Článek I.

Předmět Dodatku č. 2

1. Původní znění Přílohy č.2 Smlouvy:

„**Vltavská cyklistická cesta - Cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)**“ - PD

„**Autorský dozor - 40 hodin x 600 Kč/hod = 24 000 Kč bez DPH**“

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč		
Průzkumy a podklady - DUSP			
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa,	24 000,00		
GTP dle TP 76	25 000,00		
Průzkumy pro DUSP (Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, Diagnostika apod)	10 000,00		
Průzkumy a podklady DUSP celkem	59 000,00		
DUSP			
Průvodní zpráva	4 000,00		
Souhrnné technické řešení	15 000,00		
Stavební část	70 000,00		
Dokladová část	8 000,00		
DIO	8 000,00		
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	10 000,00		
BOZP	5 000,00		
Reprografické práce	8 000,00		
DUSP celkem	128 000,00		
DUSP celkem včetně průzkumů	187 000,00		
IČ-zajištění vydání sloučeného povolení			
projednání dokumentace	33 000,00		
majetkoprávní příprava	10 000,00		
podání žádosti bez poplatků	2 000,00		
IČ celkem	45 000,00		
PDPS			
Technická zpráva	9 000,00		
Výkresová část	62 000,00		
ZTKP	3 000,00		
Soupis prací a rozpočet	20 000,00		
Reprografické práce	8 000,00		
PDPS celkem	102 000,00		
		Počet hod.	Kč/hod
Autorský dozor	24 000,00	40	600
Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	9 600,00	16	
celkem bez DPH	367 600,00		

se nahrazuje následujícím zněním:

„Vltavská cyklistická cesta - Cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)“ - PD

„Autorský dozor, 63 hodin x 600 Kč/hod = 37 800 Kč bez DPH“

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč		
Průzkumy a podklady - DUSP			
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa,	24 000,00		
GTP dle TP 76	25 000,00		
Průzkumy pro DUSP (Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, Diagnostika apod)	10 000,00		
Průzkumy a podklady DUSP celkem	59 000,00		
DUSP			
Průvodní zpráva	4 000,00		
Souhrnné technické řešení	15 000,00		
Stavební část	70 000,00		
Dokladová část	8 000,00		
DIO	8 000,00		
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	10 000,00		
BOZP	5 000,00		
Reprografické práce	8 000,00		
DUSP celkem	128 000,00		
DUSP celkem včetně průzkumů	187 000,00		
IČ-zajištění vydání sloučeného povolení			
projednání dokumentace	33 000,00		
majetkoprávní příprava	10 000,00		
podání žádosti bez poplatků	2 000,00		
IČ celkem	45 000,00		
PDPS			
Technická zpráva	9 000,00		
Výkresová část	62 000,00		
ZTKP	3 000,00		
Soupis prací a rozpočet	20 000,00		
Reprografické práce	8 000,00		
PDPS celkem	102 000,00		
		Počet hod.	Kč/hod
Autorský dozor	37 800,00	63	600
Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	9 600,00	16	
celkem bez DPH	381 400,00		

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatelem.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PPU spol. s.r.o.
Ing. Petr Vejražka
jednatel

.....
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel