

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: [REDACTED] – ředitelem organizace
IČO: 000 95 711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-6032100257/0100
Osoby oprávněné
jednat ve věcech
smlouvy: [REDACTED] – technicko-provozní náměstek

Osoby oprávněné jednat
ve věcech
realizace stavby:

1)
2)
3)
4)
5)

(dále jen „objednatel“)

a

JR STaKR s.r.o.

se sídlem: U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál
zastoupena: [REDACTED], jednatelem společnosti
IČO: 28596854
DIČ: CZ28596854
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-5344030257/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 33800

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: [REDACTED], jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických
a realizace stavby: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2024 smlouvu na realizaci stavebních prací
„Povodňové škody - Silnice III/4525 Dětrichovice, km cca 2,500 – 6,589“
(dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

- oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),
 - technické specifikace poskytnuté objednatelem v 10/2024,
 - zadávací dokumentace k veřejné zakázce 299/OI-Ut/24-Za předcházející uzavření této smlouvy,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl, zejména dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení této smlouvy
- Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 - Při realizaci samotných stavebních prací uvedených v odst. 1 tohoto článku, nastaly okolnosti, při kterých došlo ke změně rozsahu prací oproti předpokladu v rámci oceněného soupisu prací. Jedná se o vícepráce, které souvisí s geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby a upřesnění prováděných prací. Došlo k úpravě objemu prací v rámci opěrné stěny z důvodu zajištění kvality těchto prací.
 - Z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se specifikací, která je uvedena v ZBV ze dne 29.11.2024.

III.

Smluvní strany se dohodly, že článek V. Cena za dílo se mění a zní následovně:


Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH dle SOD	2 481 678,64
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	304 153,65
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	2 785 832,29
DPH dle Dodatku č. 1	585 024,78
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	3 370 857,07

IV.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický originál.
- Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ:



.....

obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 02.12.2024



za objednatele

ředitel organizace

V Bruntále dne 02.12.2024



za zhotovitele

jednatel společnosti