

Změnový list

Název díla: Havarijnín oprava teplovodu DN80 v areálu DP Ostrava Hranečník		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		DOD20242568/Dotatek č.1	1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla		číslo smlouvy objednatele	číslo smlouvy zhotovitele
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	DOD20242568	-
Zhotovitel:	POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o.		
Technický dozor stavby/projektu:			
Přílohy: 1) Změnový rozpočet VCP a MP		Počet paré: 1 x 1 x	Příjemce: Technický dozor stavby/projektu (TDS) Zhotovitel

Popis původního a nově navrhovaného řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:	
Změna č.1: Odpočet plánovaného materiálu, odpočet neprováděného bourání podlahy, dodávka nového materiálu	
Na základě skutečného provedení odstranění havárie teplovodu dochází k vyčíslení VCP a MP.	
Změna č.2: Změna termínu	
Původní termín dle SOD DOD20242568 stanoven nejpozději do 30-ti kalendářních dní od předání a převzetí staveniště. Nově stanovený termín předání a převzetí Díla je 04.12.2024.	
Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	Ano
Dopad na PD	Není
Ostatní ujednání	Nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-59 866,00	20,94%	23 962,00	8,38%	-35 904,00
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil			V souladu s SoD.	

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:				souhlasím/ nesouhlasím	
Technický dozor (TD):				souhlasím/ nesouhlasím	
Vedoucí odboru dopravní cesta.				souhlasím/ nesouhlasím	
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:				souhlasím/ nesouhlasím	

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změnový list					
Název díla:		Příloha č.		Číslo změnového listu	
Provedení havarijní opravy teplovodu DN80 v areálu Hranečnick					
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):					
		1		1	
VÍCEPRÁCE					
Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Monitor pro výpravnu					
Dodávka nového materiálu, podle zjištěné skutečnosti (šachtice)		kpl.	1,00	23 962,00	23 962,00
Monitor pro výpravnu					23 962,00
Celkem VCP dodávka nového materiálu					23 962,00
Poznámka:					
1) Ceny uvedeny bez DPH					

Změnový list

Název díla: Provedení havarijní opravy teplovodu DN80 v areálu Hranečník Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Příloha č.	Číslo změnového listu
	2	1

MÉNĚPRÁCE				
Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Odpočet plánovaného materiálu (ocel. Kolena a trubky)	kpl	1,00	-11 236,00	-11 236,00
Odpočet neprováděného bourání podlahy	kpl	1,00	-48 630,00	-48 630,00
Celkem méněpráce				-59 866,00

Poznámka:
1) Ceny uvedeny bez DPH