

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

se sídlem Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda

IČO: 00851388, DIČ: neplátce DPH

zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dle zřizovací listiny č. j.:8870-1/2013 ze dne 29. 3.2013

zastoupena: **MUDr. Pavlínou Danielovou, ředitelkou**

ve věcech technických jedná:

Ing. Jakub Matuška - náměstek HTS

tel.: 588 517 502, 724 523 665, e-mail: matuska@pnmo.cz

Milan Navrátil - technický pracovník správy majetku

tel.: 588 517 517, 602 316 289, navratil@pnmo.cz

bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 10006-135861/0710

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

STAVPUR spol. s r. o.

se sídlem Kaplického 724/5, 790 01 Jeseník

IČO: 45196001, DIČ: CZ45196001

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2872.

zastoupen/á: Ing. PETR NOVÁK, jednatel

ve věcech technických jedná:

Jiří Křupka - technik

tel.:602572877, e-mail: novak@stavpur.cz

bankovní spojení: ČSOB a.s., Jeseník, č.ú.: 3449874/0300

(dále jen *zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze
dne 20. 9. 2024 (dále jen „dodatek“)

1. Pro účely tohoto dodatku se dílem rozumí „**PNMO - oprava skladu IT techniky**“
2. Zhotovitel a objednatel v souladu s čl. III odst. 3. Smlouvy o dílo ze dne 20. 9. 2024 souhlasí se změnou části rozpočtu spočívající ve zhotovení dodatečných stavebních prací dle přiloženého položkového rozpočtu „PNMO - oprava skladu IT techniky“ a o prodloužení doby plnění smlouvy z důvodu úpravy vstupu a výroby plastových vstupních dveří s delší dodací lhůtou než u projektovaných dveří, osekání stávajících omítek, vyrovnaní nerovnosti zdí pod omítky a zvýšeného objemu mokřých procesů.
Rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.
3. Smluvní strany souhlasí s prodloužením lhůty plnění do 31. 03. 2025.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že se celková cena díla zvyšuje o náklady z položkového rozpočtu „PNMO - oprava skladu IT techniky“ v ceně **86.664,34 Kč bez DPH**, tj. v ceně 104.863,85 Kč **včetně DPH**.

Článek II. odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 20. 9. 2024 se doplňuje o změnu lhůty plnění a nově zní takto:


Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy v období od **15. 09. 2024** do **31. 03. 2025**.

Článek III. odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 20. 9. 2024 se doplňuje o změnu ceny díla a nově zní takto:

Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši: **727.096,43,- Kč** (slovy: sedmsetdvacetsedmtisícdevadesátšest korun českých čtyřicet tři haléřů) **bez DPH**. Cena **včetně DPH** je ve výši **879.786,68,- Kč** (slovy: osmsetsedmdesátdevět tisíc sedmsetosmdesátšest korun českých šedesát osm haléřů) za dílo zahrnuje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednaná jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají ve stejném znění.

V Bílé Vodě dne



.....
za objednatele
MUDr. Pavlína Danielová
ředitelka

V dne



.....
za zhotovitele
Ing. PETR NOVÁK
jednatel

Příloha č. 1 - Soupis prací