

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 19.8.2024 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na zakázku s názvem:

„Výměna aeračního systému v aktivačních nádržích a regeneraci kalu na ČOV Pacov“

I SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel:

název: **Město Pacov**
se sídlem: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
Zastoupený: Tomášem Kocourem - starostou
právní forma: 801 - obec
IČO: 00248789
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Fax: 565 455 155
E-mail: [REDACTED]
web: [REDACTED]
zástupce objednatele ve věcech smluvních i technických: Tomáš Kocour - starosta

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: **SVODA, s.r.o.**
se sídlem: Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
spisová značka: oddíl C, vložka 308352 vedená Městský soud v Praze
IČO: 07831749
DIČ: CZ07831749
Zastoupený: Milanem Svobodou, jednatelem společnosti
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
Zástupci zhotovitele: Milan Svoboda ve věcech smluvních i technických (te [REDACTED])

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Znění článku III. odst. 2 smlouvy se mění z původního znění:

„Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 30.11.2024. Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem.“

na nové znění:

„Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 31.10.2025. Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem.“

K prodloužení termínu pro dokončení díla dochází z následujících důvodů. Bezprostředně po podpisu

smlouvy o dílo došlo k předání staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem. Zahájení prací na díle však mohlo být zahájeno dle níže uvedeného rozhodnutí MěÚ Pacov nejdříve 1.8.2024, ale zároveň až po odeznění letních veder. Bezprostředně po zahájení prací (září 2024) však došlo k nadprůměrným srážkám, kdy práce na díle musely být přerušeny do doby, než deště ustaly. Hned poté došlo k vyčerpání a vyčištění nádrže nitrifikace I, což byla první etapa. Poté došlo k vypuštění a vyčištění nádrží regenerace kalu a nitrifikace II a III (což je druhá etapa). Po vyčerpání a vyčištění nádrží bylo zjištěno poškození železobetonových nádrží nitrifikace II a III v takovém rozsahu, že pro další pokračování prací na díle bylo nutné provést sanaci poškozených nádrží. Objednatel na základě této skutečnosti provedl výběrové řízení na dodavatele sanace. Zhotovitel mezitím přerušil práce na díle do doby, než bude provedena sanace nádrží nitrifikace II a III. Doba nezbytná pro provedení sanace nemohla být zohledněna v původním termínu stanoveném ve smlouvě o dílo, neboť poškození nádrží nebylo možné zjistit před jejich vypuštěním a vyčištěním. Doba nezbytná pro provedení sanace však významně zasáhla do vlastního provádění prací na výměně aeračního systému a to tak, že na základě nadcházejícího zimního období a aktuální předpovědi počasí není možné práce na zakázce dokončit z technologických důvodů v původním termínu a je nutné termín pro dokončení díla prodloužit. Čištění nosných konstrukcí aeračního systému totiž probíhá v chemické lázni ve venkovním prostředí, při teplotách min 5 - 10°C po dobu 2 - 3 týdnů. Při nižších teplotách potřebná chemická reakce probíhá výrazně pomaleji nebo vůbec. Dále je nutné při stanovení nového termínu pro dokončení díla zohlednit skutečnost, že Městský úřad Pacov, odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče ve svém rozhodnutí č.j. MP/08117/2024/VoP, spis. zn.: MP/07690/2024/02 ze dne 27.5.2024 stanovil, že odstávka ČOV nebude probíhat v hlavní době rozmnožování živočichů, kteří se v lokalitě vyskytují, tj. od 1.3. do 31.7.

Ze shora uvedených skutečností je zřejmé, že v původním termínu stanoveném ve smlouvě o dílo nemůže být dílo z objektivních důvodů dokončeno, a proto se objednatel se zhotovitelem vzájemně dohodli na prodloužení termínu pro dokončení díla.

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

III.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.

III.2 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pacově dne		V	
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Tomáš Kocour		Milan Svoboda	
starosta		jednatel	