

Změnový list č. 2 ze dne 19. 12. 2024

Název zakázky:	Architektonická studie přístavby a stavebních úprav městské sportovní haly
Číslo smluvního vztahu:	Obj. č. 294/Nov/ORI/202301989
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Předmět změny:</u> Doplnění díla o návrh úpravy gastroprovozu stávající restaurace a vypracování návrh dispozičních úpravy zázemí Klubu Levhartů. Návrh gastroprovoz: 48 000 Kč bez DPH Návrh dispozičních změn zázemí: 40 000 Kč bez DPH	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na smluvní cenu: Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	ANO Původní cena: 315 000 Kč bez DPH Nová cena: 403 000 Kč bez DPH
Vliv změny na termín dokončení díla: Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	NE 31. 12. 2024

Oprávněný zástupce objednatele: 

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Změnový list č. 1 ze dne 4. 1. 2024

Název zakázky:	Architektonická studie přístavby a stavebních úprav městské sportovní haly
Číslo smluvního vztahu:	Obj. č. 294/Nov/ORI/202301989
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Předmět změny:</u> Změna termínu dokončení studie na 31. 12. 2024. Důvodem je zajištění původních projekčních podkladů ze strany objednatele, které nebyly poskytnuty v době zadání. Objednatel se zavazuje podklady nezbytné pro dokončení poskytnout zhotoviteli nejpozději do 30. 9. 2024.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na smluvní cenu:	
Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	NE
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31. 12. 2024

Oprávněný zástupce objednatele:

Oprávněný zástupce zhotovitele: