

DODATEK č. 1

číslo smlouvy objednatele: 315 490 – 315 500/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 0512/2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964
jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva
IČ: 48172898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **Stavoka Kosice, a.s.**
sídlo/místo podnikání: Kosice 130, 503 51 Kosice
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1689

jejímž jménem jedná: Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva

IČ: 252 75 119
DIČ: CZ25275119
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 769602/0800
telefon: +420 495 499 461
fax: +420 495 499 462
e-mail: info@stavokakosice.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva

Ing. Petr Izakovič, místopředseda představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Petr Izakovič, místopředseda představenstva

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je i dohoda o pracích, které není třeba realizovat z důvodu zjištění skutečných podmínek na stavbě

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí nabídky ke změně zakázky „Kanalizace a vodovod Chlumeck nad Cidlinou, ulice Komenského“. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

III. CENA DÍLA

1/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	12.806.451,- Kč
Cena dle SOD část kanalizace bez DPH	10.827.201,- Kč
vícepráce kanalizace dle ZL č. 1 bez DPH	141.470,- Kč
méněpráce kanalizace dle ZL č. 1 bez DPH	-712.262,- Kč
<u>změna ceny kanalizace bez DPH</u>	<u>-570.792,- Kč</u>
<i>cena dle dodatku č. 1 část kanalizace bez DPH</i>	<i>10.256.409,- Kč</i>
Cena dle SOD část vodovod bez DPH	1.979.250,- Kč
vícepráce vodovod dle ZL č. 1 bez DPH	0,- Kč
méněpráce vodovod dle ZL č. 1 bez DPH	-238.737,- Kč
<u>změna ceny vodovod dle ZL č. 1 bez DPH</u>	<u>-238.737,- Kč</u>
<i>cena dle dodatku č. 1 část vodovod bez DPH</i>	<i>1.740.513,- Kč</i>
vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	141.470,- Kč
<u>méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH</u>	<u>- 950.999,- Kč</u>
<i>Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH</i>	<i>- 809.529,- Kč</i>
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	11.996.922,- Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Příloha č. 1: změnový list č. 1 k zakázce „Kanalizace a vodovod Chlumeck nad Cidlinou, ulice Komenského“, vyjma podrobného položkového rozpočtu – viz odstavec II.2/ výše.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V Koticích dne 18.7.2017

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Ing. Petr Izakovič
místopředseda představenstva
Stavoka Kosice, a.s.

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN				
NÁVRH ZMĚNY				číslo : 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.				
Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.				
Navrhovatel:	Stavoka Kosice, a.s.			
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 18.7.2017		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
Odkazy specifikaci:	na	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	-		
	na jinou část smlouvy:	-		
POPIS ZMĚNY:				
<p>Změna č. 1 – V průběhu realizace bylo zjištěno, že trasa nové kanalizace koliduje se stávající kabelovou komorou ve správě společnosti CETIN. Velikost komory v průběhu projekčních prací nebyla projektantovi známa. Velikost byla zjištěna až v průběhu realizace. Z tohoto důvodu navrhujeme změnu směru trasy kanalizace mimo kabelovou komoru.</p>				
<p>Změna č. 2 – Navrhujeme odpočet 7mi kusů propojení a odboček kanalizačních přípojek. Jednotná kanalizace je vedena v nové trase. Stávající kanalizace bude převedena na Město Chlumeck nad Cidlinou a bude sloužit jako dešťová kanalizace. Přípojky, u kterých navrhujeme nerealizovat přepojení do nové jednotné kanalizace, jsou ze střešních svodů, proto zůstanou napojeny do stávající dešťové kanalizace.</p>				
<p>Změna č. 3 – Navrhujeme odpočet čerpání podzemních vod a stočného. Při realizaci nebylo třeba čerpat tak velké množství podzemních vod, s jakým bylo počítáno v PD.</p>				
<p>Změna č. 4 – Navrhujeme realizovat zálivku rušené betonové kanalizace DN 500. PD počítá se zrušením, ve výkazu výměr však není uvedena položka, která určuje způsob zrušení.</p>				
<p>Změna č. 5 – Navrhujeme odpočet prací souvisejících s propojením vodovodní přípojky pro č.p. 147/IV, č. parc. 25/7, která byla určena pro pítko. Dle vyjádření zástupce města Chlumeck nad Cidlinou (uvedeno v zápisu z kontrolního dne č. 6 ze dne 27.6.2017) Město nepožaduje propojení přípojky, protože pítko již nebude zprovozněno.</p>				
<p>Změna č. 6 – Navrhujeme odpočet zabezpečení provizorního rozvodu vody, který v průběhu stavby nebylo třeba realizovat v takovém rozsahu, s jakým počítala PD.</p>				
<p>Změna č. 7 - Navrhujeme odpočet poplatku za pronájem pozemku Městem Chlumeck nad Cidlinou na stavebním objektu kanalizace.</p>				
<p>Změna č. 8 Navrhujeme odpočet poplatku za pronájem pozemku Městem Chlumeck nad Cidlinou na stavebním objektu vodovod.</p>				

Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší cena	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>Ing. Petr Izakovič</i>					
Stanovisko objednatele:					
Stanovisko zhotovitele:					
Stanovisko projektanta:					
Stanovisko provozovatele:					
<p><i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i></p>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.

Navrhovatel: Stavoka Kosice, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 18.7.2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Rekapitulace více, méněprací

č.změny	popis	cena (Kč bez DPH)
1	změna trasy kanalizace	112 493
2	odpočet kanalizačních přípojek	-80 188
3	odpočet čerpání vody na st. části kanalizace	-418 014
4	Betonová zálivka stávajícího potrubí	28 977
5	odpočet napojení vodovodní přípojky	-18 209
6	odpočet čerpání vody na st. části vodovod	-92 328
7	odpočet poplatků za pronájem část kanalizace	-214 060
8	odpočet poplatků za pronájem část vodovod	-128 200

stavební objekt vodovod

vícepráce vodovod celkem	0
méněpráce vodovod celkem	-238 737

vodovod celkem -238 737

stavební objekt kanalizace

vícepráce kanalizace celkem	141 470
méněpráce kanalizace celkem	-712 262

kanalizace celkem -570 792

vícepráce celkem 141 470

méněpráce celkem -608 739

změna ceny dle dodatku -809 529

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

-809 529,- Kč bez DPH

(mínus osmsetdevětstisícpětsetdvacetdevět korun českých)

Zpracoval:

Ing. Petr Izakovič
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum:18.7.2017

Převzal:

Ing. Petr Keindl
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 18.7.2017

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.

Navrhovatel: Stavoka Kosice, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 18.7.2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	<u>emailem</u>	faxem	osobně
------------------------------------	--------	----------------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

-809 529,- Kč bez DPH

(mínus osmsetdevětisícpětsedmdvacetdevět korun českých)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	<u>chyba v projektové dokumentaci</u>	chyba zhotovitele	vyšší moc	<u>jiné okolnosti</u>
-----------------	-------------------	---------------------------------------	-------------------	-----------	-----------------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Petr Izakovič
za zhotovitele (jméno/podpis)

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot
(jméno/podpis)

Datum: 18.7.2017

Datum: 18.7.2017