

Dodatek č. 3

Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-98/2015 „Oprava chodníku Těsný důl I. etapa, oprava Chodníku Těsný důl II. etapa, Chodník Honzův potok“ (dále jen „smlouva“)

který uzavřela:

Správa Krkonošského národního parku

Adresa: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
Zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Braunová Radka
Zástupce ve věcech technických: Ing. Novotný Radko

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

František Štábl

Adresa: Černá Voda 496, 542 01 Žacléř
IČ: 73763811
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED] 0
Zástupce ve věcech smluvních a technických: František Štábl
Adresa pro doručování korespondence: Černá Voda 496, 542 01 Žacléř

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provést úpravy na štětovaných kamenných svodnicích na chodníku Honzův potok. Tyto práce nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Požadované stavební práce a úpravy jsou podrobně popsány ve Změnovém listě č. 2. a rozpočtu. Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany shodly v souladu s čl. XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. Smlouvy o dílo na změně výše uvedené smlouvy takto:

Změna ceny díla dle změnového listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí:

Vícepráce ve výši: 49.595,40,- Kč bez DPH

Cena díla dle Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a č. 2:

| | | |
|-------------------------------------|--------------------|------------|
| Oprava chodníku Těsný důl I. etapa | 608 917,- | Kč bez DPH |
| Oprava chodníku Těsný důl II. etapa | 711 411,- | Kč bez DPH |
| Chodník Honzův potok | 2 699 964,- | Kč bez DPH |
| Cena celkem za celé dílo | 4 020 292,- | Kč bez DPH |

Nová cena díla dle Dodatku č. 3:

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Oprava chodníku Těsný důl I. etapa | 608 917,- | Kč bez DPH |
| Oprava chodníku Těsný důl II. etapa | 711 411,- | Kč bez DPH |
| Chodník Honzův potok | 2 749 559,40 | Kč bez DPH |
| Cena celkem za celé dílo | 4 069 887,40 | Kč bez DPH |
| Výše DPH | 854 676,35 | DPH 21% |
| Cena celkem s DPH | 4 924 563,75 | Kč včetně DPH |

2. V souvislosti s prováděním víceprací popsaných v odst. 1. a dále špatným klimatickým podmínkám v měsíci dubnu se smluvní strany shodly na posunu termínu dokončení díla. Nový termín dokončení a konečné předání: 30.06.2017.

3. Ostatní části zůstávají beze změny.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Ve Vrchlabí, dne:

21. 06. 2017

Správa Kokoňského národního parku

Dobruška

IČ: 0098

455

Ing. Jan Hřebačka

V Černé Vodě, dne: 26. 05. 2017

František Štábl

Černá Voda 496, 542 01 Žacléř

IČ: 737 638 11 DIČ: CZ7601263637

tel.: 728 700 696

e-mail: frantisekstabl@

František Štábl

Za správnost:

č. 08: