

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

„Propojení město - Švédský vrch, lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: **Město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 19-528331/0100**
Zastoupená: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**

a

2. zhotovitelem: **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C, vložka 1558

se sídlem: **Bohunická 133/50, 619 00 Brno**
adresa pro doručování: **Bohunická 133/50, 619 00 Brno**
IČO: **18827527**
DIČ: **CZ 18827527**
Bankovní spojení: **KB a.s., číslo účtu 107-5570440297/0100**
zastoupená: **Ing. Stanislavem Suským, jednatelem společnosti**

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při zpracovávání projektové dokumentace na odstranění stávající lávky nebylo možné realizovat plnění předmětu zakázky této smlouvy o dílo v termínu uvedeném v čl. III. Doba plnění a dodací podmínky, bod 3.2 předání PDPS pro odstranění lávky.

Novou objektivní skutečností, kterou zadavatel ani s vynaložení veškeré náležité péče nemohl předvídat, je prodloužení původně stanovených lhůt ze strany SŽDC požadovaných pro vyjádření k projektu PDPS pro odstranění lávky. SŽDC musí vyjádření koordinovat s harmonogramem prací a režimem výluk na připravované stavební akci SŽDC: Modernizace ŽST Cheb.

Zhotovitel tak není objektivně schopen zajistit nutná vyjádření a souhlasy k projektové dokumentaci ze strany SŽDC v termínech uvedených ve smlouvě o dílo. Tato skutečnost nebyla v době podání cenové a termínové nabídky zhotoviteli známa a nemohl ji znát pochopitelně ani zadavatel v době zadání této zakázky.

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna předmětu smlouvy a s ní související změna termínu plnění.

Článek III. Cena

Původní znění odstavce 3.2 tohoto článku ve znění:

Doba plnění a dodací podmínky

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

předložení variantního řešení nové lávky ke schválení:	do 31.05.2017
předání PDPS pro odstranění lávky:	do 31.07.2017
předání kontrolního soupisu prací pro odstranění lávky:	do 14.08.2017
předání PDPS nové lávky:	do 30.11.2017
podání žádosti o SP na SÚ:	do 04.12.2017
předání kontrolního soupisu prací nové lávky:	do 11.12.2017

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Doba plnění a dodací podmínky

2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění:

předložení variantního řešení nové lávky ke schválení:	do 31.05.2017
předložení hrubopisu PDPS odstranění lávky s kontrolním propočtem nákladů:	do 31.08.2017
předání PDPS pro odstranění lávky:	do 30.09.2017
předání kontrolního soupisu prací pro odstranění lávky:	do 15.10.2017
předání PDPS nové lávky:	do 30.11.2017
podání žádosti o SP na SÚ:	do 04.12.2017
předání kontrolního soupisu prací nové lávky:	do 11.12.2017

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne

V Chebu dne

za zhotovitele
Ing. Stanislav Suský, jednatel společnosti

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta