

ZMĚNOVÝ LIST AKCE

Pořadové číslo změnového listu:	001/Z
Předmět změny:	Claim 003 – Vyšší moc Zvýšený povodňový průtok v období 4.1.2024 – 14.1.2024 Demontáž / zpětná montáž staveništního oplocení
Název investiční akce:	Stavba č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 - kompenzační opatření, Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja“
Číslo smlouvy o spolupráci:	HMP: INO/21/06/007721/2023 PVS: 0187/HMP14/23
Číslo smlouvy o dílo:	PVS: 0209/HMP14/23 Zhotovitel: 23_152 KD
Investor (stavebník):	Hlavní město Praha
Objednatel (zastupující stavebníka):	Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Zhotovitel:	Společnost ÚČOV – kompenzační opatření
Správce stavby:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Dotace:	NE

1. Původní stav

1.1 Stručný popis původního předmětu smlouvy o dílo (stavby):

Zajištění realizace stavby č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 - kompenzační opatření, Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja“.

1.2 Celková cena ze smlouvy o dílo:

bez DPH: 162 756 499,05 Kč

1.3 Termín realizace (plnění) ze smlouvy o dílo:

Datum zahájení prací: 01. 12. 2023

Termín ukončení: 30. 09. 2025

2. Návrh změny

2.1 Změna předmětu smlouvy (stavby): **NE**

2.2 Změna ceny (bez DPH): ANO

Cena víceprací	28.899,75	Kč bez DPH
Cena méněprací	-	Kč bez DPH
Změna ceny Díla celkem	28.899,75	Kč bez DPH

2.3 Změna termínu plnění: NE

2.4 Jiná změna: ANO

Demontáž a zpětná montáž staveništního oplocení v důsledku zvýšeného povodňového průtoku ve Vltavě.

2.5 Charakter změny:

- Odkladná změna
 Neodkladná změna

Zdůvodnění neodkladné změny:

Nutnost okamžité reakce na zvýšený průtok ve Vltavě ve vztahu ke splnění podmínek uvedených v Povodňovém plánu stavby.

3. Důvod návrhu změny

3.1 Popis, doložení účelnosti a nezbytnosti změny

Popis a zdůvodnění změny:

V souladu s Povodňovým plánem stavby, bylo při zvýšeném průtoku ve Vltavě (700–800 m³/s) nutné demontovat a odvést mobilní staveništní oplocení (4.1.2024)

Po poklesu a ustálení průtoku ve Vltavě (14.1.2024) bylo z důvodu zabezpečení prostoru staveniště nutné opětovně navést a postavit staveništní oplocení.

Doložení účelnosti a nezbytnosti změny:

Urychlené demontování a odvoz mobilního staveništního oplocení v souladu se schváleným Povodňovým plánem a Rozhodnutím Povodňového orgánu hlavního města Prahy ze dne 3.1.2024 bylo nutné k odvrácení případných škod, které by mohly vzniknout vlivem zvýšeného průtoku v řece Vltavě.

4. Způsob evidence změny

- Oznámení Zhotovitele o vyšší moci a claimu 003 ze dne 12.1.2024
- Oznámení Zhotovitele o ukončení vlivu vyšší moci ze dne 19.1.2024
- Předložení vyčíslení claimu ze dne 15.2.2024 a 27.3.2024
- Výzva k předložení návrhu ZL ze dne 11.4.2024

5. Přílohy

Příloha č.1 - Claim 003 Vyšší moc, vyčíslení ze dne 15.2.2024

Příloha č.2 - Doplnění Claimu 003 ze dne 27.3.2024

Změnový list předložil:

Zás

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Posouzení a schválení změny

Zařazení změny dle § 222 ZZVZ:

- dle odst. (4)
- dle odst. (5)
- dle odst. (6)
- dle odst. (7)

Zdůvodnění zařazení změny: Nepředvídatelná událost

Potvrzení Charakteru změny:

- Odkladná změna
- Neodkladná změna

Zdůvodnění neodkladné změny: Nutnost okamžité reakce na zvýšený průtok ve Vltavě ve vztahu ke splnění podmínek uvedených v Povodňovém plánu stavby.

Vyjádření k návrhu změny

(ANO/NE + datum, podpis)

Projektant vykonávající AD

[Redacted]

ano

Správce stavby

[Redacted]

ano

Vedoucí úseku vodohospodářských projektů PVS

[Redacted]

ano

Odsouhlasení změny

(ANO/NE + datum, podpis)

Ředitel sekce strategických projektů PVS

[Redacted]

ano

Zástupce INV MHMP

[Redacted]

ano

Ředitel divize 03 PVS

[Redacted]

ano

Zdůvodnění, v případě nesouhlasu s předloženým návrhem změny dle bodu 3):

**Odsouhlasení Změnového listu č.001/Z v rámci Smlouvy o dílo
č. objednatel 0209/HMP14/23, č. zhotovitele 23_152 KD na realizaci stavby č. 6963 „Celková
přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 - kompenzační opatření,
Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja“**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Zhotovitel

Objednatel

