

ZMĚNOVÝ LIST AKCE

Pořadové číslo změnového listu:	002/Z
Předmět změny:	Variace 003 Ochrana kabelového kanálu pro přejezd těžkou technikou
Název investiční akce:	Stavba č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 - kompenzační opatření, Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja“
Číslo smlouvy o spolupráci:	HMP: INO/21/06/007721/2023 PVS: 0187/HMP14/23
Číslo smlouvy o dílo:	PVS: 0209/HMP14/23 Zhotovitel: 23_152 KD
Investor (stavebník):	Hlavní město Praha
Objednatel (zastupující stavebníka):	Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Zhotovitel:	Společnost ÚČOV – kompenzační opatření
Správce stavby:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Dotace:	NE

1. Původní stav

1.1 Stručný popis původního předmětu smlouvy o dílo (stavby):

Zajištění realizace stavby č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 - kompenzační opatření, Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja“.

1.2 Celková cena ze smlouvy o dílo:

bez DPH: 162 756 499,05 Kč

1.3 Termín realizace (plnění) ze smlouvy o dílo:

Datum zahájení prací: 01. 12. 2023

Termín ukončení: 30. 09. 2025

2. Návrh změny

2.1 Změna předmětu smlouvy (stavby): ANO

V rámci **SO 09 (Příjezdová komunikace)** je navržena změna technického řešení ochrany kabelového kanálu v místě jeho projektovaného přejezdu finální příjezdovou komunikací.

2.2 Změna ceny (bez DPH): ANO

Cena víceprací	204 598,19	Kč bez DPH
Cena méněprací	- 86 680,80	Kč bez DPH
Změna ceny Díla celkem	117 917,39	Kč bez DPH

2.3 Změna termínu plnění: NE

2.4 Jiná změna: NE

2.5 Charakter změny:

☐ Odkladná změna

☒ Neodkladná změna

Zdůvodnění neodkladné změny:

Neodkladné provedení realizace této změny bylo podmínkou pro zajištění přístupu těžké mechanizace k pravému břehu (Císařský ostrov) pro zahájení realizace S0 04, aby nebyl narušen harmonogram následné výstavby a nebyly ohroženy práce, které je nezbytné provést v období plánované odstávky plavebního kanálu s pevně stanoveným a projednaným termínem.

3. Důvod návrhu změny

3.1 Popis, doložení účelnosti a nezbytnosti změny

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci **SO 09 (Příjezdová komunikace)** je navržena změna ochrany stávajícího kabelového kanálu v místě jeho projektovaného přejezdu finální příjezdovou komunikací, protože skutečná poloha kabelového kanálu (výškové umístění a mocnost nadloží po úroveň terénu) je odlišná od projektového předpokladu. Zhotovitel zároveň přistoupil k tomu, že místo finálního přejezdu bude s ohledem na nižší mocnost nadloží nad kabelovým kanálem oproti projektovému předpokladu využívat rovněž pro příjezd těžké staveništní techniky, aby bylo eliminováno riziko poškození kabelového kanálu jeho přejezdem v jiných místech.

Změna technického řešení ochrany kabelového kanálu v místě jeho přejezdu finální komunikací spočívá v:

- Původní řešení:
 - ✓ Kabelový kanál měl být v místě přejezdu finální komunikací ochráněn betonovým panelem, který bude uložen na základových pasech z prostého betonu, a vrstvami šterkodrtě
- Nové řešení:
 - ✓ Projektant s ohledem na skutečnou polohu kabelového kanálu, upřesnění hmotnosti přejíždějící mechanizace Zhotovitele a časové návaznosti v rámci realizace Díla navrhl následující nové technické řešení:
 - Základové pasy pro uložení silničního panelu budou nově provedeny ze ztraceného bednění.
 - Tvárnice ztraceného bednění budou vylity betonem C25/30-XC2.
 - Na pasy budou umístěny 4 silniční panely o rozměrech 1500x2980x215 mm.
 - ✓ Únosnost nového technického řešení je doložena statickým výpočtem projektanta.

Detaily nového technického řešení přejezdu kabelového kanálu jsou zřejmé z revize DPS.

Doložení účelnosti a nezbytnosti změny:

Bez provedení této změny technického řešení přejezdu přes kabelový kanál nebylo možné zajistit přístup pro těžkou mechanizaci nezbytnou pro realizaci břehových částí SO 04 na pravém břehu plavebního kanálu, vč. prací spojených se speciálním zakládáním.

4. Způsob evidence změny

- Pokyn Správce stavby č. 001 – Ochrana kabelového kanálu ze dne 25.1.2024
- Vyčíslení variace č.003, rev.1 ze dne 27.3.2024

5. Přílohy

Příloha č.1 - Variace č.003 – Přejezd přes kabelový kanál, rev. 1 ze dne 27.3.2024

- A – Technická část
- B – Cenová část
- C – Harmonogram

Změnový list předložil:

Zást

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Posouzení a schválení změny

Zařazení změny dle § 222 ZZVZ:

- ☐ dle odst. (4)
- ☐ dle odst. (5)
- ☒ dle odst. (6)
- ☐ dle odst. (7)

Zdůvodnění zařazení změny: Nepředvídatelná zjištěná skutečnost. Skutečná poloha kabelového kanálu (výškové umístění a mocnost nadloží po úroveň terénu) je odlišná od projektového předpokladu

Potvrzení Charakteru změny:

- ☐ Odkladná změna
- ☒ Neodkladná změna

Zdůvodnění neodkladné změny: Neodkladné provedení realizace této změny bylo podmínkou pro zajištění přístupu těžké mechanizace k pravému břehu (Císařský ostrov) pro zahájení realizace S0 04, aby nebyl narušen harmonogram následné výstavby a nebyly ohroženy práce, které je nezbytné provést v období plánované odstávky plavebního kanálu s pevně stanoveným a projednaným termínem.

Vyjádření k návrhu změny

(ANO/NE + datum, podpis)

Projektant vykonávající AD

[Redacted Signature]

ano

Správce stavby

[Redacted Signature]

ano

Vedoucí úseku vodohospodářských projektů PVS

[Redacted Signature]

ano

Odsouhlasení změny

(ANO/NE + datum, podpis)

Ředitel sekce strategických projektů PVS

[Redacted Signature]

ano

Zástupce INV MHMP

[Redacted Signature]

ano

Ředitel divize 03 PVS

[Redacted Signature]

ano

Zdůvodnění, v případě nesouhlasu s předloženým návrhem změny dle bodu

**Odsouhlasení Změnového listu č. 002/Z v rámci Smlouvy o dílo
č. objednatele 0209/HMP14/23, č. zhotovitele 23_152 KD na realizaci stavby č. 6963 „Celková
přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 - kompenzační opatření,
Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja“**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

