

# ZMĚNOVÝ LIST AKCE

Pořadové číslo změnového listu: 004/Z

Předmět změny: Variace 002  
Protikorozi ochrana  
Revize technického řešení na úpravu PKO ocelových částí uzávěru

Název investiční akce: Stavba č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 - kompenzační opatření, Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja“

Číslo smlouvy o spolupráci: HMP: INO/21/06/007721/2023  
PVS: 0187/HMP14/23

Číslo smlouvy o dílo: PVS: 0209/HMP14/23  
Zhotovitel: 23\_152 KD

Investor (stavebník): Hlavní město Praha

Objednatel (zastupující stavebníka): Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Zhotovitel: Společnost ÚČOV – kompenzační opatření

Správce stavby: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Dotace: NE

---

## 1. Původní stav

### 1.1 Stručný popis původního předmětu smlouvy o dílo (stavby):

Zajištění realizace stavby č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 - kompenzační opatření, Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja“.

### 1.2 Celková cena ze smlouvy o dílo:

bez DPH: 162 756 499,05 Kč

### 1.3 Termín realizace (plnění) ze smlouvy o dílo:

Datum zahájení prací: 01. 12. 2023

Termín ukončení: 30. 09. 2025

## 2. Návrh změny

### 2.1 Změna předmětu smlouvy (stavby): ANO

Revize technického řešení protikorozi ochrany a tloušťky nátěrové vrstvy na jednotlivých nátěrových plochách.

**2.2 Změna ceny (bez DPH): ANO**

Cena víceprací	2 340 931,25	Kč bez DPH
Cena méněprací	- 2 135 687,90	Kč bez DPH
Změna ceny Díla celkem	205 243,35	Kč bez DPH

**2.3 Změna termínu plnění: NE**

**2.4 Jiná změna: NE**

**2.5 Charakter změny:**

- Odkladná změna  
 Neodkladná změna

Zdůvodnění neodkladné změny:

Jedná o neodkladnou změnu, neboť některé prvky s povrchovou úpravou budou osazovány už při provádění monolitických konstrukcí strojoven. Aby tato změna neměla vliv na časový harmonogram výstavby a smluvní termín dokončení stavby bylo rozhodnuto o neodkladnosti změny.

**3. Důvod návrhu změny**

**3.1 Popis, doložení účelnosti a nezbytnosti změny**

**Popis a zdůvodnění změny:**

.

Původní řešení:

Technické řešení protikorozi ochrany je rozděleno do několika tříd dle požadavku ČSN EN ISO 12944-5. U jednotlivých konstrukcí došlo v DPS k nepřesnému zařazení. V DPS tím došlo k nesouladu mezi TZ a VV částí PS01 a PS03.

Nové řešení:

Na základě těchto zjištění byla přepracována dotčená část DPS tak, aby byla v souladu s ČSN EN.

**Doložení účelnosti a nezbytnosti změny:**

Bez provedení změny by nebylo dosaženo protikorozi ochrany dle ČSN.

**4. Způsob evidence změny**

- Výzva k předložení návrhu Variace 002 ze dne 2.2.2024
- Předložení Variace č.002 dne 6.6.2024

## 5. Přílohy


- Příloha č.1 – Variace 002, revize č.4
    - Výzva Správce stavby k předložení návrhu variace 002 ze dne 2.2.2024
    - Technická část
    - Cenová část
    - Harmonogram
- 

### Změnový list předložil:

Zástupce Zhotovitele:



Datum:



Podpis:

## Posouzení a schválení změny

### Zařazení změny dle § 222 ZZVZ:

- dle odst. (4)
- dle odst. (5)
- dle odst. (6)
- dle odst. (7)

Zdůvodnění zařazení změny: chyba v zadávací dokumentaci - DPS

### Potvrzení Charakteru změny:

- Odkladná změna
- Neodkladná změna

Se zdůvodněním zařazení jako neodkladné změny souhlasíme. Tímto rozhodnutím nedojde k dopadu do hmg a termínu dokončení stavby.

### Vyjádření k návrhu změny

(ANO/NE + datum, podpis)

Projektant vykonávající AD

[Redacted]

ano

Správce stavby

[Redacted]

ano

Vedoucí úseku vodohospodářských projektů PVS

[Redacted]

ano

### Odsouhlasení změny

(ANO/NE + datum, podpis)

Ředitel sekce strategických projektů PVS

[Redacted]

ano

Zástupce INV MHMP

[Redacted]

ano

Ředitel divize 03 PVS

[Redacted]

ano

Zdůvodnění, v případě nesouhlasu s předloženým návrhem změny dle bodu 3):

**Odsouhlasení Změnového listu č.004/Z v rámci Smlouvy o dílo  
č. objednatel 0209/HMP14/23, č. zhotovitele 23\_152 KD na realizaci stavby č. 6963 „Celková  
přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 - kompenzační opatření,  
Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja“**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

**Zhotovitel**

**Objednatel**

