

ZMĚNOVÝ LIST AKCE

Pořadové číslo změnového listu: 005/Z

Předmět změny: Variace 004 – Provizorní přípojka NN

Název investiční akce: Stavba č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 - kompenzační opatření, Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja“

Číslo smlouvy o spolupráci: HMP: INO/21/06/007721/2023
PVS: 0187/HMP14/23

Číslo smlouvy o dílo: PVS: 0209/HMP14/23
Zhotovitel: 23_152 KD

Investor (stavebník): Hlavní město Praha

Objednatel (zastupující stavebníka): Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Zhotovitel: Společnost ÚČOV – kompenzační opatření

Správce stavby: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Dotace: NE

1. Původní stav

1.1 Stručný popis původního předmětu smlouvy o dílo (stavby):

Zajištění realizace stavby č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 - kompenzační opatření, Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja“.

1.2 Celková cena ze smlouvy o dílo:

bez DPH: 162 756 499,05 Kč

1.3 Termín realizace (plnění) ze smlouvy o dílo:

Datum zahájení prací: 01. 12. 2023

Termín ukončení: 30. 09. 2025

2. Návrh změny

2.1 Změna předmětu smlouvy (stavby): ANO

Zajištění provizorního přívodu elektrické energie na staveniště.

2.2 Změna ceny (bez DPH): ANO

Cena víceprací	119 205,94	Kč bez DPH
Cena méněprací	-	Kč bez DPH
Změna ceny Díla celkem	119 205,94	Kč bez DPH

2.3 Změna termínu plnění: NE**2.4 Jiná změna: NE****2.5 Charakter změny:**

- ☐ Odkladná změna
☒ Neodkladná změna

Zdůvodnění neodkladné změny:

Předmět Variace 004 – provizorní přípojka NN – byl z důvodu zajištění trvalého připojení staveniště elektrickou energií v souladu s předpoklady DPS nezbytnou podmínkou pro pokračování v realizaci Díla. Pokud by provizorní přípojka NN nebyla neodkladně provedena, byl by na straně Zhotovitele zásadně narušen další postup prací a hrozilo by přerušení prací spojených s:

- Trvalým provozem čerpadel hladiny podzemní vody v jímce strojovny uzávěru
 - S vazbou na realizaci zemních prací a realizaci železobetonových konstrukcí strojoven uzávěru
- Trvalým osvětlením plavebního značení
 - S vazbou na bezpečnost provozu v plavebním kanále Troja-Podbaba

Neřešením změny v režimu tzv. neodkladné změny by reálně hrozilo narušení harmonogramu realizace Díla a posunu činností na kritické cestě se všemi z toho plynoucími důsledky, včetně zcela zásadního narušení vazeb na plánovanou odstávku plavebního kanálu a prodloužení doby pro dokončení Díla.

3. Důvod návrhu změny**3.1 Popis, doložení účelnosti a nezbytnosti změny**

Popis a zdůvodnění změny:

Původní řešení (ZD):

DPS uvažovala s provedením definitivní přípojky NN protažením kabelu stávajícím kabelovým kanálem již v přípravné fázi před 1. etapou.. Z důvodu neprůchodnosti kabelového kanálu nebylo možné kabel definitivní přípojky do kabelového kanálu umístit. Bylo tak nutné navrhnout provizorní přípojku NN pro potřeby staveniště. Definitivní přípojka bude vedena v nové trase, která podléhá dalšímu projednání.

Nové řešení (Variace 004):

Současný stav kabelového kanálu neumožňuje realizaci prací dle zadávací dokumentace. Vzhledem k potřebě trvalého připojení staveniště na elektrickou energii byla realizace přípojky NN při zahájení výstavby (E0 – Přípravné práce) nezbytnou podmínkou pro pokračování realizace Díla. Do doby vyřešení trasování trvalé přípojky elektrické energie byla pro potřebu výstavby navržena provizorní trasa přípojky, která byla zvolena jako nadzemní. Kabel, který bude následně použit pro definitivní přípojku NN, je navrženo umístit v chrániče na oplocení areálu Policie ČR.

Doložení účelnosti a nezbytnosti změny:

Neodkladné provedení provizorní přípojky zajišťuje potřebu trvalého připojení staveniště na elektrickou energii. (viz bod 2.5)

4. Způsob evidence změny

- Pokyn Správce stavby č. 002 – Provizorní přípojka NN ze dne 25.01.2024
- Variace 004, rev. 02 ze dne 5.9.2024

5. Přílohy

- Příloha č. 01 Variace 004, rev. 02 ze dne 5.9.2024
 - A. Technická část
 - B. Cenová část
 - C. Harmonogram


Změnový list zpracoval:

Zástupce Zhotovitele:



Datum:

Podpis:



Posouzení a schválení změny

Zařazení změny dle § 222 ZZVZ:

☐ dle odst. (4)

☐ dle odst. (5)

☒ dle odst. (6)

☐ dle odst. (7)

Zdůvodnění zařazení změny: Jedná se o nepředvídatelnou událost

Potvrzení Charakteru změny:

☐ Odkladná změna

☒ Neodkladná změna

Zdůvodnění neodkladné změny: Jedná se o neodkladnou změnu. Z důvodu nepředvídatelné události nešlo zajistit pro staveniště el. energii dle předpokladů DPS. Proto bylo nutné realizovat provizorní přípojku NN a zamezit tím negativním dopadům do průběhu realizace stavby.

Vyjádření k návrhu změny

(ANO/NE + datum, podpis)

Projektšnt vykonávající AD



ano

Správce stšvby



ano

Vedoucí úseku vodohospodářských projekto PVS



ano

Odsouhlasení změny

(ANO/NE + datum, podpis)

Ředitel sekce strštegických projekto PVS



ano

Zástupce INV MHMP



ano

Ředitel divize 03 PVS



ano

Zdůvodnění, v případě nesouhlasu s předloženým návrhem změny dle bodu 3):

**Odsouhlasení Změnového listu č. 005/Z v rámci Smlouvy o dílo
č. objednatele 0209/HMP14/23, č. zhotovitele 23_152 KD na realizaci stavby č. 6963 „Celková
přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 - kompenzační opatření,
Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja“**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Objednatel

