

ZMĚNOVÝ LIST AKCE

Pořadové číslo změnového listu: 006/Z

Předmět změny: Variace 006 – Doplnění systému hydraulického ovládání klapky

Název investiční akce: Stavba č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 - kompenzační opatření, Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja“

Číslo smlouvy o spolupráci: HMP: INO/21/06/007721/2023
PVS: 0187/HMP14/23

Číslo smlouvy o dílo: PVS: 0209/HMP14/23
Zhotovitel: 23_152 KD

Investor (stavebník): Hlavní město Praha

Objednatel (zastupující stavebníka): Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Zhotovitel: Společnost ÚČOV – kompenzační opatření

Správce stavby: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Dotace: NE

1. Původní stav

1.1 Stručný popis původního předmětu smlouvy o dílo (stavby):

Zajištění realizace stavby č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 - kompenzační opatření, Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja“.

1.2 Celková cena ze smlouvy o dílo:

bez DPH: 162 756 499,05 Kč

1.3 Termín realizace (plnění) ze smlouvy o dílo:

Datum zahájení prací: 01. 12. 2023

Termín ukončení: 30. 09. 2025

2. Návrh změny

2.1 Změna předmětu smlouvy (stavby): ANO

2.2 Změna ceny (bez DPH): ANO

Cena víceprací	907.048,78	Kč bez DPH
Cena méněprací	-	Kč bez DPH
Změna ceny Díla celkem	907.048,78	Kč bez DPH

2.3 Změna termínu plnění: NE**2.4 Jiná změna: NE****2.5 Charakter změny:**☐ Odkladná změna☒ Neodkladná změna

Zdůvodnění neodkladné změny:

Navržené doplnění hydraulického okruhu ovládání klapek má dopad na řešení kompletní technologické části Díla. Neřešením změny v režimu neodkladné změny by reálně hrozilo narušení harmonogramu realizace Díla a posunu činností na kritické cestě se všemi z toho plynoucími důsledky, včetně zcela zásadního narušení vazeb na plánovanou odstávku plavebního kanálu a prodloužení doby pro dokončení Díla, protože část prvků doplněného hydraulického okruhu musela být vyrobena a osazena již při provádění monolitických konstrukcí strojoven uzávěru.

Provádění těchto prací bylo dle časového harmonogramu plánováno na období od 06/2024. Tyto práce byly zároveň zcela zásadní pro pokračování realizace Díla ve stanovených termínech v rámci doby pro dokončení Díla, tzn. činnosti byly na kritické cestě v rámci časového harmonogramu realizace Díla.

3. Důvod návrhu změny**3.1 Popis, doložení účelnosti a nezbytnosti změny****Popis a zdůvodnění změny:**

Doplnění vysokotlakového hydraulického potrubí k propojení agregátu s válci pro správné fungování ovládání klapkového uzávěru plavebního kanálu, včetně olejové náplně systému. Změna se týká provozního souboru PS 01.

Hydraulické potrubí bude provedeno z bezešvých ocelových trubek DN19 (ø25x3) v materiálovém provedení pozinkovaná NEREZ (ANSI 316). Spoje potrubí budou fitinkové se zářezným kroužkem, připojení hydraulických válců bude řešeno pomocí vícepletových hydraulických hadic s nalisovanými koncovkami.

Doložení účelnosti a nezbytnosti změny:

Doplněné hydraulické propojení je nezbytnou součástí systému ovládání klapek pro řádnou funkci Díla.

4. Způsob evidence změny

- Pokyn Správce stavby k Variaci ze dne 17.6.2024
- Variace 006, rev. 03 ze dne 30.8.2024

5. Přílohy

- Příloha č. 01 Variace 006, rev. 03 ze dne 30.8.2024
 - A. Technická část
 - B. Cenová část


Změnový list zpracoval:

Zástupce Zhotovitele:



Datum:

Podpis:



Posouzení a schválení změny

Zařazení změny dle § 222 ZZVZ:

- ☐ dle odst. (4)
☒ dle odst. (5)
☐ dle odst. (6)
☐ dle odst. (7)

Zdůvodnění zařazení změny: Navržené doplnění hydraulického propojení strojoven je nezbytným doplněním součástí systému ovládání klapek pro řádnou funkci Díla. Bez doplnění tohoto propojení by nebylo možné správné fungování ovládání klapkového uzávěru plavebního kanálu.

Potvrzení Charakteru změny:

- ☐ Odkladná změna
☒ Neodkladná změna

Zdůvodnění neodkladné změny: Jedná se o neodkladnou změnu. Neřešením změny v režimu neodkladné změny by reálně hrozilo narušení harmonogramu realizace Díla. Plánované práce, které je nutno provést do doby odstávky plavebního kanálu by nebylo možné splnit, což by ve svém důsledku vedlo i k prodloužení termínu výstavby.

Vyjádření k návrhu změny

(ANO/NE + datum, podpis)

Projektant vykonávající AD



ano

Správce stavby



ano

Vedoucí úseku vodohospodářských projektů PVS



ano

Odsouhlasení změny

(ANO/NE + datum, podpis)

Ředitel sekce strategických projektů PVS



ano

Zástupce INV MHMP



ano

Ředitel divize 03 PVS



ano

Zdůvodnění, v případě nesouhlasu s předloženým návrhem změny dle bodu 3):

**Odsouhlasení Změnového listu č. 006/Z v rámci Smlouvy o dílo
č. objednatele 0209/HMP14/23, č. zhotovitele 23_152 KD na realizaci stavby č. 6963 „Celková
přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 - kompenzační opatření,
Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja“**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Objednatel

