

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0090/50123/24 (objednatele)

č. 24Sml00031 (zhotovitele)

ze dne 10.6.2024

pro provedení stavebních činností pro akci

„Zabezpečení vodohospodářských objektů na území HMP“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Gating Services, a.s.

se sídlem: Praha 8 – Karlín, Sokolovská 366/84, PSČ 186 00

zastoupena:

IČO: 289 99 894

DIČ: CZ28999894

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 15756

(dále jen „zhotovitel“),

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ a jednotlivě jen „smluvní strana“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je rozšíření předmětu Smlouvy o dodatečné stavební činnosti a dodávky a neprovedené stavební činnosti a dodávky, jejichž potřeba byla vynucena změnou standardů a dále jako návaznost na stavby, které se v objektu realizují. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla a též k prodloužení termínu.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

3.1.1. zhotovitel neprovede tyto stavební činnosti a dodávky:

PZTS

- Čtečky karet u vstupu k vodě se nebudou realizovat.
- U AK odtok se nebude instalovat čtečka, MG a PIR

MZS

- Z důvodu plánované rekonstrukce se nebude dělat MZS na AK přítok a odtok

3.1.2. zhotovitel provede tyto stavební činnosti a dodávky:

PZTS

- Čtečky k vodě budou nahrazeny biometrickými čtečkami (přístup k čisté vodě)
- Do skladu chlorovny se bude instalovat klíčový trezor.
- Ústředna PZTS, která je v chlorovně se demontuje a pro celý areál bude pouze jedna ústředna PZTS, která je umístěna v PB.
- V rozvodně bude instalována nová čtečka a MG.
- Přesunuta technologie pro bránu ZAK přítok k bráně (delší přívod + exp + box)

CCTV

- Ke kameře u skladu chlorovny bude nově natažena optická trasa vč. otočné kamery. K této kameře bude potřeba nový výkop. Pro zakončení optické trasy bude potřeba instalovat rack vč. vybavení.
- Kabeláž včetně chrániček ke kameře brána (cyky 3x2,5, optika4vl, FTP - 200m)
- Doplnění UPS 3000W + 3x 750W

MZS

- Výkop k bráně bude veden jinou trasou + ve výkopu bude položena nová chránička včetně kabeláže.
- Výkop k poklopu za bránou bude veden jinou trasou. + ve výkopu bude položena nová chránička (cyky 3x2,5 + rezerva) + propojovací box na plot
- Kabel TCEPKPFLE 10x4x0,8 + chránička 250m - Administrativní budova — AK odtok a AK nová + 4x box na zakončení včetně vybavení
- Prořezání dřevin v celé délce plotu
- Odstranění branky

2. V ustanovení čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 4.4, která nově zní takto:

„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 30.6.2025**, v opačném případě je v prodlení.“

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.

3. V ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se znění bodu 6.1 nahrazuje tímto novým zněním:

„6.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou cenu díla bez DPH dle SoD a tohoto dodatku č. 1, řádně a včas v souladu se smlouvou, a to takto:

Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	1 482 304,00 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.1	1 049 776,00 Kč
a cena dle čl. 3.1.2	2 532 080,00 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	19 129 413,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1 482 304,00 Kč
Celková cena bez DPH	20 611 717,00 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedorazí v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek
č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
