

Sml.: SML/0429/22
Dod. č. 1 SML/0429/22-1
Dod. č. 2 SML/0429/22-2
Dod. č. 3 SML/0429/22-3

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 5623051953.03
Číslo smlouvy zhotovitele: 34/2023

(ORG 2895, 2283)

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní pojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 111246222 / 0800


k podpisu smlouvy jsou za statutární město Brno oprávněni:



Ve věcech technických pro vodohospodářské a související objekty jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4.6.2001:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.


Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno



Ve věcech technických pro komunikační objekty jsou oprávněny jednat na základě příkazní smlouvy č. 5420140534 ze dne 10. 2. 2020:

Brněnské komunikace a.s.

Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno



e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel: Společníci společnosti „**Společnost DŘEVAŘSKÁ**“ založené ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

Správce společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlo

Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

IČO:

25317628

DIČ:


CZ25317628

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

131-312930207/0100



a

Další společník:

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Sídlo

Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno

Zastoupený

Ing. Martinem Matuškou, jednatelem


společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5062

IČO:

45474281

DIČ:

CZ45474281



a

Další společník:

PORR a.s.

Sídlo

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Zastoupený

Ing. Ondřejem Řezníčkem, prokuristou

Janem Munzarem, prokuristou

společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČO:

430 05 560

DIČ:

CZ43005560



(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany dne 9.5.2023 uzavřely smlouvu o dílo, ve znění všech svých dodatků, jejímž předmětem je provedení stavby „Brno, Dřevařská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).

- 2) Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo je prodloužení lhůty k provedení díla.
- 3) Při provádění zemních prací na komunikaci bylo zjištěno, že stávající slaboproudé rozvody společností CETIN a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. jsou v místě budoucích parkovacích stání uloženy v nedostatečné hloubce, přičemž je nutné provést jejich přeložení, které však spadá do zimního období, ve kterém nelze přeložky sítí z technického hlediska realizovat. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit termín realizace díla nejpozději do 31.3.2025.
- 4) Změny spočívající v prodloužení doby plnění jsou zpracovány podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy se jedná o případ, ve kterých změny závazku vycházející z nepředvídatelné změny okolností (tj. že změny jsou potřebné v důsledku změn okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když tyto vycházejí ze zjištěného stavu na staveništi). U těchto změn nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky (i po změně je nadále sledován původní záměr objednatele).

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany se dohodly, že článek III., Čas plnění, odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

*„Zhotovitel se zavazuje realizovat část díla dle bodu X. odst. 2 této smlouvy **ve lhůtě výstavby, tj. nejpozději do 31.3.2025**, přičemž celková lhůta výstavby bude trvat 89(,3) týdnů od předání staveniště.“*

- 2) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 dnů od podpisu dodatku č. 3 předloží technickému zástupci objednatele ke kontrole a odsouhlasení aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory v podrobnostech dle požadavku objednatele, který v plném rozsahu nahradí původní časový a finanční harmonogram.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:

Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/112 dne 18.12. 2024

V Brně dne:

Za objednatele:

[Redacted signature]

.....
Statutární město Brno

[Redacted signature]

[Redacted signature]

.....
Statutární město Brno

[Redacted signature]

V Brně dne:

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

.....
„Společnost Dřevařská“
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

[Redacted signature]

[Redacted signature]

.....
„Společnost Dřevařská“
Dopravní stavby Brno, s.r.o.

[Redacted signature]

[Redacted signature]

.....
„Společnost Dřevařská“
PORR a.s.

[Redacted signature]

[Redacted signature]

.....
„Společnost Dřevařská“
PORR a.s.

[Redacted signature]