

DODATEK Č.1 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo objednatele:CES.....

Číslo zhotovitele:.....

CES 1679 / 17

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavení, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Z.E.R.O.STAV INŽENÝRING a.s.

se sídlem : Chlumecká 327, 403 39 Chlumeč
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970
 zastoupená : Mgr. David Jirota, předseda představenstva
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČ : 28673042
 DIČ : CZ28673042
 bankovní spojení : [REDACTED]
 telefon : [REDACTED]
 fax : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět plnění**2.1 Identifikační údaje stavby**

Název stavby : **LN085154 Žatec, Erbenova, Havlíčkovo náměstí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace**
 Místo stavby : Žatec
 Okres : Louny
 Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvár projekce
 Stavební úřad : Žatec
 Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

mění se... III. Čas plnění

3.2 Dokončení stavby do : (původní termín dle SoD do 31.7.2017)

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli nejpozději do 30.9.2017.**Odůvodnění:**

Prodloužení termínu bylo z důvodů propadlého sdělení o existenci sítě energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ DISTRIBUCE a.s., UPC Česká republika s.r.o. a také z důvodu vyhotovení schématu označení pracovních míst na pozemních komunikacích a následnému schválení dotčených organizací zejména s přihlédnutím na dodržení termínu pro vyjádření jednotlivých organizací nemohl zhotovitel započít stavební práce v termínu tak jak předpokládá smlouva o dílo. Z těchto důvodů požadujeme prodloužení termínu do 30. 9. 2017.

doplňuje se... XVI. Registr smluv

- 16.1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že prodávající umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 16.2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
- 16.3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 16.4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 16.5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V dne

Objednatel:

27-07-2017

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Chlumci, dne

Zhotovitel:

Mgr. [redacted]
předseda představenstva
Z.E.R.O.STAV INŽENÝRING a.s.