

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 02.10.2024

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 2024/01/026

I. SMLUVNÍ STRANY

Sociální služby města Třince, příspěvková organizace

sídlo: Habrová 302, 739 61 Třinec
IČO: 006 00 954
bankovní spojení: XXX
zastoupená: Mgr. Pavlem Pezdou, MBA, ředitelem
e-mail: XXX
(dále jen „Objednatel“)

a

TopolWater, s.r.o.

zapsána v OR: C 80202 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupena: Ing. Janem Topolem, Ph.D., jednatelem
jednání ve věcech
technických: Ing. Tomáš Stříbrný
se sídlem: Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav
IČ: 26212943
DIČ: CZ26212943
telefon: XXX
bankovní spojení: XXX
č. účtu: XXX
(dále jen „Zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.10.2024 smlouvu o dílo č. 2024/01/026 na „**Rekonstrukce ČOV Domova Nýdek**“. V průběhu realizace díla došlo ke změnám, a to zejména k vícepracím.

Konkrétně došlo k těmto změnám:

Před zahájení prací na rekonstrukci ČOV v Domově Nýdek, byla objednatelem předložena původní dokumentace požární nádrže z roku 1997. Zaměřením přímo na stavbě bylo ověřeno, že tato dokumentace neodpovídá skutečnému stavu nádrže, a proto byla celá nádrž nově zaměřena. V zadní části byl v době zaměření vždy do určité výšky kal, který se zde vždy přečerpával a který zakrýval dělicí betonovou příčku, o které neměl nikdo tušení. Tato betonová příčka znemožnila osazení druhého kontejneru nové ČOV. Než došlo k vybourání betonové příčky, musel být zajištěn i náhradní odvoz a vývoz odpadních vod, které stále vznikaly a taktéž montážní četa firmy TopolWater, z důvodu přerušení prací musela odjet zpět do Čáslavi a po dokončení bouracích prací dorazili zpět na osazení kontejneru nové ČOV a následném dokončení celého projektu.

- dopočet položek 77.469,58 Kč

2. V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2024/01/26 na „**Rekonstrukce ČOV Domova Nýdek**“ ze dne 02.10.2024 takto:

Článek III., odst. 1 smlouvy se upravuje takto:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dodávku provedenou v rozsahu uvedeném v čl. V této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla	1.287.061,85 Kč
Vícepráce	77.469,58 Kč
Cena celkem	1.364.531,43 Kč

K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/2189 ze dne 02.12.2024.
4. Přílohu dodatku a její nedílnou součást tvoří:
 - Protokol o změně díla (změnový list)
 - Položkový rozpočet VP

V Třinci dne 05.12.2024

V Čáslavi dne 05.12.2024

Mgr. Pavel Pezda, MBA
ředitel

Ing. Jan Topol, Ph.D.
TopolWater, s.r.o.