

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: 1	
Zhotovitel:	TopolWater, s.r.o.			
Investor:	Sociální služby města Třince, příspěvková organizace	Datum:	22.11.2024	
Název akce:	Rekonstrukce ČOV Domova Nýdek			
Předmět změny: Před zahájení prací na rekonstrukci ČOV v Domově Nýdek, byla objednatelem předložena původní dokumentace požární nádrže z roku 1997. Zaměřením přímo na stavbě bylo ověřeno, že tato dokumentace neodpovídá skutečnému stavu nádrže, a proto byla celá nádrž nově zaměřena. V zadní části byl v době zaměření vždy do určité výšky kal, který se zde vždy přečerpával a který zakrýval dělicí betonovou příčku, o které neměl nikdo tušení. Tato betonová příčka znemožnila osazení druhého kontejneru nové ČOV. Než došlo k vybourání betonové příčky, musel být zajištěn i náhradní odvoz a vývoz odpadních vod, které stále vznikaly a taktéž montážní četa firmy TopolWater, z důvodu přerušení prací musela odjet zpět do Čáslavi a po dokončení bouracích prací dorazili zpět na osazení kontejneru nové ČOV a následném dokončení celého projektu.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
0,00 Kč		77 469,58 Kč		
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
77 469,58 Kč				
Cena dle SOD bez DPH:		Nová cena bez DPH:		
1 287 061,85 Kč		1 364 531,43 Kč		
<u>schválil (Dodavatel):</u>	Bc. Daniel Fanta	<u>podpis:</u>		
<u>schválil (AD):</u>	Ing. Pavel Strenk	<u>podpis:</u>		
<u>schválil (Objednatel):</u>	Ing. Tomáš Kovalovský	<u>podpis:</u>		