

**K E D O D A T E K č . 1 ,
S M L O U V Ě O D Í L O**

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále jen „dodatek“

Most ev. č. 170-002 Němětice

číslo smlouvy zhotovitele: 17/2024

číslo smlouvy objednatele: 31/VZ/2024

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**Tel: 387 021 010 E-mail: sekretariat@susik.cz

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

ID datové schránky: cadk8eb

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: tel.:

Technický dozor stavebníka (dále TDS): tel.:

Koordinátor bezpečnosti práce: tel.:

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**

Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**Zastoupený: **Ing. Václav Princ – předseda představenstva**
Ing. Josef Král – člen představenstva

Tel.: 388 310 465 E-mail:

IČO: 60071346 DIČ: CZ60071346

ID datové schránky: camr8cv

Bankovní spojení: ČSOB a.s. č. účtu: 2642920/0300

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v ČB, oddíl C, vložka 19675,
datum zápisu 16.6.2011

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Princ tel.:

Ing. Josef Král tel.:

Zástupce ve věcech technických: tel.:

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Josef Král, tel.: , (č. autorizace 35553)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 31/VZ/2024, č. zhotovitele 17/2024 uzavřené dne 10. 7. 2024 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2 (dále také jen „ZL č. 1 a 2“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Výše uvedeně odstavce zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **31/VZ/2024**, dále projektovou dokumentací „**Most ev. č. 170-002 v obci Němětice**“, ve stupni DUSP+ZDS/PDPS, vypracovanou **Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o.**, Osová 20, 625 00 Brno, IČO 46974806 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlasených **ZL č. 1 a 2**.
- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH

ZL č. 1 – méněpráce bez DPH

ZL č. 2 – vícepráce bez DPH

Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH

6 135 229,34 Kč

DPH 21 %

1 288 398,16 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH

7 423 627,50 Kč

slovy: sedmmilionůčtyřistadvacetřitisícešestsetdvacetsedm korun českých padesát haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazů výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnové listy č. 1 a 2

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 12. 12. 2024

Za zhotovitele: 11. 12. 2024
Vlachovo Březí, dne:

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Ing. Václav Princ
předseda představenstva
Reno Šumava a.s.

Ing. Josef Král
člen představenstva
Reno Šumava a.s.

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

RENO ŠUMAVA stavby s.r.o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Břez
tel: 388 310465, fax: 388 311 284
mobil: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED], www.renosumava.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1684.

SÚS Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Vlachovo Březí, 26.11.2024




Věc:

Most ev. č. 170-002 Němětice – zdůvodnění ZL č. 1 a 2

Změnový list č. 1 (méněpráce) stavby „Most ev. č. 170-002 Němčice“ obsahuje práce, které na stavbě nebyly realizovány – odborný dozor (samostatná smlouva objednatele), informační tabule nebyla instalována a z důvodu úplné uzavírky silnice II/170 nebylo v celém rozsahu nutné čerpat položku na výspravy objízdných tras.

Změnový list č. 2 stavby (vícepráce) souvisí s nutným statickým zajištěním sousední nemovitosti, které bylo nutné provést z důvodu vzniku trhlin v obvodovém zděvu po zahájení bouracích prací.

Pené Sumava stavby s. r. o.

Stavba: Most ev.č. 170-002 Němětice	č. SOD objednatele: 31/VZ/2024		
Objekt: 002-Všeobecné konstrukce a práce SO 182-DIO	š. SOD zhotovitele: 17/2024		
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice			
TDS: Dopravní a inženýrské služby s.r.o. Bošilec 91, 373 65 Bošilec			
Projektant: Projekční kancelář PRIS s.r.o. Osová 20, 625 00 Brno			
Zhotovitel: Reno Šumava a.s. Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí			
Předmět změny: 002 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE SO 182 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S			
Návrh ocenění:	jednotka množství jedn. cena cena celkem		
13 - 02960 - OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL -1,00		
14 - 02991 - OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS -1,00		
9 - 5774AE - VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3 -8,00		
Celkem bez DPH			
DPH 21%			
Celkem s DPH			
PODPIS NAVRHOVATELE :			
datum: 26.11.2024		p. 	
VYJÁDRĚNÍ :			
TDI:			
datum: 28.11.2024		podpis: 	
Projektant:			
datum: 27.11.2024		podpis: 	
SCHVÁLIL : SÚS Jčk			
datum: 29.11.2024		podpis: Ing. Andrea Jankovcová	

Stavba: Most ev.č. 170-002 Němětice

č. SOD objednatele:

31/VZ/2024

Objekt: SO 201 - Most ev.č. 170-002

š. SOD zhotovitele:

17/2024

Investor (objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS:

Dopravní a inženýrské služby s.r.o.
Bošilec 91, 373 65 Bošilec

Projektant:

Projekční kancelář PRIS s.r.o.
Osová 20, 625 00 Brno

Zhotovitel:

Reno Sumava a.s.
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

Předmět změny:

SO 201 POPLATKY ZA SKLÁDKU
PILOTY Z PROSTÉHO BETONU C16/20
ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM

Návrh ocenění:

jednotka

množství

jedn. cena

cena celkem

3 - 014102 - POPLATKY ZA SKLÁDKU

T

6,50

30 - 224313 b - PILOTY Z PROSTÉHO BETONU C16/20

M3

2,94

32 - 22694 b - ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ

T

2,38

36 - 26123 - VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY
NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM

M

12,00

101 - 966166 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
S ODVOZEM DO 12KM

M3

2,60

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

PODPIS NAVRHOVATELE :

datum:

26.11.2024

podpis:

VYJÁDŘENÍ :

TDI:

datum:

28.11.2024

podpis:

Projektant:

datum:

27.11.2024

podpis:

SCHVÁLIL : SÚS Jčk

datum:

29-11-2024

podpis:

Ing. Andrea Jankovcová