

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2024/002819,
*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),*

pro realizaci stavby
„Americká – Wilsonův most – Sirková“
22TUOIN04

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

zastoupené Bc. Taťanou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. +xxx, e-mail: xxx

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem Bezová 165/1, 147 00 Praha 4 - Braník

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

zastoupená Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel.: xxx, e-mail: xxx

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2024/002819
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10.09.2024 na základě výsledků poptávkového řízení na výběr dodavatele stavby s názvem „**Americká – Wilsonův most – Sirková – dokumentace pro povolení záměru**“ smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru pro předmětnou stavbu (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že projektové práce dle Smlouvy nebylo možné zahájit oproti původnímu předpokladu ihned po uzavření Smlouvy, a to zejména s ohledem na skutečnost, že zahájení prací dle Smlouvy bylo za účely koordinace staveb v dotčeném území podmíněno získáním podkladů vztahujícím se k navazujícím stavbám, a to k projektu „AMESIDE“ a k projektu „Revitalizace přednádražního prostoru“, přičemž tyto projekty jsou zpracovávány subjekty odlišnými od Objednatele a Zhotovitele. Zhotovitel tam není schopen dodržet původně plánovaný termín předání konceptu DPS a podání žádosti o vydání stanoviska OTS MMP dle čl. II, odst. 2.1.1 Smlouvy, a to z důvodů, které nemohl ovlivnit.
- 1.3. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II, odst. 2.1., bod 2.1.1. Smlouvy, který nově zní:

*2.1. 1. Předání konceptu DPZ objednateli a podání žádosti o stanovisko OTS TÚ MMP
k dokumentaci pro povolení záměru:*

do 31.03.2025

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2 Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.4 Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

Za Objednatele: 20.12.2024

Za Zhotovitele: 19.12.2024

Bc. Taťána Kicová
vedoucí OI MMP

Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti