

Změnový list č. 01

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**

Název: **01 – Stavební úpravy stávajícího heliportu FNUSA**

Změna požadována kým: **Objednatel - §222 odst. 4**

Podklady: **Výkres zaměření, položkový rozpočet**

Popis změny:

- Sanace horní výztuže betonové desky, zesílením uhlíkovými lamelami

Zdůvodnění změny:

- Z důvodu malého krytí výztuže, je nutné stávající výztuž přerušit, aby bylo možné uložit topné kabely. Výztuž bude nahrazena nalepenými uhlíkovými lamelami.

Technický popis změny:

- Při vyřezávání drážek pro topné kabely byla v ŽB desce místy narušena nebo odhalena horní výztuž R10. Toto nastalo z důvodu nedostatečného krytí této výztuže (místy pouze 2 mm).
- Přerušená výztuž bude nahrazena uhlíkovými lamelami Sika CarboDur S512, které budou zalité epoxidovým lepidlem Sikadur.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- Kč
Vícepráce	628 165,00 Kč
Změnový list celkem	628 165,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 15 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:  Podpis: _____ Datum: _____
(Zhotovitel)

Ověřil:  Podpis: _____ Datum: _____
(TDI)

Odsouhlasil:  Podpis: _____ Datum: _____
(PM)

Schválil:  Podpis: _____ Datum: _____
(Objednatel)

Změnový list č. 02

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**

Název: **01 – Stavební úpravy stávajícího heliportu FNUSA**

Změna požadována kým:

Objednatel – De minimis – §222 odst.4

Podklady:

Výkres navrhované trasy, položkový rozpočet

Popis změny:

- Změna kabelové trasy elektro a záměna typu kabelů z CSKH-V za CSKH-R.

Zdůvodnění změny:

- Z důvodu nedostatku místa v navržených kabelových trasách byla navržena alternativní kabelová trasa, která je vhodnější z hlediska provedení instalace a způsobí menší zásahy do provozu nemocnice, zejména operačních sálů
- Dále byl nahrazen kabel z CSKH-V za CSKH-R protože CSKH-V není možné ve stávajících trasách uložit dle normy a dále změnou trasy již kabely neprochází přes chráněné únikové cesty a tudíž nejsou potřeba.

Technický popis změny:

- Nová trasa vede dle výkresové dokumentace, která je přílohou tohoto změnového listu

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce -152.146,27 Kč

Vícepráce 127.760,05 Kč

Změnový list celkem -24 386,22 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Podpis:

Datum:

Ověřil:
(TDI)

Podpis:

Datum:

Odsouhlasil:
(PM)

Podpis:

Datum:

Schválil:
(Objednatel)

Podpis:

Datum:

Změnový list č. 03

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**

Název: **01 – Stavební úpravy stávajícího heliportu FNUSA**

Změna požadována kým:

De minimis – stavební práce § 222 odst. 4

Podklady:

Dílečná dokumentace, položkový rozpočet

Popis změny:

- Změna způsobu kotvení schodiště

Zdůvodnění změny:

- Z důvodu absence předpokládané ŽB stěny, do které by mělo být únikové schodiště ukotveno, bylo navrženo alternativní kotvení pomocí systému dvou podpěr a zavětrované bárky, pro rozložení hmotnosti, profil konstrukce byl zpevněn, aby byla zajištěna jeho stabilita.
- Dále bylo změněno horní kotvení v souvislosti s nedostatečnou možností kotvení, a bylo navrženo prodloužení kotvení sloupů a jejich posun, došlo k zesílení nosníků z důvodu zajištění stability.

Technický popis změny:

- Nové schodiště dle dílečné dokumentace, která je přílohou tohoto změnového listu

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	Kč
Vícepráce	117.606,43 Kč
Změnový list celkem	117 606,43 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Podpis:

Datum:

Ověřil:
(TDI)

Podpis:

Datum:

Odsouhlasil:
(PM)

Podpis:

Datum:

Schválil:
(Objednatel)

Podpis:

Datum:

Změnový list č. 04

Projekt: **Další práce navíc oproti SoD**

Název: **O1 – Stavební úpravy stávajícího heliportu FNUSA**

Změna požadována kým:

De minimis – stavební práce § 222 odst. 4

Podklady:

Položkový rozpočet

Popis změny:

- Narovnaní vícepráce a méněpráce

Zdůvodnění změny:

- Přípočet za provedené práce, které nebyly zahrnuty do původního výkazu výměř
- Odpočet neprovedených prací

Technický popis změny:

- dodávka a montáž drátového žlabu v jiné trase kabeláže, provedení malířských prací na vnitřních plochách,
- demontáž a následná montáž žebříku – vzhledem ke kotvení na chem. kotvy bylo nutné upravit úchyty .
- Při instalaci sítí vznikly mezery, které bylo z bezp.hlediska nutné doplnit v rozích,
- Zahrnutí nutné kabeláže pro technologie heliportu – dopad na termín předání díla. Kabel je nutné objednat ze zahraničí.
- použití distančních trubek,
- bourání a úprava konstrukce atiky pro schodiště, které bylo posunuto z důvodu kolize s jiným souběžně probíhajícím projektem (EPC)
- Neprovedení prací v požárním podhledu z důvodu změny kabelové trasy,
- 50m kabelů neinstalováno z důvodu jiné (kratší) trasy,
- provedení frézování drážek a úpravy konstrukcí suché výstavby přepočítáno podle skutečného stavu.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce - 150 044,95 Kč

Vícepráce 142 579,27 Kč

Změnový list celkem - 7 465,68 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby do 23.12.2024

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Podpis:

Datum:

Ověřil:
(TDI)

Podpis:

Datum:

Odsouhlasil:

Podpis:

Datum:

(PM)

Schválil:  Podpis: Datum:

(Objednatel)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **O1 - Stavební úpravy stávajícího heliportu FNUSA**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **01 Sanace výztuže**

Objednatel: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**
Pekařská 664/53
60200 Brno

IČO: 00159816
DIČ: CZ00159816

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.**
U Nemocnice 430
28000 Kolín III

IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522

Rozpis ceny

Celkem

HSV			628 165,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			628 165,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	628 165,00 CZK
Základní DPH	21 %	131 914,65 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 760 079,65 CZK

v **Brně** dne **01.10.2024**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	O1 - Stavební úpravy stávajícího heliportu FNUSA	
O:	ZL	Změnové listy
R:	01	Sanace výztuže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				628 165,00
1	318951211R00	Dodateč. zesílení lamelami Sika CarboDur S512/80	m	172,10000	3 650,00	628 165,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **O1 - Stavební úpravy stávajícího heliportu FNUSA**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **02 Změna kabelové trasy elektro**

Objednatel: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**
Pekařská 664/53
60200 Brno

IČO: 00159816
DIČ: CZ00159816

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.**
U Nemocnice 430
28000 Kolín III

IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-14 655,27
PSV			-9 730,95
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-24 386,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-24 386,22 CZK
Základní DPH	21 %	-5 121,11 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-29 507,33 CZK**

v **Brně** dne **31.10.2024**



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Popis stavby: AV.240XX.1.160 - FNUSA - rekonstrukce heliportu

Popis objektu: ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: 02 - Změna kabelové trasy elektro

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_22	Kabeláž	HSV			-14 655,27	60,1
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			-9 730,95	39,9
Cena celkem					-24 386,22	100,0

Položkový rozpočet

S:	AV.240XX.1.160 FNUSA - rekonstrukce heliportu	
O:	ZL	Změnové listy
R:	02	Změna kabelové trasy elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 22		Kabeláž				-14 655,27
1	741120311	Montáž: Silový kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, 1-CSKH-V, B2ca s1d1a1 5x 1x 185	m	-138,00000	141,39	-19 511,82
2	741120311	Montáž: Silový kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, 1-CSKH-R, B2ca s1d1a1 5x 1x 185	m	131,00000	141,39	18 522,09
3	R019	Dodávka: Silový kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, 1-CSKH-V, B2ca s1d1a1 5x 1x 185	m	-138,00000	887,19	-122 432,22
4	R019	Dodávka: Silový kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, 1-CSKH-R, B2ca s1d1a1 5x 1x 185	m	131,00000	830,28	108 766,68
5	210100011	Montáž: Ukončení vodiče 1-CSKH-V, B2ca s1d1a1 5x 1x 185	ks	-2,00000	235,64	-471,28
6	210100011	Montáž: Ukončení vodiče 1-CSKH-R, B2ca s1d1a1 5x 1x 185	ks	2,00000	235,64	471,28
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				-9 730,95
5	763172454	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních protipožárních pro podhledy velikost (šxv) 500 x 500 mm	kus	-1,00000	1 106,44	-1 106,44
6	59030762	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 500x500 mm	kus	-1,00000	8 624,51	-8 624,51

Položkový rozpočet stavby

Stavba: O1 - Stavební úpravy stávajícího heliportu FNUSA

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: 03 Změna způsobu kotvení schodiště

Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 664/53
60200 Brno

IČO: 00159816
DIČ: CZ00159816

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430
28000 Kolín III

IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			117 606,43
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			117 606,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	117 606,43 CZK
Základní DPH	21 %	24 697,35 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 142 303,77 CZK

v Brně dne 07.11.2024



Za zhotovitele



Za objednatele

Popis stavby: AV.240XX.1.160 - FNUSA - rekonstrukce heliportu

Popis objektu: ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: 02 - Změna kabelové trasy elektro

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			117 606,43	100,0
Cena celkem					117 606,43	100,0

Položkový rozpočet

S:	AV.240XX.1.16 FNUSA - rekonstrukce heliportu	
O:	ZL	Změnové listy
R:	03	Změna způsobu kotvení schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				117 606,43
2	767 R2	Montáž schodiště - atypická zámečnická konstrukce hmotnosti 1432 kg	kg	713,00000	76,58	54 601,54
4	RMAT0010	Konstrukce schodiště - ocel žárově zinkovaná - dodávka	t	0,71300	88 365,90	63 004,89

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	AV.240XX.1 .160	FNUSA - rekonstrukce heliportu	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	4	Narovnání VCP a MNP	
Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně		IČO: 00159816
	Pekařská 664/53		DIČ: CZ00159816
	60200	Brno	
Zhotovitel:			IČO:
			DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			-15 748,26
PSV			5 084,58
MON			3 198,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-7 465,68
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-7 465,68 CZK
Základní DPH	21 %		-1 567,79 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-9 033,47 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Popis stavby: AV.240XX.1.160 - FNUSA - rekonstrukce heliportu

Popis objektu: ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: 04 - Narovnění VCP a MNP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_22	Kabeláž	HSV			-4 183,00	56,0
_24	Instalační, úložný a ochranný materiál, kabelové žlaby s rezervou 15% na obcházení kolizních míst, p	HSV			13 785,25	-184,6
_27	Ostatní práce, podružný materiál	HSV			-71 258,24	954,5
0	Nepřiřazený díl	HSV			16 010,00	-214,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			14 975,00	-200,6
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-64 353,31	862,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 935,56	-25,9
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			-9 789,36	131,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 650,00	-35,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 508,94	-60,4
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			7 715,00	-103,3
M21	Elektromontáže	MON			3 198,00	-42,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			77 340,48	-1 035,9
Cena celkem					-7 465,68	100,0

Položkový rozpočet

S:	AV.240XX.1.16 FNUSA - rekonstrukce heliportu				
O:	ZL	Změnové listy			
R:	04	Narovnání VCP a MNP			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 22		Kabeláž				-4 183,00
1	R031	Montáž: Ostatní výše neuvedená kabeláž nutná pro úspěšné dokončení realizace	m	-50,00000	35,35	-1 767,50
2	R032	Dodávka: Ostatní výše neuvedená kabeláž nutná pro úspěšné dokončení realizace	m	-50,00000	48,31	-2 415,50
Díl: 24		Instalační, úložný a ochranný materiál, kabelové žlaby s rezervou 15% na obcházení kolizních míst, p				13 785,25
3	R056	Montáž: Drátěný žlab DŽ 60/200 vč. spojovacího materiálu, konstrukcí a uchycení	m	25,00000	141,39	3 534,75
4	R057	Dodávka: Drátěný žlab DŽ 60/200 vč. spojovacího materiálu, konstrukcí a uchycení	m	25,00000	410,02	10 250,50
Díl: 27		Ostatní práce, podružný materiál				-71 258,24
5	R084	Rozebrání celistvého oboustranně požárního podhledu EI30DP1 pro umožnění prací	m2	-32,00000	874,82	-27 994,24
6	R085	Opětovné složení celistvého oboustranně protipožárního podhledu po provedení prací vč. oprav a revize	m2	-32,00000	1 352,00	-43 264,00
Díl: 0		Nepřirazený díl				16 010,00
7	911 R00	Demontáž a zpětná montáž žebříku	kpl	1,00000	10 250,00	10 250,00

Sleva 50% z provádění díla: 20500-50%
10 250,00

8	911 R01	Doplnění sítě v rozích heliportu	ks	4,00000	1 440,00	5 760,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				14 975,00
9	622397122R00	Oprava zateplovacího systému, plocha do 0,25 m2, EPS, silikonová omítka	kus	11,00000	829,00	9 119,00
10	622397132R00	Oprava zateplovacího systému, plocha do 1 m2, EPS, silikonová omítka	kus	3,00000	1 952,00	5 856,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-64 353,31
11	977343211	Frézování drážek pro vodiče v podlahách z betonu, rozměru do 30x30 mm	m	-378,65300	137,98	-52 246,54
12	977343212	Frézování drážek pro vodiče v podlahách z betonu, rozměru do 50x50 mm	m	-65,88000	183,77	-12 106,77
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 935,56
13	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,13125	5 810,00	762,56

(1,75*0,5*0,3)/2 0,13125

14	978042114R00	Odstranění zateplovacího systému, minerální izolace tl. 140 mm s omítkou	m2	5,75000	204,00	1 173,00
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				-9 789,36
15	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou zocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	-6,00000	471,28	-2 827,68

Odpočet - neprováděno : -17 -17,00000

Přípočet - VCP :

Otvor v 3.NP : 1 1,00000

1 1,00000

1*3 3,00000

1*3 3,00000

1*3 3,00000

16	763132112	Podhled ze sádkartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce zocelových profilů CD, UD s oboustrannou požární odolností celoplošná izolace a CD profily vyplněny izolací o	m2	-6,00000	1 237,12	-7 422,72
----	-----------	---	----	----------	----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	AV.240XX.1.16 FNUSA - rekonstrukce heliportu	
O:	ZL	Změnové listy
R:	04	Narovnání VCP a MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm 40 kg/m3, EI Z/S 30/40				
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : -6,00000		-6,00000		
17	13210376R	Tyč ocelová kruhová S235, průměr 20 mm	t	0,01712	26 930,00	461,04
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 16,30476*0,00105		0,01712		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 650,00
18	764430260RT2	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 750 mm nalepení Enkolitem	m	2,00000	1 325,00	2 650,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 508,94
19	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	16,30720	276,50	4 508,94
		26*4*(0,14*1,12)		16,30720		
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				7 715,00
20	784221101R00	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořezuvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,92800	51,02	5 149,35
		dle SoD : -35		-35,00000		
		VCP: Místnost v 8.NP (stěny + strop) : 70,858+54,07		124,92800		
		Stoupačky v 3. - 7. NP : 11		11,00000		
21	784011211RT3	Oleповání vnitřních ploch včetně maskovací pásy šířky 50 mm	m	3,31700	16,60	55,06
22	35	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,92800	17,67	1 783,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 100,92800		100,92800		
23	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,92800	7,21	727,69
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 100,92800		100,92800		
Díl: M21		Elektromontáže				3 198,00
24	210800352RT2	Kabel PRAFlaDur 2 x 4 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu PRAFlaDur P90-R	m	26,00000	123,00	3 198,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				77 340,48
25	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	16,57000	922,00	15 277,54
		1,25+15,32		16,57000		
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,57000	301,00	4 987,57
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 16,57000		16,57000		
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	82,85000	26,40	2 187,24
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 16,57000*5		82,85000		
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,57000	432,50	7 166,53
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 16,57000		16,57000		
29	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	16,57000	2 880,00	47 721,60
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 16,57000		16,57000		

Číslo projektu				
Název VZ	O1 - Stavební úpravy stávajícího heliportu FNUSA			
Číslo/část VZ	099/2024; Tsm/2024/520/Lt			
	číslo D.	údaj / změna ze dne	Cena plnění ze smlouvy/dodatku	termín plnění ve znění smlouvy/dodatku
Předpokládaná hodnota	NR		17 144 468,03 Kč	
Smlouva o dílo	NR	15.08.2024	12 890 125,00 Kč	08.11.2024
Dodatek/změna	1	01.10.2024	628 165,00 Kč	23.11.2024
Dodatek/změna	2	31.10.2024	-24 386,22 Kč	23.11.2024
Dodatek/změna	3	07.11.2024	117 606,43 Kč	23.11.2024
Dodatek/změna	4	27.11.2024	-7 465,68 Kč	23.12.2024
Dodatek/změna	XX.XX.XXXX		0,00 Kč	XX.XX.XXXX
Dodatek/změna	XX.XX.XXXX		0,00 Kč	XX.XX.XXXX
Dodatek/změna	XX.XX.XXXX		0,00 Kč	XX.XX.XXXX
Dodatek/změna	XX.XX.XXXX		0,00 Kč	XX.XX.XXXX
Dodatek/změna	XX.XX.XXXX		0,00 Kč	XX.XX.XXXX
Dodatek/změna	XX.XX.XXXX		0,00 Kč	XX.XX.XXXX

§222

odst. 2	Vyhrazené změny (bez limitu)	číslo D.	DATUM změny	vícepráce	méněpráce				
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění změn závazku vyhrazených podle § 100 odst. 1. * Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle § 100 odst. 1.			0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
odst. 3	Generální klauzule (bez limitu)	číslo D.	DATUM změny	vícepráce	méněpráce				
	Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek, která by a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.			Za nepodstatnou změnu lze považovat pouze takovou změnu, která nenapluje ani jednu podmínku tohoto odstavce. V opačném, pokud je naplněna i jen jedna hovoříme o změně podstatné.					
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
odst. 4	De minimis - dodávky a služby (limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)	číslo D.	DATUM změny	vícepráce	méněpráce	10%	1 289 012,50 Kč	Absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy v %	Absolutní hodnota všech změn závazku ze smlouvy v %
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku.			0,00 Kč	0,00 Kč				0,00%
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
	De minimis - stavební práce (limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)	číslo D.	DATUM změny	vícepráce	méněpráce	15%	1 933 518,75 Kč	Absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy v %	Absolutní hodnota všech změn závazku ze smlouvy v %
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncese.		1	01.10.2024	628 165,00 Kč	0,00 Kč	628 165,00 Kč	ok	4,87%	10,23%
		2	31.10.2024	127 760,05 Kč	152 146,27 Kč	908 071,32 Kč	ok	2,17%	
		3	07.11.2024	117 606,43 Kč	0,00 Kč	1 025 677,75 Kč	ok	0,91%	
		4	27.11.2024	142 579,27 Kč	150 044,95 Kč	1 318 301,97 Kč	ok	2,27%	
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
odst. 5	Dodatečné změny (limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)	číslo D.	DATUM změny	vícepráce	méněpráce	50%*	6 445 062,50 Kč	Absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy v %	Absolutní hodnota všech změn závazku ze smlouvy v % k 15.07.2023
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodatky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na sladěnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a *c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.			0,00 Kč	0,00 Kč				0,00%
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
odst. 6	Nepředvídané změny (limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)	číslo D.	DATUM změny	vícepráce	méněpráce	50%*	6 445 062,50 Kč	Absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy v %	Absolutní hodnota všech změn závazku ze smlouvy v % k 15.07.2023
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s následitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a *c) hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.			0,00 Kč	0,00 Kč				0,00%
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
Sledování celkového limitu změn (vícepráce po odečtu méněpráci)		číslo D.	DATUM změny	vícepráce	méněpráce	30%	3 867 037,50 Kč	Cenový nárůst všech změn závazku ze smlouvy v %	

odst. 9	Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 neb 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6. *Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.						
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok	0,00%
odst. 8	Uveřejňovací povinnost	číslo D.	DATUM změny	zveřejněno - ano/ne	zveřejněno dne		
	V případě postupu podle odstavce 5 nebo 6 je zadavatel povinen do 30 dnů od změny závazku odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212.		XX.XX.XXXX		XX.XX.XXXX		
			XX.XX.XXXX		XX.XX.XXXX		
			XX.XX.XXXX		XX.XX.XXXX		
odst. 7	Změna položkového rozpočtu na stavební práce	číslo D.	DATUM změny	vícepráce	méněpráce		
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že						
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,						
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,						
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a						
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé změně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejně nebo vyšší kvality podle písmene c).						
odst. 10	Změna v osobě dodavatele	číslo D.	DATUM změny	původní dodavatel	nový dodavatel		
	Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je také nahrazení dodavatele jiným dodavatelem. Nahrazení dodavatele jiným dodavatelem je však možné. a) v případě uplatnění změn závazku vyhrazených podle § 100 odst. 2, nebo *a) v případě uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle § 100 odst. 2, nebo b) pokud změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový dodavatel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávajícího řízení.		XX.XX.XXXX				

*nerelevantní pro změny provedené/zasmluvněné dle 16.7.2023
pozn.: pokud dojde k překvalifikování důvodu změny, je nutné zaverzovat tabulku

PLNÁ MOC

společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 281 69 522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená [REDACTED] předsedou představenstva, a [REDACTED] členem představenstva, tímto

z m o c ň u j e

aby za společnost GEOSAN GROUP a. s. na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech, aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.


V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat [REDACTED] a dále alespoň jeden z dalších **čtrnácti** zmocněnců nebo [REDACTED] a dále alespoň jeden z dalších **čtrnácti** zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

Praha dne 1. července 2024

[REDACTED]

[REDACTED]



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **016161/497/2024/C**

Já, níže podepsaný


Mgr. Daniel Thelen

advokát

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,


prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v osmnácti (18) vyhotoveních podepsal:



jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. [REDACTED] vydaného MěÚ Kolín dne 8. 3. 2022.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 1. 7. 2024



Mgr. Daniel Thelen, advokát

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **016161/498/2024/C**

Já, níže podepsaný


Mgr. Daniel Thelen

advokát

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,


prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v osmnácti (18) vyhotoveních podepsal:



jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. [REDACTED] vydaného ÚMČ Praha 7 dne 6. 12. 2021.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 1. 7. 2024



Mgr. Daniel Thelen, advokát

