



NÁZEV AKCE:

Návazné investice - Projekt P4, Objekt D, 1.PP - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2, vč. vybudování perfuze a filtru v 1.PP
Objekt: Objekt D

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: 1
Název: Bourání betonových mazanin, neprováděné práce - vyzdívky, bourání příček

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Změnový list popisuje skutečný stav bouraných podlahových konstrukcí, kde původní skladba předpokládala skladbu vč. kročejové izolace a celkovou tloušťku 150 mm. Skutečný stav reflektuje skutečnost, kde celková tloušťka bourané podlahy je 175 mm bez kročejové izolace.
Dále popisuje stav nebouraných příček a navazujících vyzdívek. Při provádění bylo zjištěno, že není nutné provádět bourací práce v místnostech č. D0137, D0132, D0131.

Podklady k návrhu změny:

- ☒ projektová dok. (příl. č.1)

☒ cenová nabídka (příl. č.2)

☒ fotodokumentace (příl. č.3)

☐ další doklady (příl. č.)
- vydávány GP v příloze
- Popis původní skladby podlah dle PD
Skutečné náklady
Tloušťka bouraných podlah

Dopady:

- ☒ do projektové dokumentace:

☒ do časového plánu:

☒ do ceny:
- Změna skladeb podlah, změna nových vyzdívek
o 1 den
19 054,47 Kč

Vyřádkování zastupce ZH	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:
Vyřádkování zastupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.10.2024
Vyřádkování zastupce TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15.10.2024
Vyřádkování zastupce OBJ	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 23.10.2024

Poznámka:

ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením
Na základě změnového listu bude vypracováno

V Praze, dne:
14.10.2024

IKEM - Všechna 19549 Praha 4	
Zadavatel	01.10.2024
Institut klinické a experimentální medicíny	00023001
Zhotovitel	CZ00023001
Smlouzení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM	7333396
	CZ7333396
	4/7916821
	CZ47916821
Zhotovitel	7333396
Smlouzení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM	CZ7333396
Poznamka	
Cena bez DPH	19 054,47
Cena s DPH	V CZK 23 055,91
Projektant	Zpracovatel
Objednatelská	Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Název investice - Projekt P4 Objekt D, 1.pz - Připojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2, ve
výhledovém patřice a filtru v 1.pz

ZL1.1 - Bourání betonových mezanin, prováděné práce - vyzdívký, bourání přístek

IKEM - Videaňka 19500, Praha 4

Institut klinické a experimentální medicíny

Smlouva BLOK CRSUD Stavby Bohemia pro rekonstrukci KICH na 1.pz objektu D, IKEM

Kód obj. Práce

01.10.2024
PENIA PROJECT
s.r.o.
Smlouva BLOK
CRSUD Stavby
Cena zahrnuje IČD 1

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

19 054,47
27 742,98
14 704,53

PSV - Práce a dodávky PSV

-194,64
-8 608,51

179	K	06/01/3501	Údržba a výměna střešní hmot na vstupu vpravo	1	72,110	90,243	20,134	10,724	3.165,47	500
Práce a dodávky PSV										
180	K	06/01/3509	Práce a dodávky na výměnu střešní hmot na vstupu vpravo	1	564,769	649,703	140,934	6,474	1.566,97	500
Práce a dodávky PSV										
184	K	06/02/1111	Práce a dodávky na výměnu střešní hmot a výměnu střešní hmot	1	77,110	16,234	-22,124	10,724	3.165,47	500
Práce a dodávky PSV										
188	K	06/01/3514	Práce a dodávky na výměnu střešní hmot a výměnu střešní hmot	1	0,834	0,000	-0,834	0,000	-2.510,40	500
Práce a dodávky PSV										
190	K	06/02/1111	Práce a dodávky na výměnu střešní hmot a výměnu střešní hmot	1	67,234	92,243	25,009	1,474	3.373,43	500
Práce a dodávky PSV										
192	K	06/02/1111	Práce a dodávky na výměnu střešní hmot a výměnu střešní hmot	1	4,000	0,000	-4,000	1,474	-542,89	500
Práce a dodávky PSV										
194	K	06/02/1111	Práce a dodávky na výměnu střešní hmot a výměnu střešní hmot	1	3,000	0,000	-3,000	1,474	-194,64	500
Práce a dodávky PSV										
220	K	06/02/1111	Práce a dodávky na výměnu střešní hmot a výměnu střešní hmot	1	252,720	0,000	-252,720	34,38	-8.688,51	500
Práce a dodávky PSV										