

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Evidenční číslo Objednatele: 8/2023

Evidenční číslo Zhotovitele: 23060006

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: gg4t8hf
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: XXXXXXXXXX, ředitel sekce investiční

a

Zhotovitelem: Metrostav DIZ s.r.o.
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 93177
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha
Číslo účtu: 123-7827660287/0100
ID datové schránky: 355y79n
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů
Ing. Tomáš Erhard, jednatel

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

- a) Smlouva byla uzavřena dne 2. 2. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Vltava ř.km 54,14, rekonstrukce Šítkovského jezu“, ve kterém byl Zhotovitel vybrán k uzavření Smlouvy, a
- b) výskytu okolností anebo skutečností popsaných dále v textu tohoto dodatku,
- se Strany dohodly na tomto dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 (dále jen „Smlouva“):

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je

sjednání změn závazku ze Smlouvy, které nenaplníují náležitosti ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ, resp. jsou nepodstatné ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4,5 a 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla převážně v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, případně jsou nezbytné pro dokončení Díla definovaného Smlouvou.

Změna dle § 222 odst. 4: změna dle změnového listu (dále jen „ZL“) č. 8, ZL č. 9, ZL č. 10, ZL č. 19, ZL č. 20, ZL č. 23

Změna dle § 222 odst. 5: ZL č. 16, ZL č. 22

Změna dle § 222 odst. 6: ZL č. 14, ZL č. 21, ZL č. 24, ZL č. 25

Jedná se o změny plynoucí z toho, že během realizace byly zjištěny nové skutečnosti oproti projektové dokumentaci, s nimiž zhotovitel nemohl počítat při sestavení nabídky konkrétně se jedná o následující změny:

Jinak řešenou konstrukcí jezu pod odtrhovou hranou (ZL č. 21), kdy projekt předpokládal, že štětová stěna se nachází hned za odtrhovou hranou, namísto toho se v tomto prostoru nacházel beton, který bylo nutné vybourat a následně realizovat novou železobetonovou desku až k místu, kde se ve skutečnosti nachází štětová stěna, zároveň bylo nutné tuto štětovou stěnu zkrátit na požadovanou výšku. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu oproti projektové dokumentaci, tak objednatel tuto změnu nemohl důvodně předvídat.

Oproti projektové dokumentaci byly řešeny jiným způsobem kabelové šachty (ZL č. 8, ZL č. 10, ZL č. 19 a ZL č. 20), kdy byla využita stávající šachta v levém pilíři vorové propusti, kterou bylo nutné zatěsnit (ZL č. 8 a 19) a realizovat nový poklop (ZL č. 10). Na pravém pilíři vorové propusti byla realizována nová šachta, oproti projektové dokumentaci však tato šachta byla rozšířena s ohledem na možnost napojení chrániček v koruně jezu (ZL č. 20).

Během stavebních prací bylo zjištěno, že stávající dřevěné klády konstrukce ledolamů na pilířích vorové propusti jsou shnilé a bylo přistoupeno k jejich výměně (ZL č. 9), po sundání dřevěných klád byla rovněž obnovena PKO nosné části ledolamů.

Oproti projektové dokumentaci byl změněn způsob omezení průsaků pod vorovou propustí, kdy nebylo možné realizovat tryskovou injektáž a bylo přistoupeno k realizaci štětové stěny okolo konstrukce ledolamů a realizaci železobetonové desky v prostoru mezi štětovou stěnou a konstrukcí vorové propusti (ZL č. 14). Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu oproti projektové dokumentaci, tak objednatel tuto změnu nemohl důvodně předvídat.

V průběhu realizace byly zjištěny kaverny v konstrukci přelivné plochy, z tohoto důvodu bylo přistoupeno k vyvrtání otvorů v přelivné ploše a nízkotlaké injektáží těchto kaveren (ZL č. 16 a 22). Odstranění kaveren bylo nezbytné k provedení předmětu původní smlouvy.

V rámci stavebních prací bylo přistoupeno k opravě spárování stěn a dna vorové propusti, které bylo na mnoha místech popraskané nebo zcela chybělo (ZL č. 23).

V prostoru nadjezí V. sekce byla objevena část štětové stěny, se kterou projektová dokumentace nepočítala a která bránila realizaci železobetonového předprsí dle zadávací dokumentace, bylo tedy rozhodnuto o jejím odstranění. Zároveň v podjezí V. sekce část původní štětové stěny chyběla a bylo tedy nutné v těchto místech zabránit nové štětovnici (ZL č. 24). Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu oproti projektové dokumentaci, tak objednatel tuto změnu nemohl důvodně předvídat.

Z důvodu výskytu dřevěných pilot a původní konstrukce jezu v ose beranění nové štětové stěny v předprsí jezu V. sekce, s kterými projektová dokumentace nepočítala, bylo zapotřebí tuto oblast odtěžit, pročistit a dřevěné piloty vytáhnout (ZL č. 25). Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu oproti projektové dokumentaci, tak objednatel tuto změnu nemohl důvodně předvídat.

Rozsah změn vyplývá z přílohy tohoto Dodatku.

3. OBSAH DODATKU

Tento Dodatek mění Smlouvu následovně:

Původní text článku 4 „PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA“ se nahrazuje následujícím textem:

Přijatá smluvní částka se tímto Dodatkem mění pouze pro účely sledování změn Smlouvy dle § 222 ZZVZ. Pro účely Smlouvy zůstává Přijatá smluvní částka ve výši dle definice obsažené v pod-čl. 1.1.4.1. Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Přijatá smluvní částka je pro účely tohoto Dodatku stanovena následovně:

Přijatá smluvní částka před sjednáním Dodatku	156 217 576,04 Kč bez DPH
dodatečné stavební práce dle Dodatku sjednané v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ	2 324 514,69 Kč bez DPH
méněpráce dle Dodatku v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ	651 738,45 Kč bez DPH
dodatečné stavební práce dle Dodatku sjednané v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ	125 358,87 Kč bez DPH
dodatečné stavební práce dle Dodatku sjednané v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ	6 506 510,15 Kč bez DPH
méněpráce dle Dodatku v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ	1 892 899,12 Kč bez DPH
Přijatá smluvní částka ve znění Smlouvy dle Dodatku	162 629 322,18 Kč bez DPH

Přijatá smluvní částka ve znění Smlouvy dle Dodatku je stanovena na základě Aktualizovaného Výkazu výměr ve znění Výkazu výměr Dodatku. Skutečná cena Díla bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

4. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Smlouvy provedená tímto Dodatkem není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto Dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha je Výkaz výměr Dodatku.

Objednatel:

Zhotovitel:


ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

Ing. Tomáš Erhard
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.