

DODATEK č. 2

k Smlouvě o dílo ze dne 7. 2. 2024 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Zhotovení projektové dokumentace – Rekonstrukce budovy knihovny Lidická 1, České Budějovice“

mezi

společností: **Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích**
sídlo: Na Sadech 1856/27, 370 59 České Budějovice
IČO: 00073504
jednající prostřednictvím: Mgr. Ivo Kareš, ředitel

na straně jedné jakožto objednatelem

a

společností: **Energy Benefit Centre a.s.**
sídlo: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
IČ: 290 29 210
jednající prostřednictvím: Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva

na straně druhé jakožto zhotovitelem

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 2. 2024 Smlouvu o dílo na služby v rámci akce **„Zhotovení projektové dokumentace – Rekonstrukce budovy knihovny Lidická 1, České Budějovice“**.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2, kterým doplňují předmět plnění o **zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby nové kompaktní výměňkové stanice**, což nebylo součástí předmětu plnění a v návaznosti na tom i dobu plnění a cenu díla.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je doprojektování nové kompaktní výměňkové stanice, protože stávající stanice je v havarijním stavu, což bylo potvrzeno provedenými zkouškami během projektování. Nová kompaktní výměňková stanice je efektivnější a ekonomičtější řešení, než případná rekonstrukce, jak potvrdil i zástupce Teplárny České Budějovice.

4. Smluvní strany se dohodly, že na vypracování projektové dokumentace subdodavatelem zhotovitele se budou podílet rovným dílem.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je **změna doby plnění uvedené v čl. 2 odst. 1 SoD:**

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo, resp. jeho části objednateli v následujících termínech:

- a) studii stavby (studie pro podání žádosti) do 45 dnů ode dne, v němž tato smlouva nabude účinnosti,*
- b) projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně plánu BOZP do 11.11.2024,*
- c) zajištění inženýrské činnosti a úkony související se získáním stavebního povolení v termínech dle správních lhůt,*
- d) projektovou dokumentaci pro provádění stavby – nová kompaktní výměníková stanice do 60 kalendářních dnů ode dne účinnosti tohoto dodatku.**

2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je **změna ceny díla uvedené v čl. 5 odst. 1 SoD:**

Nové znění:

Cena za dílo je stanovena ve výši:

- a) studie stavby:* 1.460.500,00 Kč
- b) projektová dokumentace pro provádění stavby včetně plánu BOZP v rámci přípravy stavby a výkazu výměr a oceněného rozpočtu pro výběr zhotovitele:* 6.671.500,00 Kč
- c) inženýring a zajištění vydání pravomocného stavebního povolení:* 138.000,00 Kč
- d) projektová dokumentace pro provádění stavby – nová kompaktní výměníková stanice včetně výkazu výměr a oceněného rozpočtu pro výběr zhotovitele:* 55.000,- Kč

Cena díla celkem bez DPH: 8.325.000,00 Kč

DPH 21%: 1.748.250,00 Kč

Cena díla celkem včetně DPH: 10.073.250,00 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tato smlouva je smluvními stranami podepsána v elektronické podobě připojením uznávaných elektronických podpisů ve smyslu ust. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů

V Českých Budějovicích, dne 19.12.2024

V Praze, dne 20.12.2024

.....
Mgr. Ivo Kareš
ředitel

.....
Ing. Miroslav Hořejší
předseda představenstva