

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. dodatku 174176

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

pro akci: **III/03811 Baštínov, rekonstrukce silnice na hrázi**

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Iveta Hartmanová
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 123-6403810267/0100
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **EUROVIA CZ a.s.**
adresa: závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
zástupce pro věci technické: Jiří Halák, provozně-obchodní náměstek
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Sedlák DiS.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1005845621/0100
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
zápis v obchodním rejstříku: vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo (č. objednatele: 165826, č. zhotovitele 184/1/2023 (1856.3241184TSE) na akci „III/03811 Baštínov, rekonstrukce silnice na hrázi“ uzavřené dne 6. 12. 2023 a dodatku č. 1 (číslo dodatku 172665) ze dne 20. 9. 2024 (dále jen Smlouva o dílo), je provedení prací na stavbě nad rámec zadávací dokumentace. Jsou to práce stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.

Jedná se o:

- změnu poměru použitého materiálu na výstavbu homogenní hráze. Důvodem je nevyhovující stav stávajícího materiálu v hrázi, vysoké převlhčení. Bude použit nový poměr mezi stávajícím a novým nakupovaným materiálem.
- odstranění betonové desky z podkladních vrstev komunikace.
- změna tuhosti u navrženého kanalizačního potrubí – v souvislosti s vedením inženýrských sítí a vložením drenážního potrubí.

- větší množství pařezů v tělese hráze k odstranění.
- kolize s umístěním kabelu CETIN, nutnost provedení přeložky dle podmínek správce.
- nutnost úpravy projektu vzhledem k nedokončené majetkoprávní přípravě, nesouhlas majitele pozemku s rekonstrukcí – vybudování vsakovacího zařízení, nové drenážní potrubí, nová uliční vpust.
- provedení odvodnění na základě žádosti majitele u č. p. 82, opatření proti zaplavování dešťovou vodou
- Součástí dodatku jsou i méněpráce a vícepráce, které korespondují se skutečně provedenými pracemi a výměrami na stavbě.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). Jedná se o změnu celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, které vznikly upřesněním dle skutečnosti.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy o dílo:

Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	5 566 525,63 Kč
DPH 21%:	1 168 970,38 Kč
cena celkem včetně DPH:	6 735 496,01 Kč

(slovy: pět milionů pět set šedesát šest tisíc pět set dvacet pět korun českých šedesát tři haléřů bez DPH)“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	6 104 388,20 Kč
DPH 21%:	1 281 921,52 Kč
cena celkem včetně DPH:	7 386 309,72 Kč

(slovy: šestmilionůstočtyřístřistaosmdesátosm korun českých a dvacet haléřů bez DPH)“

Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.5 Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom provedení s elektronickými podpisy.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy:
Příloha č. 1 – oceněný soupis provedených prací

V Jihlavě

V Brně

Za objednatele:

**Ing. Martin
Kukla**

Digitálně podepsal Ing.
Martin Kukla
Datum: 2024.12.20
10:41:10 +01'00'

Ing. Martin Kukla
hejtman

Za zhotovitele:

**Ing.
Ludvík
Šumbera**

Digitálně podepsal
Ing. Ludvík
Šumbera
Datum: 2024.12.18
09:11:29 +01'00'

Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací nebyla uveřejněna, protože zhotovitel tuto přílohu považuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.