



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ, BRNO		02
ÚSEK: Díl: Revize elektroinstalace		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Revize elektroinstalace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 02 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 1.VASTO spol. s r.o ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 18.11.2024 MAIL: [REDACTED] DATUM:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize elektroinstalace DOTČENÉ MÍSTO: 1NP ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD a výkres požadavku TIC ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL02: Revize elektroinstalace ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Dodavatelem byl vznesen požadavek na doplnění a upřesnění elektro tras a koncových prvků. Zástupce TIC dodal výkres, kde byly zaznamenány trasy a umístění svítidel a zásuvek. Tento výkres také zahrnuje přípravu pro dodatečné vedení slaboproudu.		
POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 31. 5. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 18.11.2024	

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: 2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL
Komentář:

FIRMY


Dodavatel: 1. VASTO spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí: 
Přípravář: 

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	158 284,92 Kč
DPH:	33 239,83 Kč
Celkem včetně DPH:	191 524,75 Kč



2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL - Nabídka

Popis	Cena
ZL02: Revize silnoproudu a slaboproudu	158 285
ZL 02 - VCP	158 285
ZL03 VCP / 05: Elektroinstalace	158 285
61: Úpravy povrchů vnitřní	30 940
7: 96: Bourání konstrukcí	14 570
7: 99: Staveništní přesun hmot	1 117
M21: Elektromontáže	98 648
M3: D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 904
ON: Ostatní náklady	11 105
Celkem (bez DPH)	158 285
DPH	33 240
DPH 21 % ze základny: 158 285	33 240
Celkem (včetně DPH)	191 525

2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			ZL02: Revize silnoproudu a slaboproudu	158 285			
Skupina objektů			ZL 02 - VCP	158 285			
Objekt			ZL03 VCP / 05: Elektroinstalace	158 285			
Oddíl			61: Úpravy povrchů vnitřní	30 940			
2	SUB	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	140,000	221,00	30 940
Oddíl			7: 96: Bourání konstrukcí	14 570			
6	SUB	974031122R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm	m	100,000	99,70	9 970
7	SUB	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	40,000	115,00	4 600
Oddíl			7: 99: Staveništní přesun hmot	1 117			
8	SUB	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m,	t	2,638	423,50	1 117
Oddíl			M21: Elektromontáže	98 648			
9	SUB	210010023RT1	Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 29 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	98,000	85,80	8 408
11	SUB	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm ²	kus	45,000	71,50	3 218
17	SUB	210110054RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého dvojitého, , řazení 6+6	kus	2,000	311,93	624
18	SUB	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	8,000	246,40	1 971
25	SUB	210810045RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	245,000	49,50	12 128
26	SUB	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	199,000	62,36	12 409
29	SUB	2100-001	D+M rozvaděč zapuštěný (RK11) 120 modulů	kus	1,000	11 820,00	11 820
			Výkaz výměr: doplnění	-			
31	SUB	2100-003	D+M svítidlo ozn. "A", 18-24W, LED, IP65	kus	3,000	1 644,50	4 934
34	SUB	2100-991	Pomocný instalační materiál (svorky, pásky, objímky, aj.)	soubor	0,500	8 800,00	4 400
140	SUB	210010028RT2	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 38 mm , včetně dodávky	m	220,000	158,00	34 760
141	SUB	210800545RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY) 2,5 mm ² uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 2,5	m	45,000	61,00	2 745
142	SUB	59244235R	Víčko plastové KMB	ks	20,000	57,00	1 140
143	SUB	210010521R00	Odvič./zavíčkování krabic - víčko na závit	ks	20,000	4,60	92
Oddíl			M3: D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	1 904			
41	SUB	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,760	264,00	201
42	SUB	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,800	25,00	95
43	SUB	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,760	369,50	281
44	SUB	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,560	41,20	188
45	SUB	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,760	1 500,00	1 140
Oddíl			ON: Ostatní náklady	11 105			
46	SUB	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	10,000	350,00	3 500
47	SUB	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	9,000	845,00	7 605

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
--------	-------	---------	-------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ, BRNO		03												
ÚSEK: Díl: Revize ZTI a vytápění														
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Revize ZTI a vytápění		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 03 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ												
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: 1.VASTO spol. s r.o</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td>KURÝR: _____</td><td>OSOBNĚ: 18.11.2024</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MAIL: [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: 1.VASTO spol. s r.o	DATUM:	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	FAX: _____		KURÝR: _____	OSOBNĚ: 18.11.2024			MAIL: [REDACTED]
KOMU: OI MMB	OD: 1.VASTO spol. s r.o	DATUM:												
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	FAX: _____												
	KURÝR: _____	OSOBNĚ: 18.11.2024												
		MAIL: [REDACTED]												
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize ZTI a vytápění DOTČENÉ MÍSTO: 1NP ODKAZ NA VÝKRESY: Půdorys 1.NP – ZTI č. D.1.4.1_03 Půdorys 1.NP – ZTI č. D.1.4.1_03 REVIZE 1, 22.2.2024 Půdorys 1.NP – ÚT č. D.1.4.2_03 Půdorys 1.NP – ÚT č. D.1.4.2_03 REVIZE 1, 29.2.2024 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL03: Revize ZTI a vytápění ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:														
POPIS ZMĚNY: V rámci realizace byly vzneseny požadavky zhotovitelem na objednatele k upřesnění požadavků na ZTI a ÚT. Zařizovací předměty – záměna výlevky stojící na výlevku závěsnou včetně příslušenství. Kanalizace – doplněna výlevka v technické místnosti. Kotelny – byla provedena revize stávajících ohříváčů vody, které byly nahrazeny novými. Objednatel byl vznesen požadavek na záměnu otopného tělesa deskového v místnosti 001 za otopné těleso designové a výměnu stávajícího plynového kotle za nový. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 3. 5. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.														
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 18.11.2024	[REDACTED]												



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ , BRNO		03																
ÚSEK: Díl: Revize ZTI a vytápění																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Revize ZTI a vytápění		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 03 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: 1.VASTO spol. s r.o DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <u>18.11.2024</u> Mail: [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize ZTI a vytápění DOTČENÉ MÍSTO: INP ODKAZ NA VÝKRESY: Půdorys 1.NP – ZTI č. D.1.4.1_03 Půdorys 1.NP – ZTI č. D.1.4.1_03 REVIZE 1, 22.2.2024 Půdorys 1.NP – ÚT č. D.1.4.2_03 Půdorys 1.NP – ÚT č. D.1.4.2_03 REVIZE 1, 29.2.2024 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL03: Revize ZTI a vytápění ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty</td><td style="text-align: right;">-14 208,16 Kč</td><td style="text-align: right;">-2 983,71 Kč</td><td style="text-align: right;">-17 191,87 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">150 090,19 Kč</td><td style="text-align: right;">31 518,94 Kč</td><td style="text-align: right;">181 609,13 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">135 882,03 Kč</td><td style="text-align: right;">28 535,23 Kč</td><td style="text-align: right;">164 417,26 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty	-14 208,16 Kč	-2 983,71 Kč	-17 191,87 Kč	Přípočty:	150 090,19 Kč	31 518,94 Kč	181 609,13 Kč	Rozdíl:	135 882,03 Kč	28 535,23 Kč	164 417,26 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty	-14 208,16 Kč	-2 983,71 Kč	-17 191,87 Kč															
Přípočty:	150 090,19 Kč	31 518,94 Kč	181 609,13 Kč															
Rozdíl:	135 882,03 Kč	28 535,23 Kč	164 417,26 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM:																
VYJÁDŘENÍ:																		
OD: <u>AD</u> PODPIS: [REDACTED]		DATUM: <u>04.11.24</u>																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED] <u>18.11.2024</u>																	

1. VASTO spol. s r.o.
Na Dolansku 295
75501 Vsetín
www.1vasto.cz

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo:

Zakázka: 2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL

Komentář: ZL03

FIRMY

Dodavatel: 1. VASTO spol. s r.o.


REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:

Připravář:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	135 882,03	Kč
DPH:	28 535,23	Kč
Celkem včetně DPH:	164 417,26	Kč



2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL - Nabídka

Popis	Cena
ZL03: Revize ZTI a vytápění	135 882,03
ZL 03 - MNP	-14 208,16
ZL03 MNP / 03: Zdravotechnika	-7 535,79
725: Zařizovací předměty	-7 535,79
ZL03 MNP / 04: Vytápění	-6 672,38
735: Otopná tělesa	-6 672,38
ZL 03 - VCP	150 090,19
ZL03 VCP / 03: Zdravotechnika	38 072,73
721: Vnitřní kanalizace	3 259,72
722: Vnitřní vodovod	18 551,79
725: Zařizovací předměty	8 107,78
726: Předstěnové systémy	8 153,44
ZL03 VCP / 04: Vytápění	112 017,46
731: Kotelny	98 447,60
735: Otopná tělesa	13 569,86
Celkem (bez DPH)	135 882,03
DPH	28 535,23
DPH 21 % ze základny: 135 882	28 535,23
Celkem (včetně DPH)	164 417,26

2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			ZL03: Revize ZTI a vytápění				135 882,03
Skupina objektů			ZL 03 - MNP				-14 208,16
Objekt			ZL03 MNP / 03: Zdravotechnika				-7 535,79
Oddíl			725: Zařizovací předměty				-7 535,79
70	SUB	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	- 1,000	7 509,50	-7 509,50
79	SUB	998725201R00	v objektech výšky do 6 m	%	- 75,100	0,35	-26,29
Objekt			ZL03 MNP / 04: Vytápění				-6 672,38
Oddíl			735: Otopná tělesa				-6 672,38
45	SUB	735157569R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	- 1,000	6 456,10	-6 456,10
54	SUB	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	- 64,560	3,35	-216,28
Skupina objektů			ZL 03 - VCP				150 090,19
Objekt			ZL03 VCP / 03: Zdravotechnika				38 072,73
Oddíl			721: Vnitřní kanalizace				3 259,72
3	SUB	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	1,000	335,80	335,80
			Výkaz výměr: ke vpustí				-
			1,0				1,000
8	SUB	998721201R00	v objektech výšky do 6 m	%	31,960	2,00	63,92
122	SUB	721223420R00	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 300	ks	1,000	2 860,00	2 860,00
Oddíl			722: Vnitřní vodovod				18 551,79
13	SUB	722172414R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	10,000	458,85	4 588,50
17	SUB	722181212RV9	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm	m	10,000	78,20	782,00
20	SUB	722182014RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40	m	10,000	33,35	333,50
28	SUB	722237124R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	622,15	622,15
40	SUB	722280109R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65	m	10,000	33,35	333,50
41	SUB	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	10,000	39,10	391,00
46	SUB	998722201R00	v objektech výšky do 6 m	%	182,960	1,40	256,14
398	SUB	722 26-5325.R00	Vodoměr domovní STV DN 32	kus	1,000	4 585,00	4 585,00
399	SUB	722 23-5811.R00	Ventil redukční s manometrem	kus	1,000	2 945,00	2 945,00
400	SUB	551 1001839.R	Filtr samočistící závitový - 1"	kus	1,000	3 715,00	3 715,00
Oddíl			725: Zařizovací předměty				8 107,78
79	SUB	998725201R00	v objektech výšky do 6 m	%	80,800	0,35	28,28
84	SUB	725-05	D+M ovládací tlačítko splachování	kus	1,000	1 184,50	1 184,50
124	SUB	725019103R00	Výlevka závěsná MIRA s plastovou mřížkou	ks	1,000	6 895,00	6 895,00
Oddíl			726: Předstěnové systémy				8 153,44
90	SUB	998726221R00	v objektech výšky do 6 m	%	81,250	0,35	28,44
123	SUB	726212367R00	Modul pro výlevku MIRA PRO WASTE SINK SYSTEM	ks	1,000	8 125,00	8 125,00
Objekt			ZL03 VCP / 04: Vytápění				112 017,46
Oddíl			731: Kotelny				98 447,60
15	SUB	731-04	Provozní revize tlakové nádoby	soubor	1,000	920,00	920,00
16	SUB	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	%	938,490	4,90	4 598,60

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
126	SUB	732219301R00	Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 200 l	soubor	1,000	1 959,00	1 959,00
127	SUB	541322422R	Ohřivač vody elektrický zásobníkový OKCE 100	ks	1,000	10 120,00	10 120,00
393	SUB	484 1731301.R	Kotel BAXI kondenzační Luna 24	kus	1,000	64 450,00	64 450,00
394	SUB	484 8175032.R	Příslušenství kotle BAXI - odkouření pr. 80	kus	1,000	1 224,00	1 224,00
395	SUB	551 373403.R	Termostat prostorový digitální	kus	1,000	3 380,00	3 380,00
396	SUB	731 20-0825.R00	Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 40 kW	kus	1,000	1 581,00	1 581,00
397	SUB	731 24-9312.R00	Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření	soubor	1,000	5 955,00	5 955,00
401	SUB	905 - .R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	hod	5,000	852,00	4 260,00
Oddíl			735: Otopná tělesa				
54	SUB	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	131,300	3,35	439,86
125	SUB	735141218RT3	Otopné těleso designové Vertikal v. 1800 mm, dl. 218 mm, typ K20V	ks	1,000	13 130,00	13 130,00

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
--------	-------	---------	-------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ , BRNO		05												
ÚSEK: Díl: Mříže														
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Mříže		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 05 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ												
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: 1.VASTO spol. s r.o</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td>KURÝR: _____</td><td>OSOBNĚ: 18.11.2024</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MAIL: [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: 1.VASTO spol. s r.o	DATUM:	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	FAX: _____		KURÝR: _____	OSOBNĚ: 18.11.2024			MAIL: [REDACTED]
KOMU: OI MMB	OD: 1.VASTO spol. s r.o	DATUM:												
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	FAX: _____												
	KURÝR: _____	OSOBNĚ: 18.11.2024												
		MAIL: [REDACTED]												
PŘEDMĚT ZMĚNY: Mříže DOTČENÉ MÍSTO: 1NP ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL05: Mříže ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:														
POPIS ZMĚNY: Investorem byl vznesen požadavek na doplnění mříže do vstupních dveří ze dvora a zachování stávajících mříží na oknech do místností 009A, 009B a 011 s obnovením povrchové úpravy.														
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 50%;">POKYN VYDAL: [REDACTED]</td><td style="width: 50%;">DATUM: 8.5. 2024</td></tr></table>			POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 8.5. 2024										
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 8.5. 2024													
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.														
STAVEBNÍ DOZOR: 	<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 60%;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 18.11.2024 </td><td style="width: 40%;"> </td></tr></table>		SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 18.11.2024											
SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 18.11.2024														



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ , BRNO		05																
ÚSEK: Díl: Mříže																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Mříže		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 05 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: 1.VASTO spol. s r.o DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <u>18.11.2024</u> Mail [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Mříže DOTČENÉ MÍSTO: 1NP ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL05: Mříže ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">10 748,30 Kč</td><td style="text-align: right;">2 257,14 Kč</td><td style="text-align: right;">13 005,44 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">10 748,30 Kč</td><td style="text-align: right;">2 257,14 Kč</td><td style="text-align: right;">13 005,44 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Přípočty:	10 748,30 Kč	2 257,14 Kč	13 005,44 Kč	Rozdíl:	10 748,30 Kč	2 257,14 Kč	13 005,44 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Přípočty:	10 748,30 Kč	2 257,14 Kč	13 005,44 Kč															
Rozdíl:	10 748,30 Kč	2 257,14 Kč	13 005,44 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 8.5.2024																
VYJÁDRĚNÍ: OD: <u>AD</u> PODPIS: [REDACTED] DATUM: <u>04.11.24</u>																		
SCHVÁLIL: _____ PÓDPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED] <u>18.11.2024</u> [REDACTED]																	

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: 2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL
Komentář:

FIRMY


Dodavatel: 1. VASTO spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí: 
Přípravář: 

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	10 748,30 Kč
DPH:	2 257,14 Kč
Celkem včetně DPH:	13 005,44 Kč



2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL - Nabídka

Popis	Cena
ZL05: Mříže	10 748,30
ZL 05- VCP: Přípočty	10 748,30
ZL 05 VCP / 02: Stavební část	10 748,30
767: Konstrukce zámečnické	10 748,30
Celkem (bez DPH)	10 748,30
DPH	2 257,14
DPH 21 % ze základny: 10 748	2 257,14
Celkem (včetně DPH)	13 005,44

2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Stavba				10 748,30
			Skupina objektů				10 748,30
			Objekt				10 748,30
			Oddíl				10 748,30
			ZL05: Mříže				
			ZL 05- VCP: Přípočty				
			ZL 05 VCP / 02: Stavební část				
			767: Konstrukce zámečnické				
163	SUB	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	25,970	252,00	6 544,44
			Výkaz výměr: dle stávajících mříží a otvoru		-		
			jekl 25/25/2, š. 1050 x v. 2050mm, 1,4kg/m		-		
			(2,05*7+1,05*4)*1,4		25,970		
164	SUB	767951112R00	Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 10 do 50 kg	kg	25,970	39,60	1 028,41
165	SUB	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	105,270	2,10	221,07
166	SUB	998767294R00	Příplatek za zvětšený přesun, zámečnické konstrukce do 1 km	%	75,720	1,75	132,51
			Výkaz výměr: přesun zinkovna		-		
			75,72		75,720		
167	SUB	998767299R00	Příplatek za zvětšený přesun, zámečnické konstrukce další 1 km	%	9 086,400	0,11	999,50
			Výkaz výměr: 75,72*120		9 086,400		
184	SUB	783 20-1811.R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	1,440	34,80	50,11
			Výkaz výměr: mříž 2x 600/600mm		-		
			0,6*0,6*2		0,720		
			mříž 1x 1200*600 mm		-		
			0,6*1,2		0,720		
185	SUB	783 22-2100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	1,440	193,00	277,92
187	SUB	767 66-2110.R00	Montáž mříží pevných - šroubováním	m2	1,440	402,00	578,88
			Výkaz výměr: 0,6*0,6*2		0,720		
			1,2*0,6		0,720		
331	SUB	145 87221.R	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 25 x 2,0 mm	t	0,026	35 150,00	915,45
			Výkaz výměr: hmotnost 1,404 kg/m		-		
			jekl 25/25/2, š. 1050 x v. 2050mm		-		
			(2,05*7+1,05*4)*1,404*0,001		0,026		

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
--------	-------	---------	-------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ , BRNO		08												
ÚSEK: Díl: Plynová instalace														
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Plynová instalace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 08 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ												
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: 1.VASTO spol. s r.o</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td>KURÝR: _____</td><td>OSOBNĚ: 18.11.2024</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MAIL: [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: 1.VASTO spol. s r.o	DATUM:	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	FAX: _____		KURÝR: _____	OSOBNĚ: 18.11.2024			MAIL: [REDACTED]
KOMU: OI MMB	OD: 1.VASTO spol. s r.o	DATUM:												
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	FAX: _____												
	KURÝR: _____	OSOBNĚ: 18.11.2024												
		MAIL: [REDACTED]												
PŘEDMĚT ZMĚNY: Plynová instalace DOTČENÉ MÍSTO: 1NP ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD – TZ, PL_Půdorys 1.NP, PL_Izometrie, VV_IC Zámečnická ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL08: Plynová instalace ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:														
POPIS ZMĚNY: Byl zjištěn havarijní stav stávajícího přívodu plynu. ADP vypracoval projekt pro realizaci vnitřního rozvodu plynu od plynoměru po kotel včetně výkazu výměr.														
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 50%;">POKYN VYDAL: [REDACTED]</td><td style="width: 50%;">DATUM: 7.10. 2024</td></tr></table>			POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 7.10. 2024										
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 7.10. 2024													
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.														
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 18.11.2024 [REDACTED]													



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ , BRNO		08																
ÚSEK: Díl: Plynová instalace																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Plynová instalace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 08 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: 1.VASTO spol. s r.o DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <u>18.11.2024</u> Mail: [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Plynová instalace DOTČENÉ MÍSTO: 1NP ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD – TZ, PL_Půdorys 1.NP, PL_Izometrie, VV_IC Zámečnická ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL08: Plynová instalace ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">70 232,01 Kč</td><td style="text-align: right;">14 748,72 Kč</td><td style="text-align: right;">84 980,73 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">70 232,01 Kč</td><td style="text-align: right;">14 748,72 Kč</td><td style="text-align: right;">84 980,73 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Přípočty:	70 232,01 Kč	14 748,72 Kč	84 980,73 Kč	Rozdíl:	70 232,01 Kč	14 748,72 Kč	84 980,73 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Přípočty:	70 232,01 Kč	14 748,72 Kč	84 980,73 Kč															
Rozdíl:	70 232,01 Kč	14 748,72 Kč	84 980,73 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 7.10.2024																
VYJÁDŘENÍ: AD OD: [REDACTED] PODPIS: [REDACTED] DATUM: <u>04.11.24</u>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED] <u>18.11.2024</u> [REDACTED]																	

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: 2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL
Komentář:

FIRMY


Dodavatel: 1. VASTO spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí: 
Přípravář: 

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	70 232,01 Kč
DPH:	14 748,72 Kč
Celkem včetně DPH:	84 980,73 Kč



2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL - Nabídka

Popis	Cena
ZL08: Plynová instalace	70 232,01
ZL 08 - VCP: Přípočty	70 232,01
ZL08 VCP / 03: Zdravotechnika	70 232,01
723: Plynovod	70 232,01
Celkem (bez DPH)	70 232,01
DPH	14 748,72
DPH 21 % ze základny: 70 232	14 748,72
Celkem (včetně DPH)	84 980,73

2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			ZL08: Plynová instalace				70 232,01
Skupina objektů			ZL 08 - VCP: Přípočty				70 232,01
Objekt			ZL08 VCP / 03: Zdravotechnika				70 232,01
Oddíl			723: Plynovod				70 232,01
53	SUB	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,000	254,15	508,30
54	SUB	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	15,000	400,78	6 011,70
55	SUB	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška tlaková plynového potrubí	m	15,000	412,85	6 192,75
56	SUB	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,114	750,00	85,65
332	SUB	723110205R00	Potrubí ocelové závitové černé šroubované DN 32 mm	m	0,500	694,00	347,00
333	SUB	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25 - 50 mm	m	15,000	189,00	2 835,00
334	SUB	723150366R00	Potrubí ocelové černé svařované - chráničky D 44,5/2,6 mm	m	1,000	433,00	433,00
335	SUB	723160205R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 5/4"	soubor	1,000	2 805,00	2 805,00
336	SUB	723160805R00	Demontáž přípojek k plynoměru, závitových G 5/4"	kus	1,000	164,50	164,50
337	SUB	723160832R00	Demontáž rozpěrky přípojek plynoměru, G 5/4"	kus	1,000	202,00	202,00
338	SUB	723160335R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 5/4"	soubor	1,000	531,00	531,00
339	SUB	723163105R00	Potrubí z měděných plynových trubek D 28 x 1,5 mm	m	15,000	972,00	14 580,00
340	SUB	723164105R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	15,000	380,50	5 707,50
341	SUB	723165213R00	Montáž tvarovky Cu lisováním D 28 mm 2 spoje	kus	7,000	41,60	291,20
345	SUB	723237214R00	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R950, DN 20 mm	kus	1,000	547,00	547,00
346	SUB	723237216R00	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R950, DN 32 mm	kus	1,000	1 118,00	1 118,00
347	SUB	723239102R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4"	kus	1,000	136,00	136,00
348	SUB	723239104R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 5/4"	kus	1,000	175,50	175,50
349	SUB	723290821R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m	t	0,059	2 085,00	123,91


Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
351	SUB	723-0101	koleno zívitové-černé ocelové, DN32, vč. montáže	ks	2,000	163,00	326,00
352	SUB	723-0202	přechod 5/4"-28, vč. montáže	ks	1,000	215,00	215,00
353	SUB	723-0303	přechod 28-3/4", vč. montáže	ks	1,000	183,00	183,00
354	SUB	723-0404	vsuvka 5/4", vč. montáže	ks	1,000	142,00	142,00
355	SUB	723-0505	uložení potrubí	soubor	1,000	780,00	780,00
356	SUB	723-0606	protipožární zabezpečení na potrubí, vč. montáže a protokolu	ks	2,000	3 800,00	7 600,00
357	SUB	723-0707	atypické dvířka pro plynoměr, vč. montáže	ks	1,000	3 535,00	3 535,00
358	SUB	723-0808	revize plynového potrubí	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00
359	SUB	723-0909	revize plynového spotřebiče	ks	1,000	3 840,00	3 840,00
360	SUB	723-1010	náter syntetický potrubí do DN50, Z+2x email	m	15,000	107,00	1 605,00
361	SUB	723-1111	PD skutečného provedení stavby	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
362	SUB	723-1212	vyčištění rozvodů plynu	m	15,000	30,00	450,00
363	SUB	723-1313	připojení PK	ks	1,000	1 181,00	1 181,00
364	SUB	723-1414	Revize odkouření a přívodu vzduchu pro spalování	soubor	1,000	2 880,00	2 880,00

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
--------	-------	---------	-------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ , BRNO		09												
ÚSEK: Díl: Protipožární obklad SDK														
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Protipožární obklad SDK		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 09 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ												
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: 1.VASTO spol. s r.o</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td>KURÝR: _____</td><td>OSOBNĚ: 18.11.2024</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MAIL: [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: 1.VASTO spol. s r.o	DATUM:	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	FAX: _____		KURÝR: _____	OSOBNĚ: 18.11.2024			MAIL: [REDACTED]
KOMU: OI MMB	OD: 1.VASTO spol. s r.o	DATUM:												
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	FAX: _____												
	KURÝR: _____	OSOBNĚ: 18.11.2024												
		MAIL: [REDACTED]												
PŘEDMĚT ZMĚNY: Protipožární obklad SDK DOTČENÉ MÍSTO: 1NP ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD – výkres navrženého stavu D.04 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL09: Protipožární obklad SDK ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:														
POPIS ZMĚNY: V rámci realizace byl vznesen požadavek objednatelem na zhotovitele na záměnu podhledu v místnosti 001D a obkladu konstrukcí SDK deskami. Nově je navržen protipožární SDK podhled včetně protipožárního obkladu stávající ocelové konstrukce. Podhled bude pouze nad částí místnosti 001, v druhé části bude zachována stávající stropní konstrukce se stejnou úpravou jako v přilehlých místnostech. V rámci úprav SDK konstrukcí je také zahrnut nový SDK podhled v místnosti 011.														
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 50%;">POKYN VYDAL: [REDACTED]</td><td style="width: 50%; text-align: right;">DATUM: 3. 5. 2024</td></tr></table>			POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 3. 5. 2024										
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 3. 5. 2024													
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.														
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 18.11.2024													



Mp-TÚ1100-01

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: 2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL
Komentář: ZL09

FIRMY


Dodavatel: 1. VASTO spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí: 
Přípravář: 

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	53 954,90 Kč
DPH:	11 330,53 Kč
Celkem včetně DPH:	65 285,43 Kč



2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL - Nabídka

Popis	Cena
ZL09: SDK	53 954,90
ZL 09 - MNP: Odpočty	- 69 670,34
ZL09 MNP / 02: Stavební část	- 69 670,34
3: Svislé a kompletní konstrukce	- 48 353,38
61: Úpravy povrchů vnitřní	- 7 211,04
7: 99: Staveništní přesun hmot	- 715,20
783: Nátěry	- 13 390,72
ZL 09 - VCP: Přípočty	123 625,24
ZL09 VCP / 01: Bourací práce	2 021,30
7: 96: Bourání konstrukcí	1 350,74
M3: D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	670,56
ZL09 VCP / 02: Stavební část	121 603,94
3: Svislé a kompletní konstrukce	106 798,33
61: Úpravy povrchů vnitřní	12 243,21
7: 99: Staveništní přesun hmot	1 439,20
783: Nátěry	1 123,20
Celkem (bez DPH)	53 954,90
DPH	11 330,53
DPH 21 % ze základny: 53 955	11 330,53
Celkem (včetně DPH)	65 285,43

2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			ZL09: SDK				53 954,90
Skupina objektů			ZL 09 - MNP: Odpočty				- 69 670,34
Objekt			ZL09 MNP / 02: Stavební část				- 69 670,34
Oddíl			3: Svislé a kompletní konstrukce				- 48 353,38
15	SUB	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	- 28,330	916,00	- 25 950,28
Výkaz výměr: m.č. 001D (dle N9); -28,33					- 28,330		
17	SUB	342267112RT1	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, třístranný, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	- 15,900	1 409,00	- 22 403,10
Výkaz výměr: dle N38; -(5,25*2+5,4)					- 15,900		
Oddíl			61: Úpravy povrchů vnitřní				- 7 211,04
26	SUB	611421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	- 14,480	498,00	- 7 211,04
Výkaz výměr: m.č. 011; -14,48					- 14,480		
Oddíl			7: 99: Staveništní přesun hmot				- 715,20
51	SUB	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	- 0,894	800,00	- 715,20
Oddíl			783: Nátěry				- 13 390,72
102	SUB	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	- 83,692	160,00	- 13 390,72
Výkaz výměr: nátěr nosníků, dle N13; -83,692					- 83,692		
Skupina objektů			ZL 09 - VCP: Přípočty				123 625,24
Objekt			ZL09 VCP / 01: Bourací práce				2 021,30
Oddíl			7: 96: Bourání konstrukcí				1 350,74
26	SUB	978011161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 50 %	m2	20,251	66,70	1 350,74
Výkaz výměr: strop v budoucí m.č. 001D; 5,26*3,85					20,251		
Oddíl			M3: D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot				670,56
63	SUB	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,405	264,00	106,92
64	SUB	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,025	25,00	50,63
65	SUB	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,405	369,50	149,65
66	SUB	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,430	41,20	100,12
67	SUB	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,405	650,00	263,25
Objekt			ZL09 VCP / 02: Stavební část				121 603,94
Oddíl			3: Svislé a kompletní konstrukce				106 798,33
15	SUB	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	14,480	916,00	13 263,68
Výkaz výměr: m.č.011; 14,48					14,480		
128	SUB	416026222R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RF 12,5 mm	m2	9,200	1 217,00	11 196,40
Výkaz výměr: podhled pod stáv. ocel koč 9,2					9,200		
129	SUB	416091083R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	9,200	161,00	1 481,20

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Výkaz výměr: 9,2					9,200		
130	SUB	416091213R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem a páskou, šířka sp.do 10 mm	m	5,600	299,00	1 674,40
Výkaz výměr: podhled 5,6					— 5,600		
131	SUB	347016212R00	Předstěna SDK, tl. 75 mm, ocel. kce CW, 2x RF 12,5 mm, bez izolace	m2	5,260	988,00	5 196,88
Výkaz výměr: 5,26*1					5,260		
132	SUB	347091082R00	Příplatek k předstěně sádkokart. za plochu do 5 m2	m2	9,478	115,00	1 089,91
Výkaz výměr: 3,85*0,95 3,85*0,6 5,4*0,65					3,856 2,310 3,510		
133	SUB	954125202R00	Obklad ocel.nosníků,3str.spec.držák,2x RF tl.12,5	m	10,200	2 275,00	23 205,00
Výkaz výměr: opláštění I profilů 5,1*2					— 10,200		
134	SUB	347091213R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem a páskou, šířka sp.do 10 mm	m	28,450	274,00	7 795,30
Výkaz výměr: obklad nosníků a předstěna 5,1*2+3,75*2+5,26 0,98*3+0,65*3+0,3*2					— 22,960 5,490		
147	SUB	553476592R	Dvířka revizní do SDK 300 x 300 mm, tl. 12,5 mm	ks	13,000	764,00	9 932,00
148	SUB	553476670R	Dvířka revizní do SDK a zdiva, 300 x 300 mm, EI45	ks	2,000	4 980,00	9 960,00
149	SUB	553476598R	Dvířka revizní do SDK 600 x 600 mm, tl. 12,5 mm	ks	1,000	1 075,00	1 075,00
150	SUB	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	ks	15,000	550,00	8 250,00
151	SUB	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	ks	1,000	613,00	613,00
152	SUB	954312101R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 200x200 mm,RB tl.12,5 mm	m	2,750	453,00	1 245,75
Výkaz výměr: obklad trubky kanalizace mč 007A 1,55 obklad trubky kanalizace mč 009A 1,2					— 1,550 — 1,200		
153	SUB	954313201R00	Opláštění z SDK,3.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm	m	6,250	1 346,00	8 412,50
Výkaz výměr: obklad stávajících trubek mč 014C 3,15+3,1					— 6,250		
154	SUB	954312201R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm	m	2,505	961,00	2 407,31
Výkaz výměr: obklad stávajících trubek mč 010 2,505					— 2,505		
Oddíl 61: Úpravy povrchů vnitřní							12 243,21
26	SUB	611421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	20,405	498,00	10 161,69
Výkaz výměr: m.č. 001D; 5,3*3,85					20,405		
120	SP	611403399RT2	Hrubá výplň rýh maltou ve stropích, s použitím suché maltové směsi	m2	2,520	826,00	2 081,52
Výkaz výměr: výplň kapes po dřevěných trámech 0,3*0,15*7*8					— 2,520		
Oddíl 7: 99: Staveništní přesun hmot							1 439,20
51	SUB	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	1,799	800,00	1 439,20
Oddíl 783: Nátěry							1 123,20

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
102	SUB	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, Výkaz výměr: nátěr nosníků; 3,9*0,3*6	m2	7,020 7,020	160,00	1 123,20

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
--------	-------	---------	-------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ, BRNO		10
ÚSEK: Díl: Změna tloušťky zárubní		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna tloušťky zárubní		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 1.VASTO spol. s r.o ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <i>18.11.2024</i> MAIL: [REDACTED] DATUM:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna tloušťky zárubní DOTČENÉ MÍSTO: 1NP ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD – výkres navrženého stavu D.04 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL10: Změna tloušťky zárubní ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: V rámci zaměření otvorů pro výrobu zárubní byl zjištěn nesoulad mezi tloušťkami zdí v projektové dokumentaci a skutečností. Je zde také zahrnuta výměna kliky dle výběru objednatele.		
POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 3. 5. 2024		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, <i>18.11.2024</i>	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ , BRNO		10																
ÚSEK: Díl: Změna tloušťky zárubní																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna tloušťky zárubní		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: 1.VASTO spol. s r.o DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 18.11.2024 Mail [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna tloušťky zárubní DOTČENÉ MÍSTO: 1NP ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD –výkres navrženého stavu D.04 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL10: Změna tloušťky zárubní ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">- 41 468,02 Kč</td><td style="text-align: right;">- 8 708,28 Kč</td><td style="text-align: right;">-50 176,30 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">59 585,02 Kč</td><td style="text-align: right;">12 512,85 Kč</td><td style="text-align: right;">72 097,87 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">18 117,00 Kč</td><td style="text-align: right;">3 804,57 Kč</td><td style="text-align: right;">21 921,57 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	- 41 468,02 Kč	- 8 708,28 Kč	-50 176,30 Kč	Přípočty:	59 585,02 Kč	12 512,85 Kč	72 097,87 Kč	Rozdíl:	18 117,00 Kč	3 804,57 Kč	21 921,57 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:	- 41 468,02 Kč	- 8 708,28 Kč	-50 176,30 Kč															
Přípočty:	59 585,02 Kč	12 512,85 Kč	72 097,87 Kč															
Rozdíl:	18 117,00 Kč	3 804,57 Kč	21 921,57 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 3.5.2024																
VYJÁDRĚNÍ: [REDACTED]																		
OD: <u>AD</u> PODPIS: [REDACTED] DATUM: <u>04.11.24</u>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
[REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED] <u>18.11.2024</u> [REDACTED]																

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: S1323
Zakázka: 2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL
ZL10: Změna tloušťky zárubní

Komentář:

FIRMY

Dodavatel: 1. VASTO spol. s r.o.


REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:
Přípravář:



ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	18 117,00 Kč
DPH:	3 804,57 Kč
Celkem včetně DPH:	21 921,57 Kč



2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL - Nabídka

Popis	Cena
ZL10: Tloušťky zárubní	18 117,00
ZL 10 - MNP: Odpočty	-41 468,02
ZL10 MNP / 02: Stavební část	-41 468,02
766: Konstrukce truhlářské	-41 468,02
ZL 10 - VCP: Připočty	59 585,02
ZL10 VCP / 02: Stavební část	59 585,02
766: Konstrukce truhlářské	59 585,02
Celkem (bez DPH)	18 117,00
DPH	3 804,57
DPH 21 % ze základny: 18 117	3 804,57
Celkem (včetně DPH)	21 921,57

2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			ZL10: Tloušťky zárubní				18 117,00
Skupina objektů			ZL 10 - MNP: Odpočty				-41 468,02
Objekt			ZL10 MNP / 02: Stavební část				-41 468,02
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské				-41 468,02
75	SUB	61181511R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub, šedá	kus	- 3,000	3 780,00	-11 340,00
Výkaz výměr: T/11; -1					- 1,000		
T/14; -1					- 1,000		
T/15; -1					- 1,000		
76	SUB	61181512R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub, šedá	kus	- 5,000	3 780,00	-18 900,00
Výkaz výměr: T/03; -1					- 1,000		
T/04; -1					- 1,000		
T/05; -1					- 1,000		
T/06; -1					- 1,000		
T/07; -1					- 1,000		
77	SUB	61181513R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub, šedá	kus	- 1,000	3 780,00	-3 780,00
Výkaz výměr: T/09; -1					- 1,000		
78	SUB	649145	Kování klika - klika, bílá	kus	- 16,000	440,00	-7 040,00
79	SUB	998766201R00	v objektech výšky do 6 m	%	- 340,020	1,20	-408,02
Skupina objektů			ZL 10 - VCP: Přípočty				59 585,02
Objekt			ZL10 VCP / 02: Stavební část				59 585,02
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské				59 585,02
78	SUB	649145X	Kování, Klika, ACT - Organic R, bílá	kus	16,000	825,00	13 200,00
79	SUB	998766201R00	v objektech výšky do 6 m	%	458,350	1,20	550,02
136	SUB	61181521R	Zárubeň obložková NORMAL š. 700 mm/tl. stěny 180 - 250 mm CPL buk, hruška, ořech, olše	ks	3,000	5 055,00	15 165,00
Výkaz výměr: T11; 1					1,000		
T14; 1					1,000		
T15; 1					1,000		
137	SUB	61181522R	Zárubeň obložková NORMAL š. 800 mm/tl. stěny 180 - 250 mm CPL buk, hruška, ořech, olše	ks	4,000	5 055,00	20 220,00
Výkaz výměr: T03; 1					1,000		
T04; 1					1,000		
T05; 1					1,000		
T06; 1					1,000		
138	SUB	61181523R	Zárubeň obložková NORMAL š. 900 mm/tl. stěny 180 - 250 mm CPL buk, hruška, ořech, olše	ks	1,000	5 055,00	5 055,00
Výkaz výměr: T09; 1					1,000		
139	SUB	611815297R	Zárubeň obložková NORMAL š. 800 mm/tl. stěny 260 - 350 mm CPL buk, hruška, ořech, olše	ks	1,000	5 395,00	5 395,00
Výkaz výměr: T07; 1					1,000		

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
--------	-------	---------	-------