

„Rekonstrukce IC Zámečnická“

Číslo smlouvy Objednatele: 5623054077.2 (ORG 2227)

Číslo smlouvy Zhotovitele: S 1323

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřen podpisem této smlouvy:

██████████, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

██████████, technický ředitel

██████████, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

██████████, autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. 1.VASTO spol. s r.o.

Zastoupený: Ing. Vojtěchem Indruchem, jednatelem společnosti

Se sídlem: Na Dolansku 295, Rokytnice, 755 01 Vsetín

IČO: 41084900

DIČ: CZ41084900

Právníká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě., pod sp. zn. C 1246

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.10.2023 smlouvu o zhotovení stavby č. 5623054077 u Objednatele, ve znění dodatku č.1 ze dne 2.7.2024 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Rekonstrukce IC Zámečnická“.
2. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je změna čl.II. Předmět smlouvy:
 - a) Změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“). Rozšíření sjednaného předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“) v objemu 341 250,72 Kč bez DPH je blíže popsáno ve změnovém listu č. 2 ze dne 18.11.2024, ve změnovém listu č. 5 ze dne 18.11.2024, ve změnovém listu č. 11 ze dne 18.11.2024 a ve změnovém listu č. 12 ze dne 18.11.2024, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Zúžení sjednaného předmětu smlouvy o neprovedené práce (dále jen „méněpráce“) v objemu 102 954,90 Kč bez DPH je blíže popsáno ve změnovém listu č. 11 ze dne 18.11.2024 a ve změnovém listu č. 14 ze dne 18.11.2024, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
 - b) Změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 6 zákona. Rozšíření sjednaného předmětu smlouvy o vícepráce v objemu 2 484 521,47 Kč bez DPH je blíže popsáno ve změnovém listu č. 3 ze dne 18.11.2024, ve změnovém listu č. 8 ze dne 18.11.2024, ve změnovém listu č. 9 ze dne 18.11.2024, ve změnovém listu č. 10 ze dne 18.11.2024, ve změnovém listu č. 13 ze dne 18.11.2024 a ve změnovém listu č. 15 ze dne 18.11.2024, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Zúžení sjednaného předmětu smlouvy o neprovedené práce v objemu 1 290 437,15 Kč bez DPH je blíže popsáno ve změnovém listu č. 3 ze dne 18.11.2024, ve změnovém listu č. 9 ze dne 18.11.2024, ve změnovém listu č. 10 ze dne 18.11.2024 a ve změnovém listu č. 13 ze dne 18.11.2024, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Dále je předmětem dodatku č.2 smlouvy změna čl.III., V. a XVI. v souvislosti se změnou předmětu smlouvy.

III. Změna ustanovení smlouvy o provedení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. **čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.9. tohoto znění:

II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 ze dne 18.11.2024, ve změnovém listu č. 3 ze dne 18.11.2024, ve změnovém listu č. 5 ze dne 18.11.2024, ve změnovém listu č. 8 ze dne 18.11.2024, ve změnovém listu č. 9 ze dne 18.11.2024, ve změnovém listu č. 10 ze dne 18.11.2024, ve změnovém listu č. 11 ze dne 18.11.2024, ve změnovém listu č. 12 ze dne 18.11.2024, ve změnovém listu č. 13 ze dne 18.11.2024 a ve změnovém listu č. 15 ze dne 18.11.2024.

Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 3 ze dne 18.11.2024, ve změnovém listu č. 9 ze dne 18.11.2024, ve změnovém listu č. 10 ze dne 18.11.2024, ve změnovém listu č. 11 ze dne 18.11.2024, ve změnovém listu č. 13 ze dne 18.11.2024 a ve změnovém listu č. 14 ze dne 18.11.2024.

2. **čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram, Finanční plán** se mění následovně:
text odst. III.1 písm. c) se nahrazuje novým textem, který zní takto:

III.1 c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl. II.5 této smlouvy) se sjednává v délce
14 měsíců a 6 dnů ode dne převzetí Staveniště Zhotovitelem (dále také jen „Finální lhůta“).

3. **čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** - text odst. V.1., V.3. a V.4 smlouvy se nahrazuje novým textem, který zní takto:

V.1. **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH **6 972 022,43 Kč**

V.3. **Cena za zhotovení Stavby** dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy a dodatku č.1 bez DPH	5 489 642,29 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH.....	2 825 772,19 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH.....	-1 393 392,05 Kč
Cena za zhotovení Stavby celkem bez DPH	6 922 022,43 Kč

V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je

součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 a dále změnového listu č.1 ze dne 11.3.2024, změnového listu č. 2 ze dne 18.11.2024, ve změnovém listu č. 3 ze dne 18.11.2024, ve změnovém listu č. 4 ze dne 11.3.2024, ve změnovém listu č. 5 ze dne 18.11.2024, ve změnovém listu č. 6 ze dne 11.3.2024, ve změnovém listu č. 7 ze dne 11.3.2024, ve změnovém listu č. 8 ze dne 18.11.2024, ve změnovém listu č. 9 ze dne 18.11.2024, ve změnovém listu č. 10 ze dne 18.11.2024, ve změnovém listu č. 11 ze dne 18.11.2024, ve změnovém listu č. 12 ze dne 18.11.2024, ve změnovém listu č. 13 ze dne 18.11.2024, ve změnovém listu č. 14 ze dne 18.11.2024 a ve změnovém listu č. 15 ze dne 18.11.2024, které jsou součástí tohoto dodatku.

4. čl. **XVI. Ostatní ujednání** - odst. XVI.13. se doplňuje o následující text:

Příloha č.6:

Změnový list č. 2 ze dne 18.11.2024 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 3 ze dne 18.11.2024 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 5 ze dne 18.11.2024 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 8 ze dne 18.11.2024 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 9 ze dne 18.11.2024 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 10 ze dne 18.11.2024 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 11 ze dne 18.11.2024 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 12 ze dne 18.11.2024 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 13 ze dne 18.11.2024 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 14 ze dne 18.11.2024 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 15 ze dne 18.11.2024 včetně položkového rozpočtu změn


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je uzavřen, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
7. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
9. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
10. Nedílnou součástí dodatku č.2 smlouvy jsou:
 - Změnový list č. 2 ze dne 18.11.2024 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 3 ze dne 18.11.2024 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 5 ze dne 18.11.2024 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 8 ze dne 18.11.2024 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 9 ze dne 18.11.2024 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 10 ze dne 18.11.2024 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 11 ze dne 18.11.2024 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 12 ze dne 18.11.2024 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 13 ze dne 18.11.2024 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 14 ze dne 18.11.2024 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 15 ze dne 18.11.2024 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka

Tento dodatek č. 2 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/110 dne 4.12.2024

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.05
10:40:32 +01'00'

.....
za Objednatele


vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Ing.
Vojtěch
Indruch
Digitálně
podepsal Ing.
Vojtěch Indruch
Datum:
2024.12.04
12:53:40 +01'00'

.....
Za Zhotovitele

Ing. Vojtěch Indruch
jednatel I.VASTO spol. s r.o.

